

**Отчет по исполнению
План-графика подготовки и реализации проекта
«Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2
с установкой энергоблока ст. № 3» на технологических решениях РФ
(по состоянию на 28.02.2025 г.)**

Общая информация по проекту

- Мощность Проекта: 550 МВт
- Сроки реализации: март 2010 г. – сентябрь 2028 г.

Разработка технико-экономического обоснования проекта (ТЭО):

- В ноябре 2023 года заключен договор с ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» на разработку ТЭО.
- 31 мая 2024 года получено положительное заключение Госэкспертизы №01- 0235/24 на ТЭО Проекта.
- 06 июня 2024 года Приказом АО «СЭГРЭС-2» №621 утверждено ТЭО Проекта.

Исполнение Плана-графика подготовки и реализации проекта.

1. Заключение ЕРС-контракта (исполнено)

- 06 мая 2024 года Правительством РК принято постановление по вопросу проведения закупки услуг ЕРС-подрядчика способом из одного источника.
- В течение 2-3 кварталов 2024 года проводилась активная работа по разработке, согласованию текста договора с Подрядчиком, Акционерами, представителями Кредитора.
- В июле 2024 года получены необходимые корпоративные одобрения акционеров для возможности заключения ЕРС-контракта.
- 28 августа 2024 года заключен ЕРС-договор с консорциумом в составе ТОО «КВИ Energy Group» (Лидер консорциума), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (проектировщик) и ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» (поставщик оборудования).

2. Разработка ПСД стадии «П» (на стадии исполнения)

- В рамках исполнения данного договора 03 сентября 2024 года Генеральным проектировщиком выполнены официальные запросы на получение исходных данных для проектирования, исходно-разрешительных документов от Заказчика.
- 11 октября 2024 года поданы документы на экологическую экспертизу (проведения ОВОС).
- 8 ноября 2024 года проведены общественные слушания по Отчету о возможных воздействиях на окружающую среду: «Расширение и

реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков ст.№№3,4». Подписан Протокол общественных слушаний и размещен в информационный ресурс гос. органа-разработчика.

- 27 ноября 2024 года выдано положительное заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду от Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.
- Проектно-сметная документация в процессе разработки, в данный момент идет проработка всех технических решений, графической части проекта по разделам, также выполняется разработка и согласование Технических требований и Опросных листов с участниками консорциума и Заказчиком на оборудование для выполнения запросов на ТКП. На сегодняшний день готовность ПСД составляет порядка 60-70%.

3. Заключение кредитного соглашения (на стадии исполнения).

- С 4-го квартала 2023 года ведется работа по привлечению экспортного финансирования с субсидированной процентной ставкой. В декабре 2023 года получены индикативные условия финансирования от финансового института Российской Федерации (РФ), покрывающие стоимость строительства сразу по двум энергоблокам №3 и №4 (до 200 млрд. рублей) при применении оборудования производства РФ по субсидированной ставке вознаграждения.
- Заключены договоры с консультантами банка на оказание услуг по финансово-техническому аудиту и мониторингу, услуг по вопросам страхования и по юридическим услугам. Также заключен договор с финансовым консультантом Заказчика на оказание услуг по организации заемного финансирования и на консультанта по санкционному комплаенсу.
- В сентябре 2024 года завершена банковская экспертиза Проекта, получено одобрение Кредитного комитета Банка РФ. Проведение Правления и Инвестиционного комитета Банка РФ планируются после получения решения Правительства РФ о субсидировании Проекта, которое планировалось получить в течение 4-го квартала 2024 года.
- Для ускорения данного вопроса 18 октября 2024 года в адрес Председателя Правительства РФ Мишустина М.В. по дипломатическим каналам направлено письмо Премьер-министра РК Бектенова О.А. с просьбой, оказать поддержку в части предоставления субсидий для обеспечения льготного финансирования Проекта.
- По состоянию на сегодняшний день решение Правительства РФ о субсидировании Проекта не принято. Во избежание срыва намеченных сроков реализации Проекта акционеры Экибастузской ГРЭС-2 предпринимают меры по привлечению заемных средств, с возможностью их рефинансирования после получения льготного субсидированного финансирования.
- Таким образом, отсутствие решения по получению кредитного финансирования не позволило обеспечить своевременное авансирование ЕРС-контракта на изготовление оборудования, а также повлияло на сроки

разработки проектно-сметной документации (ПСД) с прохождением государственной экспертизы.

- По уточненным данным, получение положительного заключения Госэкспертизы на ПСД ожидается в августе 2025 года, после чего планируется приступить к строительно-монтажным работам.

По пунктам 4 «Получение разрешения на строительство», 5 «Разработка ПСД стадии «Рабочая документация»», 6 «Поставка оборудования», 7 «Строительно-монтажные работы», 8 «Пусконаладочные работы», 9 «Ввод в эксплуатацию» плановые сроки исполнения мероприятий не наступили.