

**Отчет по исполнению
План-графика подготовки и реализации проекта
«Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2
с установкой энергоблока ст. № 3»
(по состоянию на 31.03.2025 г.)**

Общая информация по проекту

- Мощность Проекта: 550 МВт
- Сроки реализации: март 2010 г. – сентябрь 2028 г.

Разработка технико-экономического обоснования проекта (ТЭО):

- В ноябре 2023 года заключен договор с ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» на разработку ТЭО.
- 31 мая 2024 года получено положительное заключение Госэкспертизы №01- 0235/24 на ТЭО Проекта.
- 06 июня 2024 года Приказом АО «СЭГРЭС-2» №621 утверждено ТЭО Проекта.

Исполнение Плана-графика подготовки и реализации проекта.

1. Заключение ЕРС-контракта (исполнено)

- 28 августа 2024 года заключен ЕРС-договор с консорциумом в составе ТОО «КВИ Energy Group» (Лидер консорциума), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (проектировщик) и ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» (поставщик оборудования).
- В связи с отсутствием решения Правительства РФ по предоставлению льготного (субсидированного) финансирования по Проекту, не представилось возможным осуществление выплаты аванса по действующему ЕРС-контракту в 2024 году и в начале 2025 года, что повлияло на сроки разработки проектно-сметной документации (ПСД) с прохождением государственной экспертизы и начало выполнения СМР в сроки, предусмотренные ЕРС-контрактом.

2. Разработка ПСД стадии «П» (на стадии исполнения)

- 03 сентября 2024 года Генеральным проектировщиком выполнены официальные запросы на получение исходных данных для проектирования, исходно-разрешительных документов от Заказчика.
- 11 октября 2024 года поданы документы на экологическую экспертизу (проведения ОВОС).
- 8 ноября 2024 года проведены общественные слушания по Отчету о возможных воздействиях на окружающую среду: «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков

ст.№№3,4». Подписан Протокол общественных слушаний и размещен в информационный ресурс гос. органа-разработчика.

- 27 ноября 2024 года выдано положительное заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду от Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.
- В связи с отсутствием решения Правительства РФ по предоставлению льготного (субсидированного) финансирования по Проекту, не представилось возможным осуществление выплаты аванса по действующему ЕРС-контракту в 2024 году и в начале 2025 года, что повлияло на сроки разработки проектно-сметной документации (ПСД) с прохождением государственной экспертизы и начало выполнения СМР в сроки, предусмотренные ЕРС-контрактом.
- По уточненным данным, получение положительного заключения Госэкспертизы на ПСД ожидается в августе 2025 года, после чего планируется приступить к строительно-монтажным работам.

3. Заключение кредитного соглашения (на стадии исполнения).

- С 4-го квартала 2023 года ведется работа по привлечению экспортного финансирования с субсидированной процентной ставкой. В декабре 2023 года получены индикативные условия финансирования от финансового института Российской Федерации (РФ), покрывающие стоимость строительства сразу по двум энергоблокам №3 и №4 при применении оборудования производства РФ по субсидированной ставке вознаграждения.
- Заключены договоры с консультантами банка на оказание услуг по финансово-техническому аудиту и мониторингу, услуг по вопросам страхования и по юридическим услугам. Также заключен договор с финансовым консультантом Заказчика на оказание услуг по организации заемного финансирования и на консультанта по санкционному комплаенсу.
- В сентябре 2024 года в рамках проработки вопроса по организации льготного (субсидированного) финансирования Проекта, завершена банковская экспертиза Проекта, получено одобрение кредитного комитета финансового института Российской Федерации. Проведение дальнейших процедур по заключению кредитного договора отложено до принятия решения Правительства РФ о субсидировании Проекта, которое планировалось получить в течение 4-го квартала 2024 года.
- Для ускорения данного вопроса 18 октября 2024 года в адрес Председателя Правительства РФ Мишустина М.В. по дипломатическим каналам направлено письмо Премьер-министра РК Бектенова О.А. с просьбой оказать поддержку в части предоставления субсидий для обеспечения льготного финансирования Проекта.
- По состоянию на сегодняшний день решение Правительства РФ о субсидировании Проекта не принято. Во избежание срыва намеченных сроков реализации Проекта акционеры Экибастузской ГРЭС-2

предпринимают меры по привлечению заемных средств из других источников.

По пунктам 4 «Получение разрешения на строительство», 5 «Разработка ПСД стадии «Рабочая документация»», 6 «Поставка оборудования», 7 «Строительно-монтажные работы», 8 «Пусконаладочные работы», 9 «Ввод в эксплуатацию» плановые сроки исполнения мероприятий не наступили.