

**Отчет по исполнению
План-графика подготовки и реализации проекта
«Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2
с установкой энергоблока ст. № 3»
(по состоянию на 02.07.2025 г.)**

Общая информация по проекту

- Мощность Проекта: 550 МВт
- Сроки реализации: март 2010 г. – сентябрь 2028 г.

Разработка технико-экономического обоснования проекта (ТЭО):

- В ноябре 2023 года заключен договор с ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» на разработку ТЭО.
- 31 мая 2024 года получено положительное заключение Госэкспертизы №01- 0235/24 на ТЭО Проекта.
- 06 июня 2024 года Приказом АО «СЭГРЭС-2» №621 утверждено ТЭО Проекта.

Исполнение Плана-графика подготовки и реализации проекта.

1. Заключение ЕРС-контракта (исполнено)

- 30 мая 2025 года заключен ЕРС-договор №1119402/2025/1 с консорциумом в составе ТОО «КВИ Energy Group» (РК, Лидер консорциума), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (РК, проектировщик) и ТОО «Энерго Спец Строй» (РК, поставщик оборудования) на проектирование, поставку и строительство энергоблоков №3 и №4.

2. Разработка ПСД стадии «П» (на стадии исполнения)

- В рамках проекта были успешно пройдены экологические согласования, включая проведение общественных слушаний и получение положительного заключения по ОВОС. Невыплата аванса в 2024 году по ЕРС-контракту привела к сдвигу сроков разработки проектно-сметной документации.
- В соответствии с актуальным графиком выполнения работ по ЕРС-контракту, положительное заключение Госэкспертизы по ПСД планируется получить в первом квартале 2026 года, после чего начнутся строительно-монтажные работы.
- На сегодняшний день сформирован состав проекта, обновлен титульный список зданий и сооружений, а также разработана строительная подоснова главного корпуса. Параллельно продолжается разработка графической и пояснительной частей проекта и активно ведется согласование технических требований и опросных листов на оборудование.

3. Организация финансирования (исполнено).

- С 4-го квартала 2023 года велась работа по привлечению экспортного финансирования с субсидированной процентной ставкой. В декабре 2023 года получены индикативные условия финансирования от финансового института Российской Федерации (РФ), покрывающие стоимость строительства сразу по двум энергоблокам №3 и №4 при применении оборудования производства РФ по субсидированной ставке вознаграждения. Решение Правительства РФ о субсидировании Проекта в 2024 году не было принято.
- Во избежание срыва намеченных сроков реализации Проекта акционерами Экибастузской ГРЭС-2 принято решение об изменении схемы финансирования по проекту строительства 3-го энергоблока путем привлечения акционерного займа АО «Самрук-Қазына» на рыночных условиях. В мае завершены необходимы корпоративные процедуры по организации акционерного займа.
- В июне 2025 года произведен аванс по ЕРС-контракту на строительство 3-го энергоблока. Данные средства направлены на финансирование работ по разработке проектно-сметной документации стадии «Проект» и авансирования изготовления основного оборудования.

4. Подготовительные работы

- Для организации и выполнения подготовительных работ, ЕРС-подрядчику полностью передана строительная площадка и блок-модульные здания офисного типа.
- Организована работа по складированию и утилизации металлолома
- Начаты работы по геодезической-разбивочной основе, по устройству водопонижения строительной площадки, по очистке территории строительной площадки, восстановлению модульного городка в районе дымовой трубы №2.
- На сегодняшний день на строительной площадке находятся 20 рабочих и 5 ед. спец. техники.

По пунктам 4 «Получение разрешения на строительство», 5 «Разработка ПСД стадии «Рабочая документация»», 6 «Поставка оборудования», 7 «Строительно-монтажные работы», 8 «Пусконаладочные работы», 9 «Ввод в эксплуатацию» плановые сроки исполнения мероприятий не наступили.