

**Отчет по исполнению  
План-графика подготовки и реализации проекта  
«Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2  
с установкой энергоблока ст. № 3»  
(по состоянию на 31.07.2025 г.)**

**I. Общая информация по проекту**

- Мощность Проекта: 550 МВт
- Сроки реализации: март 2010 г. – сентябрь 2028 г.

**II. Разработка технико-экономического обоснования проекта (ТЭО)**

- В ноябре 2023 года заключен договор с ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» на разработку ТЭО.
- 31 мая 2024 года получено положительное заключение Госэкспертизы №01- 0235/24 на ТЭО Проекта.
- 06 июня 2024 года Приказом АО «СЭГРЭС-2» №621 утверждено ТЭО Проекта.

**III. Исполнение Плана-графика подготовки и реализации проекта**

**1. Заключение ЕРС-контракта (исполнено)**

- 30 мая 2025 года заключен ЕРС-договор №1119402/2025/1 с консорциумом в составе ТОО «КВИ Energy Group» (РК, Лидер консорциума), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (РК, проектировщик) и ТОО «Энерго Спец Строй» (РК, поставщик оборудования) на проектирование, поставку и строительство энергоблоков №3 и №4.

**2. Разработка ПСД стадии «П» (на стадии исполнения)**

- В рамках проекта были успешно пройдены экологические согласования, включая проведение общественных слушаний и получение положительного заключения по ОВОС.
- В соответствии с актуальным графиком выполнения работ по ЕРС-контракту, положительное заключение Госэкспертизы на ПСД планируется получить в первом квартале 2026 года, после чего начнутся строительно-монтажные работы.
- На сегодняшний день сформирован состав проекта, обновлен титульный список зданий и сооружений, а также разработана строительная подоснова главного корпуса. Параллельно продолжается разработка графической и пояснительной частей проекта и ведется согласование технических требований и опросных листов на оборудование.

**3. Организация финансирования (исполнено).**

- С 4-го квартала 2023 года велась работа по привлечению экспортного финансирования с субсидированной процентной ставкой. В декабре

2023 года получены индикативные условия финансирования от финансового института Российской Федерации (РФ), покрывающие стоимость строительства сразу по двум энергоблокам №3 и №4 при применении оборудования производства РФ по субсидированной ставке вознаграждения. Решение Правительства РФ о субсидировании Проекта в 2024 году не было принято.

- Во избежание срыва намеченных сроков реализации Проекта акционерами Экибастузской ГРЭС-2 принято решение об изменении схемы финансирования по проекту строительства 3-го энергоблока путем привлечения акционерного займа АО «Самрук-Қазына» на рыночных условиях. В мае завершены необходимы корпоративные процедуры по организации акционерного займа.
- В июне 2025 года произведен аванс по ЕРС-контракту на строительство 3-го энергоблока. Данные средства направлены на финансирование работ по разработке проектно-сметной документации стадии «Проект» и на авансирование изготовления основного оборудования.

#### **4. Поставка оборудования (на стадии исполнения).**

- 08 июля 2025 года проведена встреча на АО «СЭГРЭС-2» с представителями турбинного и генераторного заводов Харбин Электрик Интернэшнл (КНР).
- 09 июля 2025 года Генеральный Подрядчик ТОО «КВІ Energy Group» и Харбин Электрик Интернэшнл подписали соглашение о резервировании паровой турбины и турбогенератора.
- 15 июля 2025 года Генеральный Подрядчик ТОО «КВІ Energy Group» подписал договор на изготовление котла с АО «ЗиО-Подольск» (РФ).

#### **5. Подготовительные работы**

- Для организации и выполнения подготовительных работ, ЕРС-подрядчику полностью передана строительная площадка и блок-модульные здания офисного типа.
- Организована работа по складированию и утилизации металлолома
- Начаты работы по геодезической-разбивочной основе, по устройству водопонижения строительной площадки, по очистке территории строительной площадки, восстановлению модульного городка в районе дымовой трубы №2.
- На строительной площадке ежедневно находятся 30-35 рабочих и 6-8 ед. спец. техники.
- Ведутся работы по водопонижению строительной площадки. С начала работ уровень воды на БНС-2 понизился ориентировочно на 2,5-3,0 метров.
- Начаты работы по перевозке оборудования КНР из АТП, СВХ в ангар №1 для дальнейшей передачи их ЕРС-подрядчику.

По пунктам 6 «Получение разрешения на строительство», 7 «Разработка ПСД стадии «Рабочая документация»», 8 «Поставка оборудования», 9 «Строительно-монтажные работы», 10 «Пусконаладочные работы», 11 «Ввод в эксплуатацию» плановые сроки исполнения мероприятий не наступили.