

**«№3 ст. энергоблогын орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» инвестициялық жобасын дайындау және жүзеге асыру жоспар - кестесінің орындалуы жөніндегі есеп
(29.12.2025 ж. қараған жағдай бойынша)**

I. Жоба бойынша жалпы ақпарат

- Жоба қуаты: 550 МВт
- Іске асыру мерзімдері: 2010 ж.наурыз -2028 ж. қыркүйек.

II. Жобаны дайындау және іске асыру жоспар-кестесін орындау.

1. ЕРС-келісімшартының қорытындысы (орындалды)

- 2025 жылғы 30 мамырда «КВИ Energy Group» ЖШС (Консорциум жетекшісі), «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС және «Энерго Спец Строй»ЖШС құрамында консорциуммен №3 және №4 энергоблоктарды жобалауға, жеткізуге және құрылысқа ЕРС-шарт №1119402/2025/1 жасалды.

2.«П» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындау сатысында)

- Жоба шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізуді және ҚОӘБ бойынша оң қорытынды алуды қоса алғанда, экологиялық келісімдер сәтті өтті.
- ЕРС-келісімшарт бойынша жұмыстарды орындаудың өзекті кестесіне сәйкес ЖСҚ бойынша мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу 2026 жылдың бірінші тоқсанында жоспарлануда, содан кейін құрылыс-монтаж жұмыстары басталады.
- Бүгінгі күні жобаның құрамы қалыптастырылды, ғимараттар мен құрылыстардың титулдық тізімі жаңартылды, сонымен қатар бас корпустың құрылыс негізі әзірленді. Сонымен қатар, жобаның графикалық және түсіндірме бөліктерін әзірлеу жалғасуда және жабдыққа қойылатын техникалық талаптар мен сауалнама парақтарын келісу жүргізілуде.
- Жасалған ЕРС–келісімшартты орындау шеңберінде "Стройиндустрия "ЖШС бас жобалаушысы" П "сатысының ЖСҚ әзірледі, ол қазіргі уақытта құнын келісу үшін" Самұрық-Энерго "АҚ акционерінің қарауында.

3. Қаржыландыруды ұйымдастыру (орындалды).

- 2025 жылғы ақпанда мемлекеттік комиссия ҚР Ұлттық Банкі нарықтық шарттарда "Самұрық-Қазына" АҚ облигацияларына қаражат салатыны туралы шешім қабылдады. Бұл қаржыландыру Электр энергетикасы саласындағы жобаларға, оның ішінде Екібастұз ГРЭС-2-нің 3-ші энергоблогын салуға арналған.
- 2025 жылғы мамырда "Самұрық-Қазына" АҚ және "Самұрық-Энерго" АҚ акционерлерінен "СЭГРЭС-2"АҚ облигациялық бағдарламасын шығару

үшін барлық қажетті корпоративтік мақұлдаулар алынды. Осы бағдарлама бойынша пайда алушы "Самұрық-Қазына" АҚ болып табылады.

- 2025 жылғы маусымда облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу жүргізілді, ағымдағы жылдың маусым-қыркүйек айларында 3-ші энергоблокты салуға арналған ЕРС-келісімшарт бойынша аванстық төлемдер жүргізілді.
- Бұл қаражат "Жоба" кезеңінің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу жөніндегі жұмыстарды қаржыландыруға, негізгі жабдықтарды, ҚМЖ өндірісін аванстауға бағытталған.

4. Жабдықты жеткізу (орындау сатысында).

- 2025 жылғы 08 шілдеде "ЕГРЭС-2ст." АҚ-да Харбин Электрик Интернэшнл (ҚХР) турбиналық және генераторлық зауыттарының өкілдерімен кездесу өткізілді.
- 2025 жылғы 09 шілдеде "KBI Energy Group" ЖШС және Харбин Электрик Интернэшнл бу турбины мен турбогенераторды резервтеу туралы келісімге қол қойылды.
- 2025 жылғы 16 шілдеде " KBI Energy Group" ЖШС мен "ЗиО-Подольск "АҚ-мен (РФ) арасында қазандық дайындауға келісімшартқа қол қойылды.
- Жабдықты жеткізу мерзімі - 2027 жылдың шілдесі.
- 2025 жылғы 02 қыркүйекте "KBI Energy Group" ЖШС мен Харбин Электрик Интернэшнл арасында бу турбины мен турбогенераторды дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол қойылды.
- 2025 жылғы 27 желтоқсанда " KBI Energy Group "ЖШС мен" АСКИНТЕХ "ЖШС арасында электрофильтрлерді жеткізуге келісім-шартқа қол қойылды.
- Жабдықты жеткізу мерзімі-2026 жылдың желтоқсанына дейін.

5.Дайындық жұмыстары

- № 214 т / ж эстакадаларын бөлшектеу орындалды.
- № 215 т / ж эстакадаларын бөлшектеу орындалды.
- Құрылыс алаңының қоршауларын монтаждау бойынша жұмыстар орындалды-610 м.
- Бетон алаңдарын жайластыру бойынша жұмыстар орындалды.
- Құрылыс қалашығының базасын ұйымдастыру бойынша жұмыстар орындалды.
- МЗУ құбыры арқылы өтуді орнату бойынша жұмыстар орындалды.
- Бетон-ерітінді шаруашылығын іске қосу.
- Бас корпус (қазандық бөлімшесі):
 - Қадалардың басын ашу - 160 дана (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды)
 - Қадалардың басын бөлшектеу - 160 дана (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды)

- В-Г қатарларында бетондарды орнату бойынша жұмыстар орындалды (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды)
- Топырақты тығыздау бойынша жұмыстар орындалды.
- Кондукторды құрастыру бойынша жұмыстар орындалды.
- В қатарына арматураланған қаңқаны орнату бойынша жұмыстар жүргізілуде.
- Арнайы дайындалған кондукторда металл конструкцияларын ірілендіру үшін ферманы құрастыру жұмыстары жүргізілуде.
- Бас корпус (скруббер бөлімі):
 - Құмды е,К-11 000 м3 қатарынан шығару.
 - Е қатарлары бойынша-және іргетастың гидроизоляциясы аяқталды (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды).
 - Қатарынан төрт іргетастың екі іргетасын гидроизоляциялау орындалды.
 - Е-И-К (орындау 100%)қатарында арматуралық шығарылымдарды ваннаға дәнекерлеуге арналған жапсырмаларды дайындау бойынша жұмыстар орындалды;
- Негізгі корпус (металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғау):
 - Металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғау-7500м2 (жұмыстар 4500 м2 көлемінде орындалды 60% орындау).
- СКР-2200эм №422 қранын қалпына келтіру:
 - Дәнекерленген жіктерді тазалау - 1 072 дана (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды).
 - Қранның праймері - 2 634 м2 (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды).
 - Қранның екі қабатты бояуы - 2 634 м2 (Жұмыс 100% толық көлемде орындалды).
 - Электр қозғалтқыштарын жөндеу бойынша жұмыстар орындалды (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды).
 - Механикалық бөлікті тексеру және жөндеу (редукторларды жөндеу) бойынша жұмыстар жүргізілуде.
- Электр жұмыстары:
- №1 КТП ауыстырылды, 6 кВ кабель тартылды.
- Жарықтандыру діңгектерінің монтажі жүргізілуде – 2 дана.
 - №2 КТП – дан №3-80 м КТП-ға дейін 0,6 кВт кабельдік трассаны монтаждау жүргізілуде.
 - №3 КТП – дан №4-140 м КТП-ға дейін 0,6 кВт кабельдік трассаны монтаждау жүргізілуде.
 - КТП-дан АТП ғимаратына дейінгі кабельдік трассаны монтаждау жүргізілуде.
 - Металл конструкцияларын тасымалдау жүргізілуде-11,436 тонна (жұмыстар 6,1 тонна көлемінде орындалды орындау 54%).
 - Металл конструкцияларын құрастыру жұмыстары жүргізілуде.
- №348 алаңды қоршау бойынша жұмыстар:
 - Қоршауға арналған 183 планшет жасалды. (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды).
 - Қоршау орнату бойынша жұмыстар орындалды.
 - Алаңды қоршау үшін тікенді сымның астына 85 кронштейн орнатылды.

- Құрылыс алаңында суды төмендету:
 - 29.12.2025 ж. жағдай бойынша № 2 БНС-дағы су деңгейі 550 мм-ге артып, - 6370 ММ-дегі тіркелген белгіге қатысты -2240 мм-ді құрады.
 - №8 энергоблок алаңында су деңгейі 10 мм-ге көтеріліп, нөлдік белгіге қатысты -6470 мм-ге жетті.
- 29.12.2025 ж. жағдай бойынша құрылыс алаңында 72 жұмысшы және 19 арнайы Бірлік бар. техника