

**«№3 ст. энергоблогын орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» инвестициялық жобасын дайындау және жүзеге асыру жоспар - кестесінің орындалуы жөніндегі есеп  
(02.02.2026 ж. қараған жағдай бойынша)**

**I. Жоба бойынша жалпы ақпарат**

- Жоба қуаты: 550 МВт
- Іске асыру мерзімдері: 2010 ж.наурыз -2028 ж. қыркүйек.

**II. Жобаны дайындау және іске асыру жоспар-кестесін орындау.**

**1. ЕРС-келісімшартының қорытындысы (орындалды)**

- 2025 жылғы 30 мамырда «КВИ Energy Group» ЖШС (Консорциум жетекшісі), «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС және «Энерго Спец Строй»ЖШС құрамында консорциуммен №3 және №4 энергоблоктарды жобалауға, жеткізуге және құрылысқа ЕРС-шарт №1119402/2025/1 жасалды.

**2.«П» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындау сатысында)**

- Жоба шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізуді және ҚОӘБ бойынша оң қорытынды алуды қоса алғанда, экологиялық келісімдер сәтті өтті.
- Іс-шара 2025 жылғы желтоқсанда «П» сатысының ЖСҚ толық көлемде әзірленді және оны жобаларды кешенді сараптаудың Бірыңғай порталына жүктеу жүзеге асырылды (epsd.kz) «Мемсараптама» РМК қорытындысын алу үшін.
- 2025 жылғы 25 желтоқсанда «П» сатысындағы ЖСҚ толықтығы тұрғысынан қабылдау рәсімінен өтті.
- 2025 жылғы 29 желтоқсанда «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ мен «Мемсараптама» РМК арасында «№3,4 ст.энергия блоктарын орната отырып, Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және реконструкциялау» жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге шарт жасалды.
- БНАЖ-келісімшарт бойынша жұмыстарды орындаудың өзекті кестесіне сәйкес ЖСҚ-ға мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын 2026 жылдың наурыз айында алу жоспарлануда, содан кейін Құрылыс-монтаж жұмыстары басталады.

**3.Қаржыландыруды ұйымдастыру (орындалды).**

- 2025 жылғы ақпанда мемлекеттік комиссия ҚР Ұлттық Банкі нарықтық шарттарда "Самұрық-Қазына" АҚ облигацияларына қаражат салатыны туралы шешім қабылдады. Бұл қаржыландыру Электр энергетикасы саласындағы жобаларға, оның ішінде Екібастұз ГРЭС-2-нің 3-ші энергоблогын салуға арналған.
- 2025 жылғы мамырда "Самұрық-Қазына" АҚ және "Самұрық-Энерго" АҚ акционерлерінен "СЭГРЭС-2"АҚ облигациялық бағдарламасын шығару

үшін барлық қажетті корпоративтік мақұлдаулар алынды. Осы бағдарлама бойынша пайда алушы «Самұрық-Қазына» АҚ болып табылады.

- 2025 жылғы маусымда облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу жүргізілді, ағымдағы жылдың маусым-қыркүйек айларында 3-ші энергоблокты салуға арналған ЕРС-келісімшарт бойынша аванстық төлемдер жүргізілді.
- Бұл қаражат «Жоба» кезеңінің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу жөніндегі жұмыстарды қаржыландыруға, негізгі жабдықтарды, ҚМЖ өндірісін аванстауға бағытталған.

#### **4. Жабдықты жеткізу (орындау сатысында).**

- 2025 жылғы 08 шілдеде «ЕГРЭС-2ст.» АҚ-да Харбин Электрик Интернэшнл (ҚХР) турбиналық және генераторлық зауыттарының өкілдерімен кездесу өткізілді.
- 2025 жылғы 09 шілдеде «KBI Energy Group» ЖШС және Харбин Электрик Интернэшнл бу турбины мен турбогенераторды резервтеу туралы келісімге қол қойылды.
- 2025 жылғы 16 шілдеде «KBI Energy Group» ЖШС мен «ЗиО-Подольск» АҚ-мен (РФ) арасында қазандық дайындауға келісімшартқа қол қойылды.
- Жабдықты жеткізу мерзімі - 2027 жылдың шілдесі.
- 2025 жылғы 27 тамызда «KBI Energy Group» ЖШС мен «АСКИНТЕХ» ЖШС арасында электрофилтрлерді жеткізуге келісім-шартқа қол қойылды.
- 2025 жылғы 02 қыркүйекте «KBI Energy Group» ЖШС мен Харбин Электрик Интернэшнл арасында бу турбины мен турбогенераторды дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол қойылды.
- Жабдықты жеткізу мерзімі-2026 жылдың желтоқсанына дейін.

#### **5.Дайындық жұмыстары**

- №214 т/ж эстакадаларын бөлшектеу орындалды.
- №215 т/ж эстакадаларын бөлшектеу орындалды.
- Құрылыс алаңының қоршауларын монтаждау бойынша жұмыстар орындалды-610 м.
- Бетон алаңдарын жайластыру бойынша жұмыстар орындалды.
- Құрылыс қалашығының базасын ұйымдастыру бойынша жұмыстар орындалды.
- МТҚ құбыры арқылы өтуді орнату бойынша жұмыстар орындалды.
- №348 алаңды қоршау бойынша жұмыстар орындалды.
- Бетон-ерітінді шаруашылығын іске қосу.

#### **Бас корпус (қазандық бөлімшесі):**

- Қадалардың басын ашу - 160 дана (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды)
- Қадалардың басын бөлшектеу - 160 дана (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды)

- В-Г қатарларында бетондарды орнату бойынша жұмыстар орындалды (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды)
- Топырақты тығыздау бойынша жұмыстар орындалды.
- Кондукторды құрастыру бойынша жұмыстар орындалды.
- В қатарына арматураланған қаңқаны орнату бойынша жұмыстар жүргізілуде.
- Арнайы дайындалған кондукторда металл конструкцияларын ірілендіру үшін ферманы құрастыру жұмыстары жүргізілуде.
- Эрлифттерді қалпына келтіру үшін барлық металл конструкциялар жасалды.
  
- **Бас корпус (скруббер бөлімі):**
  - – Құмды Е,К-11 000 м3 қатарынан шығару.
  - -Е қатарлары бойынша-және іргетастың гидроизоляциясы аяқталды (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды).
  - - Қатарынан төрт іргетастың екі іргетасын гидроизоляциялау орындалды.
  - -Е-И-К (орындау 100%)қатарында арматуралық шығарылымдарды ваннаға дәнекерлеуге арналған жапсырмаларды дайындау бойынша жұмыстар орындалды;
  - - Іргетастарды толтыру үшін карьерден ТДМ бөлімшесіне топырақ тасымалдау жұмыстары жүргізілуде.
  - -Е-и-К қатарларында Іргетастардың анкерлік шығарылымдарын орнату бойынша жұмыстар жүргізілуде.
  
- **Негізгі корпус (металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғау):**
  - Металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғау-7500м2 (жұмыстар 4500 м2 көлемінде орындалды 60% орындау).
  
- **СКР-2200эм №422 кранын қалпына келтіру:**
  - Дәнекерленген жіктерді тазалау - 1 072 дана (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды).
  - Кранның праймері - 2 634 м2 (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды).
  - Кранның екі қабатты бояуы - 2 634 м2 (Жұмыс 100% толық көлемде орындалды).
  - Электр қозғалтқыштарын жөндеу бойынша жұмыстар орындалды (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды).
  - Механикалық бөлікті тексеру және жөндеу (редукторларды жөндеу) бойынша жұмыстар жүргізілуде.
  
- **Электр жұмыстары:**
  - №1 КТП ауыстырылды, 6 кВ кабель тартылды.
  - Жарықтандыру діңгектерін монтаждау орындалды-2 дана.
  - №2 КТП-дан №3-80 м КТП-ға дейін 0,6 кВт кабельдік трассаны монтаждау орындалды.

- №3 КТП-дан №4-140 м КТП-ға дейін 0,6 кВт кабельдік трассаны монтаждау орындалды.
- КТП-дан АТП ғимаратына дейінгі кабельдік трассаны монтаждау жүргізілуде.
- Құрылыс алаңында жарықтандыру матчын орнату үшін екі іргетас орнатылды.

· **Блок-фермалардың металл конструкцияларын ірілендіру:**

- Металл конструкцияларын тасымалдау жүргізілуде-11,436 тонна (жұмыстар 6,1 тонна көлемінде орындалды, орындалуы 54%).
- Металл конструкцияларын құрастыру жұмыстары жүргізілуде.

02.02.2026 ж. жағдай бойынша құрылыс алаңында 93 жұмысшы және 17 арнайы Бірлік бар. техника.

6 «Құрылысқа рұқсат алу», 7 «Жұмыс құжаттамасы» сатысының ЖСҚ әзірлеу», 8 «Жабдықты жеткізу», 9 «Құрылыс-монтаж жұмыстары», 10 «Іске қосу-жөндеу жұмыстары», 11 «Пайдалануға беру» тармақтары бойынша іс-шараларды орындаудың жоспарлы мерзімдері басталған жоқ.