

«№3 ст. энергоблогын орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» инвестициялық жобасын дайындау және жүзеге асыру жоспар - кестесінің орындалуы жөніндегі есеп (01.04.2026 ж. қараған жағдай бойынша)

I. Жоба бойынша жалпы ақпарат

- Жоба қуаты: 550 МВт
- Іске асыру мерзімдері: 2010 ж.наурыз – 2028 ж. қыркүйек.

II. Жобаны дайындау және іске асыру жоспар-кестесін орындау.

1. ЕРС-келісімшартының қорытындысы (орындалды)

- 2025 жылғы 30 мамырда «КВИ Energy Group» ЖШС (Консорциум жетекшісі), «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС және «Энерго Спец Строй»ЖШС құрамында консорциуммен №3 және №4 энергоблоктарды жобалауға, жеткізуге және құрылысқа ЕРС-шарт №1119402/2025/1 жасалды.

2. «П» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындау сатысында)

- Жоба шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізуді және ҚОӘБ бойынша оң қорытынды алуды қоса алғанда, экологиялық келісімдер сәтті өтті.
- Іс-шара 2025 жылғы желтоқсанда «П» сатысының ЖСҚ толық көлемде әзірленді және оны жобаларды кешенді сараптаудың Бірыңғай порталына жүктеу жүзеге асырылды (epsd.kz) «Мемсараптама» РМК қорытындысын алу үшін.
- 2025 жылғы 25 желтоқсанда «П» сатысындағы ЖСҚ толықтығы тұрғысынан қабылдау рәсімінен өтті.
- 2025 жылғы 29 желтоқсанда "Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" АҚ мен "Мемсараптама" РМК арасында "№3,4 ст.энергия блоктарын орната отырып, Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және реконструкциялау"жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге шарт жасалды.
- Жарғы 2026 жылғы 10 наурызда "Мемсараптама" РМК-мен ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу мерзімін 15 жұмыс күніне ұзарту туралы шартқа қосымша келісім жасалды.
- ЖСҚ "П" сатысында "Мемсараптама" РМК қорытындысын алу-2026 жылғы сәуір.

3. Қаржыландыруды ұйымдастыру (орындалды)

- 2025 жылғы ақпанда мемлекеттік комиссия ҚР Ұлттық Банкі нарықтық шарттарда "Самұрық-Қазына" АҚ облигацияларына қаражат салатыны туралы шешім қабылдады. Бұл қаржыландыру Электр энергетикасы саласындағы жобаларға, оның ішінде Екібастұз ГРЭС-2-нің 3-ші энергоблогын салуға арналған.
- 2025 жылғы мамырда "Самұрық-Қазына" АҚ және "Самұрық-Энерго" АҚ акционерлерінен "СЭГРЭС-2"АҚ облигациялық бағдарламасын шығару үшін барлық қажетті корпоративтік мақұлдаулар алынды. Осы

бағдарлама бойынша пайда алушы «Самұрық-Қазына» АҚ болып табылады.

- 2025 жылғы маусымда облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу жүргізілді, ағымдағы жылдың маусым-қыркүйек айларында 3-ші энергоблокты салуға арналған ЕРС-келісімшарт бойынша аванстық төлемдер жүргізілді.
- Бұл қаражат «Жоба» кезеңінің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу жөніндегі жұмыстарды қаржыландыруға, негізгі жабдықтарды, ҚМЖ өндірісін аванстауға бағытталған.

4. Құрылысқа рұқсат алу (орындау сатысында)

- 2025 жылғы 21 қарашада "Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" АҚ мен "ЖШС арасында VENI.KZ" жобаны іске асыру шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының орындалуын техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтерге шарт жасалды;
- ҚМЖ басталғаны туралы талонды алу жоба сараптамасының оң қорытындысын алғаннан кейін күтіледі.

5. Жабдықты жеткізу (орындау сатысында)

- 2025 жылғы 08 шілдеде «ЕГРЭС-2ст.» АҚ-да Харбин Электрик Интернэшнл (ҚХР) турбиналық және генераторлық зауыттарының өкілдерімен кездесу өткізілді.
- 2025 жылғы 09 шілдеде «КВИ Energy Group» ЖШС және Харбин Электрик Интернэшнл бу турбины мен турбогенераторды резервтеу туралы келісімге қол қойылды.
- 2025 жылғы 16 шілдеде «КВИ Energy Group» ЖШС мен «ЗиО-Подольск» АҚ-мен (РФ) арасында қазандық дайындауға келісімшартқа қол қойылды.

Жабдықты жеткізу мерзімі – 2027 жылдың шілдесі.

- 2025 жылғы 27 тамызда «КВИ Energy Group» ЖШС мен «АСКИНТЕХ» ЖШС арасында электрофилтрлерді жеткізуге келісім-шартқа қол қойылды.

Жеткізу мерзімі – 2026 жылдың желтоқсанына дейін.

- 2025 жылғы 02 қыркүйекте «КВИ Energy Group» ЖШС мен Харбин Электрик Интернэшнл арасында бу турбины мен турбогенераторды дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол қойылды.

Жабдықты жеткізу мерзімі – 2027 жылдың желтоқсанына дейін.

- 2025 жылғы 26 қарашада "Красногвардейский машина жасау зауыты" АҚ-мен тартқыш машиналарды дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол қойылды.

Жеткізу мерзімі – 2026 жылдың желтоқсанына дейін.

- 2025 жылғы 12 желтоқсанда «ЗиО-Подольск» (РФ) АҚ-мен балға диірмендерін дайындау және жеткізу туралы шартқа қол қойылды.

Жеткізу мерзімі – 2027 жылдың қазан айына дейін.

6. Дайындық жұмыстары

- №214 т/ж эстакадаларын бөлшектеу орындалды;
- №215 т/ж эстакадаларын бөлшектеу орындалды;
- Құрылыс алаңының қоршауларын монтаждау бойынша жұмыстар орындалды – 610 м;
- Бетон алаңдарын жайластыру бойынша жұмыстар орындалды;
- Құрылыс қалашығының базасын ұйымдастыру бойынша жұмыстар орындалды;
- МЗУ құбыры арқылы өтуді орнату бойынша жұмыстар орындалды;
- Бетон-ерітінді шаруашылығын іске қосу;
- №348 алаңды қоршау бойынша жұмыстар орындалды;
- Құрылыс алаңын үздіксіз режимде төмендету қамтамасыз етілді.
- **Бас корпус (қазандық бөлімшесі):**
 - Қадалардың басын ашу – 160 дана (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды);
 - Қадалардың басын бөлшектеу – 160 дана (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды);
 - В-Г қатарларында бетондарды орнату бойынша жұмыстар орындалды (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды);
 - Топырақты тығыздау бойынша жұмыстар орындалды;
 - Кондукторды құрастыру бойынша жұмыстар орындалды;
 - Қатарынан арматураланған қаңқаны монтаждау бойынша жұмыстар жүргізілуде;
 - В қатарының монолитті іргетасын орнату бойынша жұмыстар жүргізілуде;
 - Арнайы дайындалған кондукторда металл конструкцияларын ірілендіріп жинау үшін ферманы құрастыру бойынша жұмыстар орындалды;
 - Эрлифттерді қалпына келтіру үшін барлық металл конструкциялар жасалды;
 - Эрлифтті А жіппен тазалау бойынша жұмыстар орындалды;
 - Эрлифтті Б жіппен тазалау жұмыстары жүргізілуде;
 - БЖТ текшелерін дайындау бойынша жұмыстар жүргізілуде(аяқталды: шағын текшелер – 96 данадан 96, үлкен текшелер – 96 данадан 6).
- **Бас корпус (скруббер бөлімі):**
 - Құмды Е-И-К – 11 000 м3 қатарынан шығару;
 - Е-И-К қатарлары бойынша іргетастың гидроизоляциясы аяқталды (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды);
 - Е-И-К (орындау 100%) қатарында арматуралық шығарылымдарды ваннаға дәнекерлеуге арналған жапсырмаларды дайындау бойынша жұмыстар орындалды;
 - Іргетастарды толтыру үшін карьерден топырақ тасымалдау жұмыстары жүргізілуде (40 000 м3-тен 20 852 м3 әкелінді, орындау 52%);
 - Е-И-К қатарларында Іргетастардың анкерлік шығарылымдарын қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде.
- **Негізгі корпус (металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғау):**

- Металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғау – 7500м2 (жұмыстар 4500 м2 көлемінде орындалды 60% орындау).
- **Мұнара краны үшін іргетастарды орнату бойынша жұмыстар:**
- Іргетастарды салу үшін топырақты жоспарлау бойынша жұмыстар орындалды;
- Темірбетон конструкцияларын арматуралау жұмыстары жүргізілуде;
- 22 қарсы жүктің 22-сі бетондалған;
- Ипотекалық бөлшектерді орнату жүзеге асырылады;
- 5 қарсы салмақтың 5-ін бетондау орындалды.
- **СКР-2200эм №422 кранын қалпына келтіру:**
- Дәнекерленген жіктерді тазалау – 1 072 дана (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды).
- Кранның праймері – 2 634 м2 (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды);
- Кранның екі қабатты бояуы – 2 634 м2 (Жұмыс 100% толық көлемде орындалды);
- Электр қозғалтқыштарын жөндеу бойынша жұмыстар орындалды (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды);
- Механикалық бөлікті тексеру және жөндеу жұмыстары аяқталды (редукторларды жөндеу);
- Зертханалық тексеру үшін кран ілгегін тазалау бойынша жұмыстар орындалды;
- СКР-2200ЭМ кранының қосалқы көтеру кабелін қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде.
- **Электр жұмыстары:**
- №1 КТП ауыстырылды, 6 кВ кабель тартылды;
- Жарықтандыру дінгектерін монтаждау орындалды – 4 дана;
- №2 КТП-дан №3 – 80 м КТП-ға дейін 0,6 кВт кабельдік трассаны монтаждау орындалды;
- №3 КТП-дан №4 – 140 м КТП-ға дейін 0,6 кВт кабельдік трассаны монтаждау орындалды;
- КТП-дан АТП ғимаратына дейінгі кабельдік трассаны монтаждау жүргізілуде;
- Алаңдар мен прожекторларды орнату жұмыстары жүргізілуде.

01.04.2026 ж. жағдай бойынша құрылыс алаңында 87 жұмысшы және 9 арнайы Бірлік бар. техника.

"Жұмыс құжаттамасы "кезеңінің ЖСҚ әзірлеу", 8" жабдықты жеткізу", 9" Құрылыс-монтаж жұмыстары", 10" іске қосу-жөндеу жұмыстары "және 11" пайдалануға беру "тармақтары бойынша іс-шараларды орындаудың жоспарлы мерзімдері басталған жоқ.