

«№3 ст. энергоблогын орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» инвестициялық жобасын дайындау және жүзеге асыру жоспар - кестесінің орындалуы жөніндегі есеп (01.06.2026 ж. қараған жағдай бойынша)

I. Жоба бойынша жалпы ақпарат

- Жоба қуаты: 550 МВт
- Іске асыру мерзімдері: 2010 ж.наурыз – 2028 ж. қыркүйек.

II. Жобаны дайындау және іске асыру жоспар-кестесін орындау.

1. ЕРС-келісімшартының қорытындысы (орындалды)

- 2025 жылғы 30 мамырда «КВІ Energy Group» ЖШС (Консорциум жетекшісі), «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС және «Энерго Спец Строй»ЖШС құрамында консорциуммен №3 және №4 энергоблоктарды жобалауға, жеткізуге және құрылысқа ЕРС-шарт №1119402/2025/1 жасалды.

2. «П» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындау сатысында)

- Жоба аясында экологиялық келісімдер, соның ішінде қоғамдық тыңдаулар өткізу және ҚОӘБ бойынша оң қорытынды алу сәтті өтті.
- 2025 жылғы желтоқсанда «П» сатысындағы ЖСҚ толық көлемде әзірленіп, «Мемсараптама» РМК қорытындысын алу үшін Жобалардың кешенді сараптамасының бірыңғай порталына (epsd.kz) жүктелді.
- 2025 жылғы 25 желтоқсанда «П» сатысындағы ЖСҚ жинақтылығы бойынша қабылдау рәсімінен өтті.
- 2025 жылғы 29 желтоқсанда «Экибастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ мен «Мемсараптама» РМК арасында «№3,4 ст. энергоблоктарды орната отырып, Экибастұз ГРЭС-2-ні кеңейту және қайта құру» жобасы бойынша кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізуге шарт жасасылды.
- 2026 жылғы 10 наурызда «Мемсараптама» РМК-мен жасасқан шартқа кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізу мерзімін 15 жұмыс күніне ұзарту туралы қосымша келісім жасасылды.
- 2026 жылғы 3 сәуірде сметалық құжаттамаға қосымша техникалық түзетулер енгізу қажеттілігі және Сараптама жүргізу ережелерінде белгіленген оны ұсынудың регламенттік мерзімдерінің бұзылуына байланысты «Мемсараптама» РМК-ның теріс қорытындысы алынды.
- 2026 жылғы 10 сәуірде құжаттама «Мемсараптама» РМК порталына қайта жүктелді.
- 2026 жылғы 23 сәуірде «Экибастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ мен «Мемсараптама» РМК арасында жоба бойынша кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізуге шарт жасасылды.

- ЖСК-ға «Мемсараптама» РМК-ның оң қорытындысын 2026 жылғы шілдеде алу жоспарлануда, содан кейін құрылыс-монтаждау жұмыстары басталады.

3. Қаржыландыруды ұйымдастыру (орындалды)

- 2025 жылғы ақпанда мемлекеттік комиссия ҚР Ұлттық Банкі нарықтық шарттарда "Самұрық-Қазына" АҚ облигацияларына қаражат салатыны туралы шешім қабылдады. Бұл қаржыландыру Электр энергетикасы саласындағы жобаларға, оның ішінде Екібастұз ГРЭС-2-нің 3-ші энергоблогын салуға арналған.
- 2025 жылғы мамырда "Самұрық-Қазына" АҚ және "Самұрық-Энерго" АҚ акционерлерінен "СЭГРЭС-2" АҚ облигациялық бағдарламасын шығару үшін барлық қажетті корпоративтік мақұлдаулар алынды. Осы бағдарлама бойынша пайда алушы «Самұрық-Қазына» АҚ болып табылады.
- 2025 жылғы маусымда облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу жүргізілді, ағымдағы жылдың маусым-қыркүйек айларында 3-ші энергоблокты салуға арналған ЕРС-келісімшарт бойынша аванстық төлемдер жүргізілді.
- Бұл қаражат «Жоба» кезеңінің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу жөніндегі жұмыстарды қаржыландыруға, негізгі жабдықтарды, ҚМЖ өндірісін аванстауға бағытталған.

4. Құрылысқа рұқсат алу (орындау сатысында)

- 2025 жылғы 21 қарашада "Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" АҚ мен "ЖШС арасында VENI.KZ" жобаны іске асыру шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының орындалуын техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтерге шарт жасалды;
- ҚМЖ басталғаны туралы талонды алу жоба сараптамасының оң қорытындысын алғаннан кейін күтіледі.

5. Жабдықты жеткізу (орындау сатысында)

- 2025 жылғы 08 шілдеде «ЕГРЭС-2ст.» АҚ-да Харбин Электрик Интернэшнл (ҚХР) турбиналық және генераторлық зауыттарының өкілдерімен кездесу өткізілді.
- 2025 жылғы 09 шілдеде «KBI Energy Group» ЖШС және Харбин Электрик Интернэшнл бу турбинасы мен турбогенераторды резервтеу туралы келісімге қол қойылды.
- 2025 жылғы 16 шілдеде «KBI Energy Group» ЖШС мен «ЗиО-Подольск» АҚ-мен (РФ) арасында қазандық дайындауға келісімшартқа қол қойылды.
Жабдықты жеткізу мерзімі – 2027 жылдың шілдесі.
- 2025 жылғы 27 тамызда «KBI Energy Group» ЖШС мен «АСКИНТЕХ» ЖШС арасында электрофилтрлерді жеткізуге келісім-шартқа қол қойылды.
Жеткізу мерзімі – 2026 жылдың желтоқсанына дейін.

- 2025 жылғы 02 қыркүйекте «KBI Energy Group» ЖШС мен Харбин Электрик Интернэшнл арасында бу турбинасы мен турбогенераторды дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол қойылды.
Жабдықты жеткізу мерзімі – 2027 жылдың желтоқсанына дейін.
- 2025 жылғы 26 қарашада "Красногвардейский машина жасау зауыты" АҚ-мен тартқыш машиналарды дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол қойылды.
Жеткізу мерзімі – 2026 жылдың желтоқсанына дейін.
- 2025 жылғы 12 желтоқсанда «ЗиО-Подольск» (РФ) АҚ-мен балға диірмендерін дайындау және жеткізу туралы шартқа қол қойылды.
Жеткізу мерзімі – 2027 жылдың қазан айына дейін.

6. Дайындық жұмыстары (атқарылу сатысында):

- №214 және №215 теміржол эстакадаларын бөлшектеу (демонтаж) жұмыстары орындалды;
- Құрылыс алаңының қоршауларын монтаждау жұмыстары орындалды – 610 м;
- Бетон алаңдарын жайластыру жұмыстары орындалды;
- Құрылыс қалашығының базасын ұйымдастыру жұмыстары орындалды;
- Гидро-күлгінді жою (ГКЖ) құбыржолы арқылы өткел салу жұмыстары орындалды;
- Бетон-ерітінді шаруашылығы іске қосылды;
- №348 алаңды қоршау жұмыстары орындалды;
- Құрылыс алаңында су деңгейін төмендету үздіксіз режимде қамтамасыз етілді;
- Проекторлар мен жарықтандыру дінгектерін монтаждау орындалды – 4 дана (қосымша 8 жарықтандыру дінгегі орнатылып, қосылды);
- №1-4 КТП монтаждау және тексеру (ревизия) жұмыстары орындалды;
- Электрофильтрлерді іріктеу-құрастыру алаңын дайындау жұмыстары жүргізілуде (алаң астына В7,5 деңгейлі бетон негізін құю – 360 м³-дің 100-і орындалды, 2400 м² алаңды тегістеу аяқталды).

• Бас корпус (қазандық бөлімшесі):

- Қадалардың басын ашу – 160 дана (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды);
- Свайлардың бастарын аршу және бөлшектеу – 160 дана (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды);
- В-Г қатарларында бетон асты негізін (подбетонка) құю жұмыстары орындалды;
- Топырақты тығыздау жұмыстары орындалды;
- Кондукторды құрастыру жұмыстары орындалды;
- Металл конструкцияларын іріктеп құрастыруға арналған арнайы дайындалған кондукторда ферманы құрастыру жұмыстары орындалды;

- Эрлифттерді қалпына келтіруге арналған барлық металл конструкциялары дайындалды (пісіру жұмыстары аяқталып, гидроокшаулағыштың бірінші қабаты жағылды);
- В қатарын бетондау жұмыстары орындалды (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды);
- В-Г қатарының 15-ші осі бойындағы қолданыстағы іргетасты бөлшектеу жұмыстары орындалды;
- Д-Е қатарының 17-18 осіндегі А және Б эрлифтінің секциялық шахталары бойынша жұмыстар жүргізілуде (армокарқас пен қалып орнату жұмыстары орындалды, бекіту сақиналарын монтаждау және В25 бетонын құю жұмыстары жүріп жатыр – 98,7 м³-дің 38-і құйылды);
- Бункерлік эстакада астындағы ФМ-1 іргетасына арналған арматуралық каркастарды дайындау жұмыстары жүргізілуде (197,778 тоннаның 18-і);
- В-Г қатарларындағы 15-ші ось бойындағы уақытша шеткі қабырғаны (торец) бөлшектеу жұмыстары жүргізілуде (1047 м²-дің 585-і орындалды).

• **Бас корпус (скруббер бөлімі):**

- Е-И-К қатары бойынша құм шығару орындалды – 11 000 м³;
- Іргетастарды кері толтыру үшін карьерден топырақ жеткізілді (40 000 м³-дің 20 852-сі жеткізілді, орындалуы 52%);
- Эрлифт қондырғысының шахталарын пісіру жұмыстары аяқталды;
- Эрлифт қондырғысының шахталарын гидроокшаулау жұмыстары орындалды;
- Жобалық шешімдердің өзгеруіне байланысты Е-И-К қатарындағы қолданыстағы монолитті іргетастарды бөлшектеу жұмыстары жүргізілуде (1983,5 м³-дің 162-сі бөлшектелді).

• **Мұнара краны үшін іргетастарды орнату бойынша жұмыстар:**

- Мұнаралы кранды орнатуға арналған іргетасты салу жұмыстары орындалды;
- Мұнаралы кранның рельстерін орнату жұмыстары орындалды;
- Іске қосу-баптау жұмыстары мен құжаттарды ресімдеу жүргізілуде.

• **СКР-2200эм №422 кранын қалпына келтіру:**

- Дәнекерленген жіктерін тазалау – 1 072 дана (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды);
- Кранды тегістеу (огрунтовка) – 2 634 м² (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды);
- Кранды екі қабаттап бояу – 2 634 м² (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды);
- Электр қозғалтқыштарын жөндеу жұмыстары орындалды;
- Механикалық бөлікті тексеру және жөндеу жұмыстары (редукторларды жөндеу) аяқталды;
- Зертханалық тексеру үшін кран ілмегін тазалау жұмыстары орындалды;

- СКР-2200ЭМ №422 кранын қалпына келтіру және жөндеу жұмыстары орындалды;
- СКР-2200ЭМ №422 кранының сынақтары аяқталды;
- Кран астындағы жолды қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде (№3 блок ауданында рельс жолын монтаждау аяқталды, тұйық тіректер орнатылды, №8 блок ауданындағы рельс жолында жөндеу жұмыстары жүргізілуде).

01.06.2026 ж. жағдай бойынша құрылыс алаңында 258 жұмысшы және 24 арнайы Бірлік бар. техника.

"Жұмыс құжаттамасы "кезеңінің ЖСҚ әзірлеу", 8" жабдықты жеткізу", 9" Құрылыс-монтаж жұмыстары", 10" іске қосу-жөндеу жұмыстары "және 11" пайдалануға беру "тармақтары бойынша іс-шараларды орындаудың жоспарлы мерзімдері басталған жоқ.