

**Отчет по исполнению Плана-графика подготовки и реализации проекта  
«Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой  
энергоблока ст. №3» (по состоянию на 01.06.2026 г.)**

**I. Общая информация по проекту**

- Мощность Проекта: 550 МВт;
- Сроки реализации: март 2010г. – сентябрь 2028г.

**II. Исполнение Плана-графика подготовки и реализации проекта**

**1. Заключение ЕРС-контракта (исполнено)**

- 30 мая 2025 года заключен ЕРС-договор №1119402/2025/1 с консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group» (Руководящий участник), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и ТОО «Энерго Спец Строй» на проектирование, поставку и строительство энергоблоков №3 и №4.

**2. Разработка ПСД стадии «Проект» (на стадии исполнения)**

- В рамках проекта были успешно пройдены экологические согласования, включая проведение общественных слушаний и получение положительного заключения по ОВОС.
- В декабре 2025 года разработана ПСД стадии «П» в полном объеме и осуществлена ее загрузка в Единый портал комплексной экспертизы проектов (epsd.kz) для получения заключения РГП «Госэкспертиза».
- 25 декабря 2025 года ПСД стадии «П» прошла процедуру приемки на предмет комплектности.
- 29 декабря 2025 года между АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и РГП «Госэкспертиза» заключен договор на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков ст.№№3,4».
- 10 марта 2026 года заключено дополнительное соглашение к договору с РГП «Госэкспертиза» о продлении срока проведения комплексной вневедомственной экспертизы на 15 рабочих дней.
- 3 апреля 2026 года получено отрицательное заключение РГП «Госэкспертиза» в связи с необходимостью дополнительной технической корректировки сметной документации и нарушением регламентных сроков ее предоставления, установленных Правилами проведения экспертизы.
- 10 апреля 2026 года осуществлена повторная загрузка документации на портал РГП «Госэкспертиза».
- 23 апреля 2026 года между АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и РГП «Госэкспертиза» заключен договор на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту.

- Положительное заключение РГП «Госэкспертиза» на ПСД планируется получить в июле 2026 года, после чего начнутся строительно-монтажные работы.

### **3. Организация финансирования (исполнено)**

- В феврале 2025 года Государственная комиссия приняла решение о том, что Национальный Банк РК будет инвестировать средства в облигации АО «Самрук-Казына» на рыночных условиях. Это финансирование предназначено для проектов в электроэнергетической отрасли, в том числе для строительства 3-го энергоблока Экибастузской ГРЭС-2.
- В мае 2025 года были получены все необходимые корпоративные одобрения от акционеров АО «Самрук-Казына» и АО «Самрук-Энерго» для выпуска облигационной программы АО «СЭГРЭС-2». Выгодоприобретателем по данной программе является АО «Самрук-Казына».
- В июне 2025 года произведена государственная регистрация облигационной программы, в течение июня-сентября 2025 года произведены авансовые платежи по ЕРС-контракту на строительство 3-го энергоблока.
- Данные средства направлены на финансирование работ по разработке ПСД стадии «П», на авансирование изготовления основного оборудования.

### **4. Получение разрешения на строительство (на стадии исполнения)**

- 21 ноября 2025 года между АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и ТОО «VENI.KZ» заключен договор на услуги по осуществлению технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ в рамках реализации Проекта;
- Получение талона о начале СМР ожидается после получения положительного заключения экспертизы Проекта.

### **5. Поставка оборудования (на стадии исполнения)**

- 08 июля 2025 года проведена встреча на АО «СЭГРЭС-2» с ЕРС-Подрядчиком и представителями турбинного и генераторного заводов Харбин Электрик Интернэшнл (КНР).
- 09 июля 2025 года подписано соглашение о резервировании паровой турбины и турбогенератора между ТОО «KBI Energy Group» и Харбин Электрик Интернэшнл.
- 16 июля 2025 года подписан договор на изготовление котла между ТОО «KBI Energy Group» и АО «ЗиО-Подольск» (РФ).  
Срок поставки оборудования – до июля 2027 года.
- 27 августа 2025 года подписан договор на поставку электрофильтров между ТОО «KBI Energy Group» и ООО «АСКИНТЕХ».  
Срок поставки оборудования – до декабря 2026 года.

- 02 сентября 2025 года подписан договор на изготовление и поставку паровой турбины и турбогенератора между ТОО «KBI Energy Group» и Харбин Электрик Интернэшнл.  
Срок поставки оборудования – до мая 2027 года.
- 26 ноября 2025 года подписан договор на изготовление и поставку тягодутьевых машин с АО «Красногвардейский машиностроительный завод».  
Срок поставки – до декабря 2026 года.
- 12 декабря 2025 года подписан договор на изготовление и поставку молотковых мельниц с АО «ЗиО-Подольск (РФ)».  
Срок поставки – до октября 2027 года.

#### **6. Подготовительные работы (на стадии исполнения):**

- Выполнен демонтаж ж/д эстакад №214 и №215;
- Выполнены работы по монтажу ограждений строительной площадки – 610 м;
- Выполнены работы по обустройству бетонных площадок;
- Выполнены работы по организации базы строительного городка;
- Выполнены работы по устройству переезда через трубопровод ГЗУ;
- Запуск бетонно-растворного хозяйства;
- Выполнены работы по ограждению площадки №348;
- Обеспечено водопонижение строительной площадки в непрерывном режиме;
- Выполнен монтаж прожекторов и осветительных мачт – 4 шт. (дополнительно установлены и подключены 8 мачт освещения);
- Выполнен монтаж и ревизия КТП №1-4;
- Ведутся работы по подготовке площадки под укрупнительную сборку электрофильтров (устройство подбетонного основания В7,5 под площадку – 100 из 360 м3, выполнена планировка площадки 2 400 м2).

#### **• Главный корпус (котельное отделение):**

- Вскрытие и демонтаж оголовков свай – 160 шт. (работы выполнены в полном объеме 100%);
- Выполнены работы по устройству подбетонки в рядах В-Г;
- Выполнены работы по уплотнению грунта;
- Выполнены работы по сборке кондуктора;
- Выполнены работы по сборке фермы на специально изготовленном кондукторе под укрупнительную сборку металлоконструкций;
- Изготовлены все металлоконструкции для восстановления эрлифтов (завершена обварка и нанесен первый слой гидроизоляции);
- Выполнены работы по бетонированию ряда В (работы выполнены в полном объеме 100%);
- Выполнены работы по демонтажу существующего фундамента по оси 15 ряд В-Г;

- Выполняются работы по секционным шахтам эрлифта А и Б ряд Д-Е, ось 17-18 (выполнены работы по устройству армокаркаса и опалубки, ведутся работы по монтажу укрепительных колец и заливке бетона В25 – 38 из 98,7 м3);
- Ведутся работы по изготовлению кубов ВЗП (завершено: малых кубов – 96 из 96 шт., больших кубов – 50 из 96 шт.);
- Ведутся работы по изготовлению армокаркасов для фундамента ФМ-1 под бункерную этажерку (18 из 197,778 тн.);
- Ведутся работы по демонтажу временного торца по оси 15 в рядах В-Г (выполнено 585 из 1047 м2).

• **Главный корпус (скрубберное отделение):**

- Произведен вывоз песка по ряду Е-И-К – 11 000 м3;
- Завезен грунт с карьера для обратной засыпки фундаментов (завезено 20 852 из 40 000 м3, исполнение 52%);
- Завершена обварка шахт эрлифтной установки;
- Выполнены работы по гидроизоляции шахт эрлифтной установки;
- Ведутся работы по демонтажу существующих монолитных фундаментов ряда Е-И-К в связи с изменением проектных решений (162 из 1983,5 м3).

• **Установка башенного крана:**

- Выполнены работы по устройству фундамента под установку башенного крана;
- Выполнены работы по установке рельсов под башенный кран;
- Ведутся пусконаладочные работы и оформление документации.

• **Восстановление крана СКР-2200ЭМ №422:**

- Зачистка сварных швов – 1 072 шт. (работы выполнены в полном объеме 100%);
- Огрунтовка крана – 2 634 м2 (работы выполнены в полном объеме 100%);
- Двухслойная покраска крана – 2 634 м2 (работы выполнены в полном объеме 100%);
- Выполнены работы по ремонту электродвигателей;
- Завершены работы по ревизии и ремонту механической части (ремонт редукторов);
- Выполнены работы по зачистке крюка крана для лабораторного обследования;
- Выполнены работы по восстановлению и ремонту крана СКР-2200ЭМ №422.
- Завершены испытания крана СКР-2200ЭМ №422.
- Ведутся работы по восстановлению подкранового пути (завершен монтаж рельсового пути в районе блока №3, установлены тупиковые упоры, выполняются ремонтные работы на рельсовом пути в районе блока №8).

По состоянию на 01.06.2026 г. на строительной площадке задействовано 258 рабочих и 24 ед. спецтехники.

По пунктам 7 «Разработка ПСД стадии «Рабочая документация»», 8 «Поставка оборудования», 9 «Строительно-монтажные работы», 10 «Пусконаладочные работы» и 11 «Ввод в эксплуатацию» плановые сроки исполнения мероприятий не наступили.