

«№3 ст. энергоблогын орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» инвестициялық жобасын дайындау және жүзеге асыру жоспар -кестесінің орындалуы жөніндегі есеп (01.07.2026 ж. қараған жағдай бойынша)

I. Жоба бойынша жалпы ақпарат

- Жоба қуаты: 550 МВт
- Іске асыру мерзімдері: 2010 ж.наурыз – 2028 ж. қыркүйек.

II. Жобаны дайындау және іске асыру жоспар-кестесін орындау.

1. ЕРС-келісімшартының қорытындысы (орындалды)

- 2025 жылғы 30 мамырда «KBI Energy Group» ЖШС (Консорциум жетекшісі), «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС және «Энерго Спец Строй»ЖШС құрамында консорциуммен №3 және №4 энергоблоктарды жобалауға, жеткізуге және құрылысқа ЕРС-шарт №1119402/2025/1 жасалды.

2. Кредиттік келісім жасасу (қаржыландыруды қамтамасыз ету-орындалды)

- 2025 жылғы ақпанда мемлекеттік комиссия ҚР Ұлттық Банкі нарықтық шарттарда «Самұрық-Қазына» АҚ облигацияларына қаражат салатыны туралы шешім қабылдады. Бұл қаржыландыру Электр энергетикасы саласындағы жобаларды іске асыруға арналған.
- 2025 жылғы мамырда «Самұрық-Қазына» АҚ және «Самұрық-Энерго» АҚ акционерлерінің «ЕГРЭС-2 ст.» АҚ (№3 энергоблок) бірінші облигациялық бағдарламасын орналастыру үшін барлық қажетті корпоративтік мақұлдаулары алынды. Осы бағдарлама бойынша пайда алушы «Самұрық-Қазына» АҚ болып табылады.
- 2025 жылғы маусымда облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу жүргізілді, 2025 жылғы маусым-қыркүйек аралығында 3-ші энергоблокты салуға арналған ЕРС-келісімшарт бойынша аванстық төлемдер жүргізілді.
- Жарна тартылған қаражат ЖСҚ әзірлеуді қаржыландыруға және №3 энергоблоктың негізгі жабдықтарын дайындауды аванстауға бағытталған.

3. «П» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындалды)

- Жоба аясында экологиялық келісімдер, соның ішінде қоғамдық тыңдаулар өткізу және ҚОӘБ бойынша оң қорытынды алу сәтті өтті.
- 2025 жылғы желтоқсанда «П» сатысындағы ЖСҚ толық көлемде әзірленіп, «Мемсараптама» РМК қорытындысын алу үшін Жобалардың кешенді сараптамасының бірыңғай порталына (epsd.kz) жүктелді.
- 2025 жылғы 25 желтоқсанда «П» сатысындағы ЖСҚ жинақтылығы бойынша қабылдау рәсімінен өтті.
- 2025 жылғы 29 желтоқсанда «Экибастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ мен «Мемсараптама» РМК арасында «№3,4 ст. энергоблоктарды орната

отырып, Экибастұз ГРЭС-2-ні кеңейту және қайта құру» жобасы бойынша кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізуге шарт жасасылды.

- 2026 жылғы 10 наурызда «Мемсараптама» РМК-мен жасасқан шартқа кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізу мерзімін 15 жұмыс күніне ұзарту туралы қосымша келісім жасасылды.
- 2026 жылғы 3 сәуірде сметалық құжаттамаға қосымша техникалық түзетулер енгізу қажеттілігі және Сараптама жүргізу ережелерінде белгіленген оны ұсынудың регламенттік мерзімдерінің бұзылуына байланысты «Мемсараптама» РМК-ның теріс қорытындысы алынды.
- 2026 жылғы 10 сәуірде құжаттама «Мемсараптама» РМК порталына қайта жүктелді.
- 2026 жылғы 23 сәуірде «Экибастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ мен «Мемсараптама» РМК арасында жоба бойынша кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізуге шарт жасасылды.
- Жарғы 2026 жылғы 05 Маусымда «№3,4 ст.энергия блоктарын орната отырып, Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және реконструкциялау» жобасын іске асыру шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру үшін әсер етуге экологиялық рұқсат алынды.
- Жарғы 2026 жылғы 2 шілдеде "П" сатысындағы ЖСҚ-да "Мемсараптама" РМК оң қорытындысын алды.

4. Құрылысқа рұқсат алу (орындау сатысында)

- 2025 жылғы 21 қарашада «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ мен «ЖШС арасында VENI.KZ» жобаны іске асыру шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының орындалуын техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтерге шарт жасалды;
- ЖМЖ басталғаны туралы талон 2026 жылдың шілдесінде алынады деп күтілуде.

5. ЖСҚ сатысының әзірлеу «Жұмыс құжаттамасы» (орындаудың жоспарлы мерзімі келген жоқ)

-

6. Жабдықты жеткізу (орындау сатысында)

- 2025 жылғы 16 шілдеде «KBI Energy Group» ЖШС мен «ЗиО-Подольск» АҚ арасында қазандық дайындауға келісімшартқа қол қойылды. Жабдықты жеткізу мерзімі-2027 жылдың шілдесіне дейін.
- 2025 жылдың 27 тамызында «KBI Energy Group» ЖШС мен «АСКИНТЕХ» ЖШС арасында электрофилтрлерді жеткізуге келісімшартқа қол қойылды. Жабдықты жеткізу мерзімі-2026 жылдың желтоқсанына дейін.
- 2025 жылғы 02 қыркүйекте «KBI Energy Group» ЖШС мен Харбин Электрик Интернэшнл арасында бу турбинасы мен турбогенераторды дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол қойылды. Жабдықты жеткізу мерзімі-2027 жылдың мамырына дейін.
- 2025 жылғы 26 қарашада «KBI Energy Group» ЖШС мен «Красногвардейский машина жасау зауыты» АҚ арасында тартқыш машиналарды дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол қойылды.

Жеткізу мерзімі-2026 жылдың желтоқсанына дейін.

- Жарғы 2025 жылғы 12 желтоқсанда «KBI Energy Group» ЖШС мен «ЗиО-Подольск» АҚ арасында балға диірмендерін дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол қойылды.

Жеткізу мерзімі-2027 жылдың қазан айына дейін.

- Акт 2026 жылдың 20 сәуірінде жоғары қысымды жылытқыштарды дайындау (ЖҚЖ) және жеткізу туралы шартқа қол қойылды.
- ЖҚЖ жеткізу мерзімі-2027 жылғы шілде, деаэратор-2027 жылғы сәуір.

7. Құрылыс-монтаждау жұмыстары (орындаудың жоспарлы мерзімі келген жоқ)

7.1 Дайындық жұмыстары (атқарылу сатысында):

- №214 және №215 т/ж эстакадаларын бөлшектеу орындалды;
- Құрылыс алаңының қоршауларын монтаждау бойынша жұмыстар орындалды-610 м.
- Бетон алаңдарын жайластыру бойынша жұмыстар орындалды.
- Құрылыс қалашығының базасын ұйымдастыру бойынша жұмыстар орындалды.
- МТҚ құбыры арқылы өтуді орнату бойынша жұмыстар орындалды.
- Бетон-ерітінді шаруашылығын іске қосу.
- №348 алаңды қоршау бойынша жұмыстар орындалды.
- **Негізгі корпус:**
 - Металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғау-7 500 м² (жұмыстар 4 500 м² көлемінде орындалды 60% орындау).
 - Техника ТГ бағандарын кейіннен монтаждау үшін жобалау белгісіне дейін бетонды бөлшектеу бойынша жұмыстар жүргізілуде.
 - Тг бағанасы: 24 бағанның 24 -. жоба бойынша арматуралық шығарылымдарды бұрғылау және кейіннен желімдеу үшін қолданыстағы плиталардың беттері дайындалды.
 - Машина бөлімшесінің блокфермасын металл конструкцияларын ірілендіріп жинау үшін арнайы жасалған кондукторда құрастыру бойынша жұмыстар орындалды.
- **Негізгі корпус (бұл):**
 - Тірек бөлігінің металл конструкцияларын монтаждау жұмыстары жүргізілуде (966 тоннаның 349-ы орындалды.).
 - Техника таңбаларды жабу армокаркасының бөлшектерін жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде (77 400 данадан 37 790 қапсырма жасалды).
- **Бас корпус (қазандық бөлімшесі):**
 - Қадалардың басын ашу және бөлшектеу – 160 дана (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды);
 - В-Г қатарларында бетондарды орнату бойынша жұмыстар орындалды;
 - Топырақ тығыздау жұмыстары орындалды;
 - МК АК ірілендіре құрастыру үшін кондукторды құрастыру бойынша жұмыстар орындалды;

- Мылтық металл конструкцияларын ірілендіріп жинау үшін арнайы жасалған кондукторда машина бөлімшесінің блок фермасын құрастыру бойынша жұмыстар орындалды
- Эрлифттерді қалпына келтіру үшін барлық металл конструкциялар жасалды (дәнекерлеу аяқталды және гидроокшаулағыштың бірінші қабаты қолданылды);
- Техникалық қызмет көрсету эрлифт А және Б секциялық шахталары бойынша жұмыстар орындалады, Д-Е қатары, 17-18 осі (армокарк пен Қалыптарды орнату бойынша жұмыстар орындалды, қаттылық қабырғаларын монтаждау (11 дананың 11 – і орнатылды) және 98,7 м3-тен В25-75 бетон құю бойынша жұмыстар орындалды).
- В қатарын бетондау бойынша жұмыстар орындалды (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды).
- 15-ші ось бойынша қолданыстағы іргетасты бөлшектеу бойынша жұмыстар орындалды.
- Шараға БЖТ текшелерін дайындау жұмыстары жүргізілуде (аяқталды: шағын текшелер – 96 данадан 96, үлкен текшелер – 96 данадан 50).
- ФМ-1 іргетасы үшін бункерлік стажерка үшін армакаркас жасау жұмыстары жүргізілуде (198 тоннаның 176-сы.).
- ФМ-2 – 1720 м3 бункер қабатының іргетасының төменгі тақтасына бетон құю жұмыстары жүргізілді.
- Техникалық қызмет көрсету В-Г қатарында 15 осі бойынша уақытша ұшты бөлшектеу бойынша жұмыстар жүргізілуде (1047 м2-ден 585 орындалды).
- **Бас корпус (скруббер бөлімі):**
- Құмды Е-И-К – 11 000 м3 қатарынан шығару жүргізілді.
- Жертөлелерді қайта толтыру үшін карьерден топырақ әкелінді (40 000 м-ден 20 852 әкелінді, орындау 52%).
- Жобалау шешімдерінің өзгеруіне байланысты 2132,3 м3 Е-И-К сериялы Монолитті іргетастарды, 16-22 осьті бөлшектеу бойынша жұмыстар орындалды.
- Өндіріс Е-И-К қатарының іргетастары үшін негізді әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілуде (топырақты тығыздау, «К» қатарының армокаркасын тоқу).
- **Электр сүзгілері:**
- Бункерлерді ірілендіру жұмыстары аяқталды (48 бірліктің 48-і жиналды), оларды екі жақты орау жұмыстары, сондай-ақ шатыр панельдерін ірілендіру жұмыстары жүргізілуде.
- **АБК ғимараты және душ бөлмесі:**
- ӘБК қаңқасының металл конструкцияларын дайындау бойынша жұмыстар орындалады (82,9 тоннаның 62,2-сі дайындалды.).
- Дорбаның металл конструкцияларын құрастыру және монтаждау жұмыстары орындалады (82,9 тоннаның 82,9-і орындалды.),
- Душ бөлмесін электрмен жабдықтау бойынша жұмыстар орындалды (80 м 6 кВ әуе желісі қайта қосылды).
- **Мұнара краны үшін іргетас салу бойынша жұмыстар:**
- Мұнара краны үшін рельстерді орнату жұмыстары жүргізілді.

- Іске қосу және құжаттаманы рәсімдеу жұмыстары орындалды.
- Кранның тіркелуі аяқталды. Төлқұжат алынды.
- 20 пог арматуралау бойынша жұмыстар орындалды.М. кран асты жолдары, 29,5 м3 құю жүргізілді.
- **СКР-2200эм №422 кранын қалпына келтіру:**
 - Дәнекерленген жіктерді тазалау – 1 072 дана (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды).
 - Кранның праймері – 2 634 м2 (Жұмыс 100% толық көлемде орындалды).
 - Кранның екі қабатты бояуы-2 634 м2 (Жұмыс 100% толық көлемде орындалды).
 - Электр қозғалтқыштарын жөндеу жұмыстары орындалды (жұмыстар 100% толық көлемде орындалды).
 - Механикалық бөлікті тексеру және жөндеу жұмыстары аяқталды (редукторларды жөндеу).
 - Лабораториялық тексеру үшін кран ілгегін тазалау жұмыстары орындалды.
 - Скр-2200эм №422 кранын қалпына келтіру және жөндеу жұмыстары орындалды.
 - Жарыс аяқталды сынау кран СКР-2200эм №422.
 - Кран жолын қалпына келтіру бойынша жұмыстар орындалды (153 м).
- **Құрылыс алаңы:**
 - АТП ауданында электр сүзгілерінің бөлшектерін сақтауға арналған алаңды орнату бойынша жұмыстар орындалды (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды, ауданы – 2 400 м2).
- **Электр жұмыстары:**
 - №1 КТП тасымалдау орындалды, 6 кВ кабель тартылды.
 - Діңгек прожекторлар мен жарықтандыру діңгектерін монтаждау орындалды-4 дана. (қосымша орнатылған және қосылған 8 діңгек жарықтандыру).
 - №2 КТП – дан №3 КТП – ға дейін 0,6 кВт кабельдік трассаны монтаждау орындалды-80 м; №3 КТП-дан №4 КТП-ға дейін-140 м.

8. № 3 энергоблоқтың іске қосу-баптау жұмыстары (орындаудың жоспарлы мерзімі келген жоқ).

-

9. № 3 энергия блогын пайдалануға беру (орындаудың жоспарлы мерзімі келген жоқ)

-

01.07.2026 ж. жағдай бойынша құрылыс алаңында 323 жұмысшы және 27 арнайы Бірлік бар. техника.