

«№4 ст. энергоблогын орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» инвестициялық жобасын дайындау және жүзеге асыру жоспар - кестесінің орындалуы жөніндегі есеп (01.07.2026 ж. қараған жағдай бойынша)

I. Жоба бойынша жалпы ақпарат

- Жоба қуаты: 550 МВт
- Іске асыру мерзімдері: 2023 ж. желтоқсан – 2030 ж. қыркүйек.

II. Жобаны дайындау және іске асыру жоспар-кестесін орындау.

1. ЕРС-келісімшартының қорытындысы (орындалды)

- 2025 жылғы 30 мамырда «КВИ Energy Group» ЖШС (Консорциум жетекшісі), «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС және «Энерго Спец Строй» ЖШС құрамында консорциуммен №3 және №4 энергоблоктарды жобалауға, жеткізуге және құрылысқа ЕРС-шарт №1119402/2025/1 жасалды.

2. Қаржыландыруды қамтамасыз ету (орындау сатысында)

- 2025 жылғы ақпанда мемлекеттік комиссия ҚР Ұлттық Банкі нарықтық шарттарда «Самұрық-Қазына» АҚ облигацияларына қаражат салатыны туралы шешім қабылдады. Бұл қаржыландыру Электр энергетикасы саласындағы жобаларды іске асыруға арналған.
- 2026 жылғы маусымда «Самұрық-Қазына» АҚ және «Самұрық-Энерго» АҚ акционерлерінің «СЭГРЭС-2» АҚ (№4 энергия блогы) екінші облигациялық бағдарламасын орналастыру үшін барлық қажетті корпоративтік мақұлдаулары алынды. Осы бағдарлама бойынша пайда алушы «Самұрық-Қазына» АҚ болып табылады.
- Сондай-ақ, 2026 жылдың маусым айында облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркелді.

3. «П» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындалды)

- Жоба шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізуді, ҚОӘБ нәтижелері бойынша оң қорытынды алуды және ҚМЖ кезеңіне әсер етуге экологиялық рұқсат алуды қоса алғанда, экологиялық келісімдер сәтті өтті.
- Іс-шара 2025 жылғы желтоқсанда «П» сатысының ЖСҚ әзірлеу аяқталды және оны жобаларды кешенді сараптаудың Бірыңғай порталына жүктеу жүзеге асырылды (epsd.kz) «Мемсараптама» РМҚ қорытындысын алу үшін.
- 2025 жылғы 29 желтоқсанда «СЭГРЭС-2» АҚ мен «Мемсараптама» РМҚ арасында «№3,4 ст. энергия блоктарын орната отырып, Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және реконструкциялау» жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге шарт жасалды.

- Жарғы 2026 жылғы 10 наурызда «Мемсараптама» РМК-мен ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу мерзімін 15 жұмыс күніне ұзарту туралы шартқа қосымша келісім жасалды.
- Жарғы 2026 жылғы 3 сәуірде сметалық құжаттаманы қосымша техникалық түзету қажеттілігіне және сараптама жүргізу қағидаларында белгіленген оны ұсынудың регламенттік мерзімдерінің бұзылуына байланысты «Мемсараптама» РМК теріс қорытындысын алды. Бұл ретте ЖСҚ-ның барлық басқа бөлімдері келісілді.
- Жарғы 2026 жылғы 10 сәуірде «Мемсараптама» РМК порталына құжаттаманы қайта жүктеу жүзеге асырылды.
- 2026 жылғы 23 сәуірде «СЭГРЭС-2» АҚ, «Стройиндустрия» ЖШС және «Мемсараптама» РМК арасында жоба бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге үшжақты шарт жасалды.
- Жарғы 2026 жылғы 2 шілдеде "П" сатысындағы ЖСҚ-да "Мемсараптама" РМК оң қорытындысын алды.

4. Құрылысқа рұқсат алу (орындау сатысында)

- 2025 жылғы 21 қарашада «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ мен «ЖШС арасында VENI.KZ» жобаны іске асыру шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының орындалуын техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтерге шарт жасалды;
- ЖМЖ басталғаны туралы талон 2026 жылдың шілдесінде алынады деп күтілуде.

5. «Жұмыс құжаттамасы» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындаудың жоспарлы мерзімі келген жоқ)

-

6. Жабдықты жеткізу (жоспарлы орындау мерзімі келген жоқ)

-

7. Құрылыс-монтаждау жұмыстары (орындаудың жоспарлы мерзімі келген жоқ)

7.1 Дайындық жұмыстары (атқарылу сатысында):

- №214 және №215 т/ж эстакадаларын бөлшектеу орындалды;
- Құрылыс алаңының қоршауларын монтаждау бойынша жұмыстар орындалды-610 м.
- Бетон алаңдарын жайластыру бойынша жұмыстар орындалды.
- Құрылыс қалашығының базасын ұйымдастыру бойынша жұмыстар орындалды.
- МТҚ құбыры арқылы өтуді орнату бойынша жұмыстар орындалды.
- Бетон-ерітінді шаруашылығын іске қосу.
- №348 алаңды қоршау бойынша жұмыстар орындалды.
- **АБК ғимараты және душ бөлмесі:**
 - ӘБК қаңқасының металл конструкцияларын дайындау бойынша жұмыстар орындалады (82,9 тоннаның 62,2-сі дайындалды.);
 - Дорбаның металл конструкцияларын құрастыру және монтаждау жұмыстары орындалды (82,9 тоннаның 82,9-ы орындалды.);

- Душ бөлмесін электрмен жабдықтау бойынша жұмыстар орындалды (80 м 6 кВ әуе желісі қайта қосылды).
 - **Мұнара краны үшін іргетас салу бойынша жұмыстар:**
 - Мұнара кранының астына рельстерді орнату бойынша жұмыстар орындалды;
 - ЖТҚ іске қосу жөндеу жұмыстары және құжаттаманы ресімдеу орындалды;
 - Кранның тіркелуі аяқталды. Төлқұжат алынды;
 - 20 пог арматуралау бойынша жұмыстар орындалды.М. кран асты жолдары, 29,5 м3 құю жүргізілді.
 - **СКР-2200эм №422 кранын қалпына келтіру:**
 - Дәнекерленген жіктерді тазалау – 1 072 дана (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды).
 - Кранның праймері – 2 634 м2 (Жұмыс 100% толық көлемде орындалды).
 - Кранның екі қабатты бояуы-2 634 м2 (Жұмыс 100% толық көлемде орындалды).
 - Электр қозғалтқыштарын жөндеу жұмыстары орындалды (жұмыстар 100% толық көлемде орындалды).
 - Механикалық бөлікті тексеру және жөндеу жұмыстары аяқталды (редукторларды жөндеу).
 - Лабораториялық тексеру үшін кран ілгегін тазалау жұмыстары орындалды.
 - Скр-2200эм №422 кранын қалпына келтіру және жөндеу жұмыстары орындалды.
 - Жарыс аяқталды сынау кран СКР-2200эм №422.
 - Кран жолын қалпына келтіру бойынша жұмыстар орындалды (153 м).
 - **Құрылыс алаңы:**
 - АТП ауданында электр сүзгілерінің бөлшектерін сақтауға арналған алаңды орнату бойынша жұмыстар орындалды (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды, ауданы – 2 400 м2).
 - **Электр жұмыстары:**
 - №1 КТП тасымалдау орындалды, 6 кВ кабель тартылды.
 - Діңгек прожекторлар мен жарықтандыру діңгектерін монтаждау орындалды-4 дана. (қосымша орнатылған және қосылған 8 діңгек жарықтандыру).
 - №2 КТП – дан №3 КТП – ға дейін 0,6 кВт кабельдік трассаны монтаждау орындалды-80 м; №3 КТП-дан №4 КТП-ға дейін-140 м.
- 8. № 3 энергоблоқтың іске қосу-баптау жұмыстары (орындаудың жоспарлы мерзімі келген жоқ)**
-
- 9. № 3 энергия блогын пайдалануға беру (орындаудың жоспарлы мерзімі келген жоқ)**
-

01.07.2026 ж. жағдай бойынша құрылыс алаңында 323 жұмысшы және 27 арнайы Бірлік бар. техника.