

**Отчет по исполнению План-графика подготовки и реализации проекта
«Расширение Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№4»
(по состоянию на 01.07.2026 г.)**

I. Общая информация по проекту

- Мощность Проекта: 550 МВт;
- Сроки реализации: декабрь 2023г. – сентябрь 2030г.

II. Исполнение План-графика подготовки и реализации проекта

1. Заключение ЕРС-контракта (исполнено)

- 30 мая 2025 года заключен ЕРС-договор №1119402/2025/1 с консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group» (Руководящий участник), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и ТОО «Энерго Спец Строй» на проектирование, поставку и строительство энергоблоков №3 и №4.

2. Обеспечение финансирования (на стадии исполнения)

- В феврале 2025 года Государственная комиссия приняла решение о том, что Национальный Банк РК будет инвестировать средства в облигации АО «Самрук-Казына» на рыночных условиях. Данное финансирование предназначено для реализации проектов в электроэнергетической отрасли.
- В июне 2026 года получены все необходимые корпоративные одобрения акционеров АО «Самрук-Казына» и АО «Самрук-Энерго» для размещения второй облигационной программы АО «СЭГРЭС-2» (энергоблок №4). Выгодоприобретателем по данной программе является АО «Самрук-Казына».
- Также в июне 2026 года произведена государственная регистрация облигационной программы.

3. Разработка ПСД стадии «Проект» (исполнено)

- В рамках Проекта были успешно пройдены экологические согласования, включая проведение общественных слушаний, получение положительного Заключение по результатам ОВОС и Экологического разрешения на воздействие на период СМР.
- В декабре 2025 года завершена разработка ПСД стадии «П» и осуществлена ее загрузка в Единый портал комплексной экспертизы проектов (epsd.kz) для получения заключения РГП «Госэкспертиза».
- 29 декабря 2025 года между АО «СЭГРЭС-2» и РГП «Госэкспертиза» заключен договор на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков ст.№№3,4».

- 10 марта 2026 года заключено дополнительное соглашение к договору с РГП «Госэкспертиза» о продлении срока проведения комплексной вневедомственной экспертизы на 15 рабочих дней.
- 3 апреля 2026 года получено отрицательное заключение РГП «Госэкспертиза» в связи с необходимостью дополнительной технической корректировки сметной документации и нарушением регламентных сроков ее предоставления, установленных Правилами проведения экспертизы. При это все остальные разделы ПСД были согласованы.
- 10 апреля 2026 года осуществлена повторная загрузка документации на портал РГП «Госэкспертиза».
- 23 апреля 2026 года между АО «СЭГРЭС-2», ТОО «Стройиндустрия» и РГП «Госэкспертиза» заключен трехсторонний договор на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по Проекту.
- 2 июля 2026 года получено положительное заключение РГП «Госэкспертиза» на ПСД стадии «П».

4. Получение разрешения на строительство (на стадии исполнения)

- 21 ноября 2025 года между АО «СЭГРЭС-2» и ТОО «VENI.KZ» заключен договор на услуги по осуществлению технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ в рамках реализации Проекта;
- Получение талона о начале СМР ожидается в июле 2026 года.

5. Разработка ПСД стадии «Рабочая документация» (плановый срок исполнения не наступил)

–

6. Поставка оборудования (плановый срок исполнения не наступил)

–

7. Строительно-монтажные работы (плановый срок исполнения не наступил)

7.1 Подготовительные работы (на стадии исполнения):

- Выполнен демонтаж ж/д эстакад №214 и №215;
- Выполнены работы по монтажу ограждений строительной площадки – 610 м;
- Выполнены работы по обустройству бетонных площадок;
- Выполнены работы по организации базы строительного городка;
- Выполнены работы по устройству переезда через трубопровод ГЗУ;
- Запуск бетонно-растворного хозяйства;
- Выполнены работы по ограждению площадки №348.

• Здание АБК и душевая:

- Выполняются работы по изготовлению металлоконструкций каркаса АБК (изготовлено 62,2 из 82,9 тн.);

- Выполнены работы по сборке и монтажу металлоконструкций душевой (выполнено 82,9 из 82,9 тн.);
- Выполнены работы по электроснабжению душевой (переподключено 80 м воздушной линии 6 кВ).

• **Работы по устройству фундамента под башенный кран:**

- Выполнены работы по установке рельсов под башенный кран;
- Выполнены пусконаладочные работы и оформление документации;
- Завершена регистрация крана. Паспорт получен;
- Выполнены работы по армированию 20 пог.м. подкрановых путей, произведена заливка 29,5 м³.

• **Восстановление крана СКР-2200ЭМ №422:**

- Зачистка сварных швов – 1 072 шт. (работы выполнены в полном объеме 100%);
- Огрунтовка крана – 2 634 м² (работы выполнены в полном объеме 100%);
- Двухслойная покраска крана – 2 634 м² (работы выполнены в полном объеме 100%);
- Выполнены работы по ремонту электродвигателей (работы выполнены в полном объеме 100%);
- Завершены работы по ревизии и ремонту механической части (ремонт редукторов);
- Выполнены работы по зачистке крюка крана для лабораторного обследования;
- Выполнены работы по восстановлению и ремонту крана СКР-2200ЭМ №422;
- Завершены испытания крана СКР-2200ЭМ №422;
- Выполнены работы по восстановлению подкранового пути (153 м).

• **Стройдвор:**

- Выполнены работы в районе АТП по устройству площадки для хранения деталей электрофильтров (работы выполнены в полном объеме 100%, площадь – 2 400 м²).

• **Электромонтажные работы:**

- Выполнен перенос КТП №1, проложен кабель 6 кВ;
- Выполнен монтаж прожекторов и осветительных мачт – 4 шт. (дополнительно установлены и подключены 8 мачт освещения);
- Выполнен монтаж кабельной трассы 0,6 кВт от КТП №2 до КТП №3 – 80 м; КТП №3 до КТП №4 – 140 м.

8. Пусконаладочные работы энергоблока №4 (плановый срок исполнения не наступил)

—

9. Ввод в эксплуатацию энергоблока №4 (плановый срок исполнения не наступил)

—

По состоянию на 01.07.2026 г. на строительной площадке задействованы 323 рабочий и 27 ед. спецтехники.