

«№4 ст. энергоблогын орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» инвестициялық жобасын дайындау және жүзеге асыру жоспар - кестесінің орындалуы жөніндегі есеп (03.09.2026 ж. қараған жағдай бойынша)

I. Жоба бойынша жалпы ақпарат

- Жоба қуаты: 550 МВт
- Іске асыру мерзімдері: 2023 ж. желтоқсан – 2030 ж. қыркүйек.

II. Жобаны дайындау және іске асыру жоспар-кестесін орындау.

1. ЕРС-келісімшартының қорытындысы (орындалды)

- 2025 жылғы 30 мамырда «КВИ Energy Group» ЖШС (Консорциум жетекшісі), «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС және «Энерго Спец Строй» ЖШС құрамында консорциуммен №3 және №4 энергоблоктарды жобалауға, жеткізуге және құрылысқа ЕРС-шарт №1119402/2025/1 жасалды.

2. Қаржыландыруды қамтамасыз ету (орындалды)

- 2025 жылғы ақпанда мемлекеттік комиссия ҚР Ұлттық Банкі нарықтық шарттарда «Самұрық-Қазына» АҚ облигацияларына қаражат салатыны туралы шешім қабылдады. Бұл қаржыландыру Электр энергетикасы саласындағы жобаларды іске асыруға арналған.
- 2026 жылғы маусымда «Самұрық-Қазына» АҚ және «Самұрық-Энерго» АҚ акционерлерінің «СЭГРЭС-2» АҚ (№4 энергия блогы) екінші облигациялық бағдарламасын орналастыру үшін барлық қажетті корпоративтік мақұлдаулары алынды. Осы бағдарлама бойынша пайда алушы «Самұрық-Қазына» АҚ болып табылады.
- Сондай-ақ, 2026 жылдың маусым айында облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркелді.
- 2026 жылғы шілдеде ЕРС-келісімшарт талаптарына сәйкес 4-ші энергоблоқтың құрылысына 1 аванс (15%) төленді.

3. «Жоба» сатысының ЖСК әзірлеу (орындалды)

- Жоба шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізуді, ҚОӘБ нәтижелері бойынша оң қорытынды алуды және ҚМЖ кезеңіне әсер етуге экологиялық рұқсат алуды қоса алғанда, экологиялық келісімдер сәтті өтті.
- Іс-шара 2025 жылғы желтоқсанда «П» сатысының ЖСК әзірлеу аяқталды және оны жобаларды кешенді сараптаудың Бірыңғай порталына жүктеу жүзеге асырылды (epsd.kz) «Мемсараптама» РМК қорытындысын алу үшін.
- 2025 жылғы 29 желтоқсанда «СЭГРЭС-2» АҚ мен «Мемсараптама» РМК арасында «№3,4 ст. энергия блоктарын орната отырып, Екібастұз ГРЭС-2

кеңейту және реконструкциялау» жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге шарт жасалды.

- Жарғы 2026 жылғы 10 наурызда «Мемсараптама» РМК-мен ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу мерзімін 15 жұмыс күніне ұзарту туралы шартқа қосымша келісім жасалды.
- Жарғы 2026 жылғы 3 сәуірде сметалық құжаттаманы қосымша техникалық түзету қажеттілігіне және сараптама жүргізу қағидаларында белгіленген оны ұсынудың регламенттік мерзімдерінің бұзылуына байланысты «Мемсараптама» РМК теріс қорытындысын алды. Бұл ретте ЖСҚ-ның барлық басқа бөлімдері келісілді.
- Жарғы 2026 жылғы 10 сәуірде «Мемсараптама» РМК порталына құжаттаманы қайта жүктеу жүзеге асырылды.
- 2026 жылғы 23 сәуірде «СЭГРЭС-2» АҚ, «Стройиндустрия» ЖШС және «Мемсараптама» РМК арасында жоба бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге үшжақты шарт жасалды.
- Жарғы 2026 жылғы 2 шілдеде «П» сатысындағы ЖСҚ-да «Мемсараптама» РМК оң қорытындысын алды.

4. Құрылысқа рұқсат алу (орындалды)

- 2025 жылғы 21 қарашада «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ мен «ЖШС арасында VENI.KZ» жобаны іске асыру шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының орындалуын техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтерге шарт жасалды;
- Жарлық 2026 жылғы 15 Шілдеде жоба бойынша «Павлодар облысының УГАСК» ММ № KZ92REA00559873 құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алынды.
- Акт 2026 жылғы 16 шілдеде жоба бойынша «Павлодар облысының УГАСК» мм құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы Талон алынды.

5. «Жұмыс құжаттамасы» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындаудың жоспарлы мерзімі келген жоқ)

- Іс-шара 2026 жылдың шілдесінен бастап ЕРС-мердігер «жұмыс құжаттамасы» кезеңінің жобалау-сметалық құжаттамасын (ЖСҚ) әзірлеу бойынша жұмыстарды орындауға кірісті.

6. Жабдықты жеткізу (жоспарлы орындау мерзімі келген жоқ)

—

7. Құрылыс-монтаждау жұмыстары (орындау сатысында).

• Дайындық жұмыстары:

- №214 және №215 т/ж эстакадаларын бөлшектеу орындалды;
- Құрылыс алаңының қоршауларын монтаждау бойынша жұмыстар орындалды-610 м;
- Бетон алаңдарын жайластыру бойынша жұмыстар орындалды;

- Құрылыс қалашығының базасын ұйымдастыру бойынша жұмыстар орындалды;
- МТҚ құбыры арқылы өтуді орнату бойынша жұмыстар орындалды;
- Бетон-ерітінді шаруашылығын іске қосу;
- №348 алаңды қоршау бойынша жұмыстар орындалды;
- Құрылыс алаңын үздіксіз режимде төмендету қамтамасыз етілді;
- Діңгек прожекторлар мен жарықтандыру діңгектерін монтаждау орындалды-4 дана. (қосымша орнатылған және қосылған 8 діңгек жарықтандыру);
- №2 КТП – дан №3 – 80 м КТП-ға дейін 0,6 кВт кабельдік трассаны монтаждау орындалды; №3 КТП-дан №4-140 м КТП-ға дейін;
- АТП ауданында электр сүзгілерінің бөлшектерін сақтауға арналған алаңды орнату бойынша жұмыстар орындалды (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды, ауданы – 2 400 м2).
- **Бас корпус (қазандық бөлімшесі):**
 - Жабдықтар үшін қолданыстағы іргетастарды бөлшектеу жұмыстары жүргізілді.
 - Терна зерттеуін жүргізу үшін төртінші шұңқырды тазарту жұмыстары жүргізілуде.
 - Жөндеу жұмыстары ФМ-1, ФО-1 іргетастары үшін бетон негізін орнату бойынша жүргізілуде (283,8 м3-тен 57-сі орындалды).
- **Бас корпус (ТДМ) (скруббер бөлімшесі):**
 - Техникалық қызмет көрсету іргетасты бөлшектеу бойынша жұмыстар жүргізілуде е-і-к сериясы (3310 м3-тен 1210 орындалды).
- **ӨТК ғимараты және душ бөлмесі:**
 - ӨТК қаңқасының металл конструкцияларын дайындау және монтаждау бойынша жұмыстар орындалды (82,9 тн-дан 82,9 жасалды., 17-ден 14 оське орнатылды)., Пол ӨТК армокаркасының құрылысы бойынша (12 тн-ден 12.).
 - ӨТК бетон негізінің астына орнату бойынша жұмыстар орындалды (65 м3 құйылды).
 - В25 ӨТК еденін бетондау бойынша жұмыстар орындалды (195 м3-тен 195 құйылды), окшаулау (пеноплекс) және арматуралық тор төсеу жүргізілуде.
 - Дорбаның металл конструкцияларын құрастыру, монтаждау және сырлау жұмыстары орындалды (82,9 тн-дан 82,9 құрастыру және монтаждау бойынша орындалды., монтаждalған металл конструкцияларының 60% бояуы бойынша).
 - Су және кәріз науалары үшін іргетас қалыптау құрылғысы орындалады (184 м2-ден 165 м2).
 - Душ бөлмесін электрмен жабдықтау бойынша жұмыстар орындалды (80 м 6 кВ әуе желісі қайта қосылды).
 - М3 130,0 м3 құйылған бетон душ негізінің астына орнату бойынша жұмыстар орындалды.
 - Топырақты қайта толтыру жұмыстары жүргізілуде (1167 м3-тен 817-сі әкелінді және тығыздалды).

- «Сэндвич» типті панельдерді монтаждау жұмыстары жүргізілуде. (душ бөлмесі – 2400 м2 ден 850 м2, ӨТК – 2600 м2 ден 1100 м2).
- **Мұнара краны үшін іргетас салу бойынша жұмыстар:**
 - Іске қосу және құжаттаманы рәсімдеу жұмыстары орындалды.
 - Кранның тіркелуі аяқталды. Төлқұжат алынды.
 - 20 пог. м. арматуралау бойынша жұмыстар орындалды кран асты жолдары, 29,5 м3 құю жүргізілді.
 - Қосымша төрт рельсті құрылғы жасалды, жол 25 м ұзартылды, төрт арқалықты күшейту аяқталды.
- **СКР-2200эм №422 кранын қалпына келтіру:**
 - СКР-2200эм №422 кранын қалпына келтіру және жөндеу жұмыстары орындалды.
 - Жарыс аяқталды сынау кран СКР-2200эм №422.
 - Кран жолын қалпына келтіру бойынша жұмыстар орындалды (153 м).
- **Электр жұмыстары:**
 - №1 КТП тасымалдау орындалды, 6 кВ кабель тартылды.
 - Діңгек прожекторлар мен жарықтандыру діңгектерін монтаждау орындалды-4 дана. (қосымша орнатылған және қосылған 8 діңгек жарықтандыру).
 - №2 КТП – дан №3 КТП – ға дейін 0,6 кВт кабельдік трассаны монтаждау орындалды-80 м; №3 КТП-дан №4 КТП-ға дейін-140 м.

8. №4 энергоблоқтың іске қосу-баптау жұмыстары (орындаудың жоспарлы мерзімі келген жоқ)

—

9. №4 энергия блогын пайдалануға беру (орындаудың жоспарлы мерзімі келген жоқ)

—

03.09.2026 ж. жағдай бойынша құрылыс алаңында 324 жұмысшы және 32 арнайы Бірлік бар. техника.