

**Отчет по исполнению План-графика подготовки и реализации проекта
«Расширение Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№4»
(по состоянию на 03.09.2026 г.)**

I. Общая информация по проекту

- Мощность Проекта: 550 МВт;
- Сроки реализации: декабрь 2023г. – сентябрь 2030г.

II. Исполнение План-графика подготовки и реализации проекта

1. Заключение ЕРС-контракта (исполнено)

- 30 мая 2025 года заключен ЕРС-договор №1119402/2025/1 с консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group» (Руководящий участник), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и ТОО «Энерго Спец Строй» на проектирование, поставку и строительство энергоблоков №3 и №4.

2. Обеспечение финансирования (исполнено)

- В феврале 2025 года Государственная комиссия приняла решение о том, что Национальный Банк РК будет инвестировать средства в облигации АО «Самрук-Казына» на рыночных условиях. Данное финансирование предназначено для реализации проектов в электроэнергетической отрасли.
- В июне 2026 года получены все необходимые корпоративные одобрения акционеров АО «Самрук-Казына» и АО «Самрук-Энерго» для размещения второй облигационной программы АО «СЭГРЭС-2» (энергоблок №4). Выгодоприобретателем по данной программе является АО «Самрук-Казына».
- Также в июне 2026 года произведена государственная регистрация облигационной программы.
- В июле 2026 года в соответствии с условиями ЕРС-контракта произведена выплата 1 аванса (15%) на строительство 4-го энергоблока.

3. Разработка ПСД стадии «Проект» (исполнено)

- В рамках Проекта были успешно пройдены экологические согласования, включая проведение общественных слушаний, получение положительного Заключения по результатам ОВОС и Экологического разрешения на воздействие на период СМР.
- В декабре 2025 года завершена разработка ПСД стадии «П» и осуществлена ее загрузка в Единый портал комплексной экспертизы проектов (epsd.kz) для получения заключения РГП «Госэкспертиза».
- 29 декабря 2025 года между АО «СЭГРЭС-2» и РГП «Госэкспертиза» заключен договор на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков ст.№3,4».

- 10 марта 2026 года заключено дополнительное соглашение к договору с РГП «Госэкспертиза» о продлении срока проведения комплексной вневедомственной экспертизы на 15 рабочих дней.
- 3 апреля 2026 года получено отрицательное заключение РГП «Госэкспертиза» в связи с необходимостью дополнительной технической корректировки сметной документации и нарушением регламентных сроков ее предоставления, установленных Правилами проведения экспертизы. При этом все остальные разделы ПСД были согласованы.
- 10 апреля 2026 года осуществлена повторная загрузка документации на портал РГП «Госэкспертиза».
- 23 апреля 2026 года между АО «СЭГРЭС-2», ТОО «Стройиндустрия» и РГП «Госэкспертиза» заключен трехсторонний договор на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по Проекту.
- 2 июля 2026 года получено положительное заключение РГП «Госэкспертиза» на ПСД стадии «П».

4. Получение разрешения на строительство (исполнено)

- 21 ноября 2025 года между АО «СЭГРЭС-2» и ТОО «VENI.KZ» заключен договор на услуги по осуществлению технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ в рамках реализации Проекта;
- 15 июля 2026 года получено Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ № KZ92REA00559873 ГУ «УГАСК Павлодарской области» по Проекту.
- 16 июля 2026 года получен Талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «УГАСК Павлодарской области» по Проекту.

5. Разработка ПСД стадии «Рабочая документация» (на стадии исполнения)

- С июля 2026 года ЕРС-подрядчик приступил к выполнению работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) стадии «Рабочая документация».

6. Поставка оборудования (плановый срок исполнения не наступил)

–

7. Строительно-монтажные работы (на стадии исполнения).

• Подготовительные работы:

- Выполнен демонтаж ж/д эстакад №214 и №215;
- Выполнены работы по монтажу ограждений строительной площадки – 610 м;
- Выполнены работы по обустройству бетонных площадок;
- Выполнены работы по организации базы строительного городка;
- Выполнены работы по устройству переезда через трубопровод ГЗУ;

- Запуск бетонно-растворного хозяйства;
- Выполнены работы по ограждению площадки №348;
- Обеспечено водопонижение строительной площадки в непрерывном режиме;
- Выполнен монтаж прожекторов и осветительных мачт – 4 шт. (дополнительно установлены и подключены 8 мачт освещения);
- Выполнен монтаж кабельной трассы 0,6 кВт от КТП №2 до КТП №3 – 80 м; КТП №3 до КТП №4 – 140 м;
- Выполнены работы в районе АТП по устройству площадки для хранения деталей электрофильтров (работы выполнены в полном объеме 100%, площадь – 2 400 м²).

• **Главный корпус (котельное отделение):**

- Выполнены работы по демонтажу существующих фундаментов под оборудование.
- Выполняются работы по очищению четвертого приямка для выполнения обследования потерны.
- Ведутся работы по устройству под бетонного основания под фундаменты ФМ-1, ФО-1 (выполнено 57 из 283,8 м³).

• **Главный корпус (ТДМ) (скрубберное отделение):**

- Ведутся работы по демонтажу фундамента ряд Е-И-К (выполнено 1210 из 3310 м³).

• **Здание АБК и душевая:**

- Выполнены работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций каркаса АБК (изготовлено 82,9 из 82,9 тн., смонтировано на 14 осях из 17)., по устройству армокаркаса пола АБК (12 из 12 тн.).
- Выполнены работы по устройству под бетонного основания АБК (залито 65 м³).
- Выполнены работы по бетонированию пола В25 АБК (залито 195 из 195 м³), ведется укладка утеплителя (пеноплекс) и арматурной сетки.
- Выполнены работы по сборке, монтажу и окраски металлоконструкций душевой (выполнено по сборке и монтажу 82,9 из 82,9 тн., по окраске 60% смонтированных металлоконструкций).
- Выполняется устройство опалубки фундамента под лотки водоснабжения и канализации (165 м² из 184 м²).
- Выполнены работы по электроснабжению душевой (переподключено 80 м воздушной линии 6 кВ).
- Выполнены работы по устройству под бетонного основания душевой (залито 130 из 130,0 м³).
- Выполняются работы по обратной засыпке грунта (завезено и уплотнено 817 из 1167 м³).
- Выполняются работы по монтажу панелей типа «Сэндвич» (душевой – 850 м² из 2400 м², АБК – 1100 м² из 2600 м²).

• **Работы по устройству фундамента под башенный кран:**

- Выполнены пусконаладочные работы и оформление документации.
- Завершена регистрация крана. Паспорт получен.

- Выполнены работы по армированию 20 пог.м. подкрановых путей, произведена заливка 29,5 м³.
- Выполнено устройство дополнительных четырех рельс, путь продлен на 25 м, завершено армирование четырех балок.
- **Восстановление крана СКР-2200ЭМ №422:**
 - Выполнены работы по восстановлению и ремонту крана СКР-2200ЭМ №422.
 - Завершены испытания крана СКР-2200ЭМ №422.
 - Выполнены работы по восстановлению подкранового пути (153 м).
- **Электромонтажные работы:**
 - Выполнен перенос КТП №1, проложен кабель 6 кВ;
 - Выполнен монтаж прожекторов и осветительных мачт – 4 шт. (дополнительно установлены и подключены 8 мачт освещения);
 - Выполнен монтаж кабельной трассы 0,6 кВт от КТП №2 до КТП №3 – 80 м; КТП №3 до КТП №4 – 140 м.

8. Пусконаладочные работы энергоблока №4 (плановый срок исполнения не наступил)

—

9. Ввод в эксплуатацию энергоблока №4 (плановый срок исполнения не наступил)

—

По состоянию на 03.09.2026 г. на строительной площадке задействованы 324 рабочих и 32 ед. спецтехники.