

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по реализации инвестиционной программы
модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО
«Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту
«Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой
энергоблока ст.№3»
№4 от 15.07.2025 года

Полное наименование: реализация инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Место проведения (адрес): Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, пос. Солнечный, АО «СЭГРЭС-2» (конференц-зал здания АБК).

Информация об организаторе: АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний:

В соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 3 Инвестиционного соглашения №41 на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы, заключенного с Министерством энергетики РК 12.09.2024 года, информируем о проведении публичных слушаний по исполнению Плана-графика подготовки и реализации инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3», которые состоятся 15 июля 2025 года в 15ч.00мин., место проведения: АО «СЭГРЭС-2», здание АБК, конференц-зал.

На основании вышеизложенного просим:

- 1) акимат города Экибастуз: назначить и направить ответственного представителя для председательствования на слушаниях;
- 2) остальные местные государственные органы (по списку рассылки): направить ответственного представителя для участия на слушаниях.

Ниже приведены ссылка в платформе ZOOM для подключения к слушаниям посредством видеоконференцсвязи:

Идентификатор конференции: 772 975 4109

Код доступа: 796947

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: письмо исх. № 0065-2264 от 03.07.2025 г. всем заинтересованным лицам по списку:

1. Акиму города Экибастуз - Бейсекину А.У.;
2. Акиму поселка Солнечный - Илеубаеву А.А.;

3. Руководителю ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Экибастуз» - Шоканову М.С.;
4. Руководителю ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Павлодарской области» - Курмановой Л.Р.;
5. Руководителю ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области» - Иманзаипову Е.Б.;
6. Директору Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК – Мусину А.Б.
7. Руководителю Секретариата Совета рынка «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация» - Темирханову Т.К.;
8. Руководителю ТОО «Информационный центр Екібастұз дауысы» - Мейрамовой А.З.

Присутствуют: всего участников публичных слушаний 10 чел.
(Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний прилагается к настоящему протоколу).

Председательствующий: Шоканов Медет Серекбаевич - руководитель ГУ «Отдел предпринимательства акимата г.Экибастуза».

Докладчик: Аубакиров Бахтияр Нуржанович – Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2».

Секретарь: Алтынбеков Д.Т. – менеджер проекта отдела управления проектами АО «СЭГРЭС-2».

СЛУШАЛИ:

Для решения вопроса по покрытию дефицита мощностей Казахстана реализуется инвестиционный проект по строительству 3-го энергоблока мощностью 550 МВт Экибастузской ГРЭС-2.

31 мая 2024 года получено положительное заключение Госэкспертизы на ТЭО проекта.

ТЭО предусмотрено следующее основное оборудование:

- котел паровой типа Пп-1650-25,5-545КТ, прямоточный, Т-образной компоновки, паропроизводительностью 1650 т/ч, с параметрами острого пара $P_0 = 25,0$ МПа, $t_0 = 545$ °С;
- турбина паровая типа К-550-240 мощностью 550 МВт, с одним промперегревом;
- турбогенератор типа ТВВ-500-2УЗ мощностью 550 МВт с водородно-водяным охлаждением.

Для целей обеспечения возвратности инвестиций по Проекту:

- 12 сентября 2024 года подписано с МЭ РК Инвестиционное соглашение;
- 03 декабря 2024 года с ТОО «Расчетный финансовый центр» (Единый

закупщик) подписан Договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности.

Что касается непосредственно исполнения Плана-графика, хотелось бы отметить следующее.

Пункт 1 Плана-графика. ЕРС-контракт (исполнено)

30 мая 2025 года заключен ЕРС-договор №1119402/2025/1 с консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group» (РК, Лидер консорциума), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (РК, проектировщик) и ТОО «Энерго Спец Строй» (РК, поставщик оборудования) на проектирование, поставку и строительство энергоблоков №3 и №4.

Пункт 2 Плана-графика. Разработка ПСД стадии «П» (на стадии исполнения)

В рамках проекта были успешно пройдены экологические согласования, включая проведение общественных слушаний и получение положительного заключения по ОВОС. Невыплата аванса в 2024 году по ЕРС-контракту привела к сдвигу сроков разработки проектно-сметной документации.

В соответствии с актуальным графиком выполнения работ по ЕРС-контракту, положительное заключение Госэкспертизы по ПСД планируется получить в первом квартале 2026 года, после чего начнутся строительно-монтажные работы.

На сегодняшний день сформирован состав проекта, обновлен титульный список зданий и сооружений, а также разработана строительная подоснова главного корпуса. Параллельно продолжается разработка графической и пояснительной частей проекта и активно ведется согласование технических требований и опросных листов на оборудование.

Пункт 3 Плана-графика. Заключение кредитного договора (на исполнении)

С 4-го квартала 2023 года велась работа по привлечению экспортного финансирования с субсидированной процентной ставкой. В декабре 2023 года получены индикативные условия финансирования от финансового института Российской Федерации (РФ), покрывающие стоимость строительства сразу по двум энергоблокам №3 и №4 при применении оборудования производства РФ по субсидированной ставке вознаграждения. Решение Правительства РФ о субсидировании Проекта в 2024 году не было принято.

Во избежание срыва намеченных сроков реализации Проекта акционерами Экибастузской ГРЭС-2 принято решение об изменении схемы финансирования по проекту строительства 3-го энергоблока путем привлечения акционерного займа АО «Самрук-Қазына» на рыночных условиях. В мае завершены необходимые корпоративные процедуры по организации акционерного займа.

В июне 2025 года произведен аванс по ЕРС-контракту на строительство 3-го энергоблока. Данные средства направлены на финансирование работ по

разработке проектно-сметной документации стадии «Проект» и авансирования изготовления основного оборудования.

Подготовительные работы

Для организации и выполнения подготовительных работ, ЕРС-подрядчику полностью передана строительная площадка и блок-модульные здания офисного типа.

Организована работа по складированию и утилизации металлолома.

Начаты работы по геодезической-разбивочной основе, по устройству водопонижения строительной площадки, по очистке территории строительной площадки, восстановлению модульного городка в районе дымовой трубы №2.

На сегодняшний день на строительной площадке находятся 20 рабочих и 5 ед. спец. техники.

По пунктам 4 «Получение разрешения на строительство», 5 «Разработка ПСД стадии «Рабочая документация»», 6 «Поставка оборудования», 7 «Строительно-монтажные работы», 8 «Пусконаладочные работы», 9 «Ввод в эксплуатацию» плановые сроки исполнения мероприятий не наступили.

Предложения и замечания участников публичных слушаний: предложений и замечаний в адрес организатора публичных слушаний в период не поступало.

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам собрания участников публичных слушаний: Публичные слушания прошли в соответствии с «Правилами проведения» и признаны состоявшимися. Следующие публичные слушания ориентировочно состоятся 15 октября 2025 года, согласно Плану организационных мероприятий по выполнению Инвестиционного соглашения №42 от 12 сентября 2024 г. по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Председательствующий

 **М.С. Шоканов**


Секретарь

 **Д.Т. Алтынбеков**

Регистрационный лист к публичным слушаниям по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Дата проведения слушаний – 15.07.2025 г.

Лист регистрации №1

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний либо наименование организации	Категория участника (населенный пункт/наименование представляемой организации)	Подпись
1	Аубакиров Бахтияр Нуржанович	Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»	
2	Шоканов Медет Серекбаевич	Руководитель ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Экибастуз»	
3	Музапаров Даурен Токжанович	Начальник управления по капитальному строительству АО «СЭГРЭС-2»	
4	Рахметов Руслан Аманжолович	И.о. начальника управления по управлению проектами АО «СЭГРЭС-2»	
5	Илеубаев Архат Адильханович	Аким поселка Солнечный	
6	Жакупова Ботагоз Батихановна	Руководитель отдела энергетики и энергоснабжения ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области»	
7	Ермагамбетов Дархан Нурлыбекович	Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области	
8	Султанбек Талгат	Совет рынка «Казахстанская электроэнергетическая Ассоциация»	
9	Кобелецкая Ксения Вадимовна	Секретарь газеты «Голос Экибастуза» ТОО «Информационный центр Екібастұз дауысы»	
10	Алтынбеков Динмухамед Толебаевич	Менеджер проекта отдела управления проектами АО «СЭГРЭС-2»	

**2024-2038 жылдарға арналған «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ
жаңғырту, кеңейту, қайта құру және (немесе) жаңарту жөніндегі
инвестициялық бағдарламасын іске асыру жөніндегі
«№3 ст. энергоблоқты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта
құру» жобасы бойынша жария тыңдаулардың
2025 жылғы 15.07.**

№4 ХАТТАМАСЫ

Толық атауы: «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ жаңғырту, кеңейту, қайта құру және (немесе) жаңарту жөніндегі 2024-2038 жылдарға арналған «№3 ст. энергоблоқты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» жобасы бойынша инвестициялық бағдарламасын іске асыру.

Өтетін орны (мекенжайы): Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Солнечный поселкесі, «ЕГРЭС-2ст.» АҚ (ӨТК ғимаратының конференц-залы).

Ұйымдастырушы туралы ақпарат: «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ.

Жарияланған ақпаратта қамтылған ақпарат қоғамдық тыңдаулардың басталуы туралы ескерту:

ҚР Энергетика министрлігімен 12.09.2024 жылы жасалған 2024-2038 жылдарға арналған «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ жаңғыртуға, кеңейтуге, реконструкциялауға және (немесе) жаңартуға арналған №41 инвестициялық келісімнің 3-тармағы 5) тармақшасының талаптарына сәйкес, 2025 жылғы 15 қаңтарда сағат 15.00-де өтетін «№3 ст. энергоблоқты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» инвестициялық жобасын дайындау және іске асыру жоспары-кестесін орындау бойынша жария тыңдаулар өткізу туралы хабарлаймыз, өткізілетін орны: «ЕГРЭС-2ст.» АҚ, ӨТК ғимараты, конференц-залы.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде:

1) Екібастұз қаласының әкімдігі: тыңдауларға төрағалық ету үшін жауапты өкіл тағайындасын және жіберсін;

2) қалған жергілікті мемлекеттік органдар (тарату тізімі бойынша): тыңдауларға қатысу үшін жауапты өкіл жіберсін.

Төменде бейнеконференция арқылы тыңдауға қосылу үшін ZOOM платформасындағы сілтеме берілген.

<https://us06web.zoom.us/j/7729754109>

Конференция сәйкестендіргіші : 772 975 4109

Код: 796947

Қоғамдық тыңдаудың басталуы туралы ескерту жарияланды:
03.07.2025ж. шығ.№ 0065-2264 хаты барлық мүдделі тұлғаларға тізім бойынша:

1. Екібастұз қаласының әкімі - А.У. Бейсекин;

2. Солнечный поселкесінің әкімі- А.А. Илеубаев;

3. «Екібастұз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ басшысы - М.С. Шоканов;

4. «Павлодар облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» ММ басшысы - Л. Р. Курманова;

5. «Павлодар облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ басшысы-Е. Б. Иманзайыпов;

6.ҚР Энергетика министрлігі Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры – А.Б.Мусин.

7. «Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығы» нарық кеңесі хатшылығының басшысы-Т.К. Темірханов;

8. «Екібастұз дауысы ақпараттық орталығы» ЖШС басшысы-А.З. Мейрамова.

Қатысқандар: жария тыңдауларға қатысушылардың барлығы 10 адам. (Жобаны қарауға қатысқан жария тыңдауларға қатысушылардың тізбесі осы хаттамаға қоса беріледі).

Төрағалық етуші: Әбді Бауржан Мақсұтханұлы – «Екібастұз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ басшысы.

Баяндамашы: Аубакиров Бахтияр Нуржанович – «ЕГРЭС-2ст.» АҚ Басқарма төрағасының инвестициялар және даму жөніндегі орынбасары

Хатшы: Алтынбеков Д.Т. – «ЕГРЭС-2ст.» АҚ жобаларды басқару бөлімінің менеджері.

ТЫҢДАЛДЫ:

Қазақстанның қуат тапшылығын жабу мәселесін шешу үшін Екібастұз ГРЭС-2 қуаты 550 МВт болатын 3-ші энергоблокты салу бойынша инвестициялық жоба іске асырылуда.

2024 жылғы 31 мамырда Ресей Федерациясының технологиялық шешімдерін қолдана отырып, жобаның ТЭН мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды.

ТЭН келесідей негізгі жабдықты көздейді:

ПП 1650-25,5-545кт, типті «ЗиО» «Подольский машиностроительный завод» ААҚ бу қазандығы- тікелей ағынды, Т-тәрізді орналасқан, бу өнімділігі 1650 т/сағ, $P_0 = 25,0$ МПа, $t_0 = 545$ °С қатты жұп параметрлері бар;

қуаты 550 МВт К-550-240 типті «Силовые машины» ААҚ бу турбинасы (ЛМЗ), бір өнеркәсіптік қызып кетумен;

қуаты 550 МВт сутекті-сумен салқындалатын ТВВ-500-2УЗ типті «Силовые машины» ААҚ турбогенераторы («Электросила»).

Жоба бойынша инвестициялардың қайтарымдылығын қамтамасыз ету мақсатында:

2024 жылғы 12 қыркүйекте ҚР ЭМ мен инвестициялық келісімге қол қойылды;

2024 жылғы 03 желтоқсанда «Есеп айырысу қаржы орталығы» ЖШС-мен

(Бірыңғай сатып алушы) электр қуатының әзірлігін қолдау жөніндегі қызметті сатып алу туралы шартқа қол қойылды.

Жоспар-кестенің тікелей орындалуына келетін болсақ, келесіні атап өту керек.

Жоспар-кестенің 1-тармағы. ЕРС-келісімшарт (орындалды)

2025 жылғы 30 мамырда «KBI Energy Group» ЖШС (ҚР, Консорциум жетекшісі), «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС (ҚР, жобалаушы) және «Энерго Спец Строй» ЖШС (ҚР, жабдықты жеткізуші) құрамында консорциуммен №3 және №4 энергоблоктарды жобалауға, жеткізуге және құрылысқа ЕРС-шарт №1119402/2025/1 жасалды.

Жоспар-кестенің 2-тармағы. «П» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындау сатысында)

Жоба шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізуді және ҚОӘБ бойынша оң қорытынды алуды қоса алғанда, экологиялық келісімдер сәтті өтті. ЕРС келісімшарты бойынша 2024 жылы авансты төлемеу жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу мерзімдерін жылжытуға әкелді.

ЕРС-келісімшарт бойынша жұмыстарды орындаудың өзекті кестесіне сәйкес ЖСҚ бойынша мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу 2026 жылдың бірінші тоқсанында жоспарлануда, содан кейін құрылыс-монтаж жұмыстары басталады.

Бүгінгі күні жобаның құрамы қалыптастырылды, ғимараттар мен құрылыстардың титулдық тізімі жаңартылды, сонымен қатар бас корпустың құрылыс негізі әзірленді. Сонымен қатар, жобаның графикалық және түсіндірме бөліктерін әзірлеу жалғасуда және жабдыққа қойылатын техникалық талаптар мен сауалнама парақтарын келісу белсенді жүргізілуде.

Жоспар-кестенің 3-тармағы. Кредиттік шарт жасасу (орындалды)

2023 жылдың 4-тоқсанынан бастап субсидияланған пайыздық мөлшерлемен экспорттық қаржыландыруды тарту бойынша жұмыс жүргізілді. 2023 жылдың желтоқсанында Ресей Федерациясының қаржы институтынан (РФ) қаржыландырудың индикативті шарттары алынды, олар субсидияланған сыйақы мөлшерлемесі бойынша Ресей Федерациясының өндірістік жабдықтарын пайдалану кезінде бірден №3 және №4 екі энергоблогы бойынша құрылыс құнын жабады. Ресей Федерациясы Үкіметінің жобаны 2024 жылы субсидиялау туралы шешімі қабылданған жоқ.

Екібастұз ГРЭС-2 акционерлері жобаны іске асырудың белгіленген мерзімдерін бұзуды болдырмау үшін нарықтық шарттарда «Самұрық-Қазына» АҚ акционерлік қарызын тарту арқылы 3-ші энергоблок құрылысы жобасы бойынша қаржыландыру схемасын өзгерту туралы шешім қабылдады. Мамыр айында акционерлік қарызды ұйымдастыру бойынша корпоративтік рәсім аяқталды.

2025 жылғы маусымда 3-ші энергоблокты салуға арналған ЕРС-келісімшарт бойынша аванс жасалды. Бұл қаражат «Жоба» кезеңінің жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу және негізгі жабдықтарды дайындауды

аванстау жөніндегі жұмыстарды қаржыландыруға бағытталған.

Дайындық жұмыстары

Дайындық жұмыстарын ұйымдастыру және орындау үшін ЕРС-мердігерге құрылыс алаңы мен кеңсе үлгісіндегі блок-модульдік ғимараттар толығымен берілді.

Метал сынықтарын жинау және кәдеге жарату бойынша жұмыстар ұйымдастырылды.

Геодезиялық-бөлу негіздері бойынша, құрылыс алаңының су төмендету құрылғысы бойынша, құрылыс алаңының аумағын тазарту, №2 түтін құбыры ауданындағы модульдік қалашықты қалпына келтіру жұмыстары басталды.

Бүгінгі таңда құрылыс алаңында 20 жұмысшы және 5 арнайы техника бірл. бар.

4 «Құрылысқа рұқсат алу», 5 «Жұмыс құжаттамасы» сатысының ЖСҚ әзірлеу», 6 «Жабдықты жеткізу», 7 «Құрылыс-монтаж жұмыстары», 8 «Іске қосу-жөндеу жұмыстары», 9 «Пайдалануға беру» тармақтары бойынша іс-шараларды орындаудың жоспарлы мерзімдері басталған жоқ.

Жария тыңдауларға қатысушылардың ұсыныстары мен ескертулері: жария тыңдауларды ұйымдастырушының атына кезең ішінде ұсыныстар мен ескертулер түскен жоқ.

Жария тыңдауларға қатысушылар жиналысының қорытындылары бойынша ұсынымдар: Жария тыңдаулар «Өткізу қағидаларына» сәйкес өтті және өткізілді деп танылды. 2024 жылғы 12 қыркүйектегі №42 «№3 ст.энероблокты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» жобасы бойынша Инвестициялық келісімді орындау жөніндегі ұйымдастыру іс-шараларының жоспарына сәйкес, келесі жария тыңдаулар 2025 жылғы 15 қазанда өтеді.

Төрағалық етуші

 **М.С. Шоканов**

Хатшы

 **Д.Т. Алтынбеков**