

ПРОТОКОЛ

**публичных слушаний по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3»
№7 от 23.04.2026 года**

Полное наименование: реализация инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Место проведения (адрес): Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, пос. Солнечный, АО «СЭГРЭС-2» (конференц-зал здания АБК).

Информация об организаторе: АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний:

В соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 3 Инвестиционного соглашения №41 на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы, заключенного с Министерством энергетики РК 12.09.2024 года, информируем о проведении публичных слушаний по исполнению Плана-графика подготовки и реализации инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3», которые состоятся 23 апреля 2026 года в 15ч.00мин., место проведения: АО «СЭГРЭС-2», здание АБК, конференц-зал.

На основании вышеизложенного просим:

- 1) акимат города Экибастуз: назначить и направить ответственного представителя для председательствования на слушаниях;
- 2) остальные местные государственные органы (по списку рассылки): направить ответственного представителя для участия на слушаниях.

Ниже приведена ссылка в платформе ZOOM для подключения к слушаниям посредством видеоконференцсвязи:

Идентификатор конференции: 890 8498 6506

Код доступа: 116635

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: письмо исх. № 0065-1130 от 13.04.2026 г. всем заинтересованным лицам по списку:

1. Аким города Экибастуз - Бейсекину А.У.;
2. Аким поселка Солнечный - Илеубаеву А.А.;
3. Руководителю ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Экибастуз» - Шоканову М.С.;

4. Руководителю ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Павлодарской области» - Курмановой Л.Р.;
5. Руководителю ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области» - Иманзаипову Е.Б.;
6. Директору Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК – Мусину А.Б.
7. Руководителю Секретариата Совета рынка «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация» - Темирханову Т.К.;
8. Руководителю ТОО «Информационный центр Екібастұз дауысы» - Мейрамовой А.З.

Присутствуют: всего участников публичных слушаний 8 чел.
(Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний прилагается к настоящему протоколу).

Председательствующий: Шоканов Медет Серекбаевич - руководитель ГУ «Отдел предпринимательства акимата г.Экибастуза».

Докладчик: Аубакиров Бахтияр Нуржанович – Заместитель Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2».

Секретарь: Алтынбеков Д.Т. – менеджер проекта отдела управления проектами АО «СЭГРЭС-2».

СЛУШАЛИ:

Для решения вопроса по покрытию дефицита мощностей Казахстана реализуется инвестиционный проект по строительству 3-го энергоблока мощностью 550 МВт Экибастузской ГРЭС-2.

Пункт 1 Плана-графика. ЕРС-контракт (исполнено).

30 мая 2025 года заключен ЕРС-договор №1119402/2025/1 с консорциумом в составе ТОО «КВИ Energy Group» (Лидер консорциума), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и ТОО «Энерго Спец Строй» на проектирование, поставку и строительство энергоблоков №3 и №4.

Пункт 2 Плана-графика. Разработка ПСД стадии «П» (на стадии исполнения).

В декабре 2025 года разработана ПСД стадии «П» в полном объеме и осуществлена ее загрузка в Единый портал комплексной экспертизы проектов (epsd.kz) для получения заключения РГП «Госэкспертиза».

25 декабря 2025 года ПСД стадии «П» прошла процедуру приемки на предмет комплектности.

02 февраля 2026 года от РГП «Госэкспертиза» получены замечания к ПСД на строительство энергоблоков №№ 3,4.

16 февраля замечания отработаны, откорректированная документация загружена на портал РГП «Госэкспертиза».

10 марта 2026 года, заключено дополнительное соглашение к договору с РГП «Госэкспертиза» о продлении срока проведения комплексной вневедомственной экспертизы на 15 рабочих дней.

3 апреля 2026 года получено отрицательное заключение РГП «Госэкспертиза» в связи с необходимостью дополнительной технической корректировки сметной документации и нарушением регламентных сроков ее предоставления, установленных Правилами проведения экспертизы.

10 апреля 2026 года осуществлена повторная загрузка документации на портал РГП «Госэкспертиза».

В соответствии с актуальным графиком выполнения работ по ЕРС-контракту, положительное заключение Госэкспертизы на ПСД планируется получить в июле 2026 года, после чего начнутся строительно-монтажные работы.

Пункт 3 Плана-графика. Заключение кредитного договора (исполнено).

В мае 2025 года были получены все необходимые корпоративные одобрения от акционеров АО «Самрук-Казына» и АО «Самрук-Энерго» для выпуска облигационной программы АО «СЭГРЭС-2». Выгодоприобретателем по данной программе является АО «Самрук-Казына».

В июне и сентябре 2025 года произведены авансы по ЕРС-контракту на строительство 3-го энергоблока. Данные средства направлены на финансирование работ по разработке проектно-сметной документации стадии «Проект» и на авансирование изготовления основного оборудования.

По пункту «Поставка оборудования» (на стадии исполнения).

16 июля 2025 года подписан договор на изготовление котла между ТОО «КВИ Energy Group» и АО «ЗиО-Подольск» (РФ). Срок поставки оборудования – до июля 2027 года.

27 августа 2025 года подписан договор на поставку электрофильтров между ТОО «КВИ Energy Group» и ООО «АСКИНТЕХ». Срок поставки оборудования – до декабря 2026 года.

02 сентября 2025 года подписан договор на изготовление и поставку паровой турбины и турбогенератора между ТОО «КВИ Energy Group» и Харбин Электрик Интернэшнл. Срок поставки оборудования – до мая 2027 года.

Подготовительные работы.

Выполнены следующие работы:

- Демонтаж железнодорожных эстакад №214 и №215;
- Организация базы строительного городка;
- Ограждение территории;
- Обустройство бетонных площадок;
- Запуск бетонно-растворного хозяйства;
- Устройство переезда через трубопроводы ГЗУ;
- Восстановлен кран СКР-2200ЭМ №422;

Ведутся следующие работы:

- Анतिकоррозийная защита металлоконструкций Главного корпуса.
- Бетонные работы фундаментов котельного и скрубберного отделения.
- Работы по устройству фундаментов под башенный кран.
- Ведутся работы по восстановлению крановых путей под кран СКР-2200ЭМ №422.
- Электромонтажные работы на строительной площадке.
- Организация водопонижения.

В настоящее время ЕРС-подрядчиком продолжают выполняться подготовительных работ без отставания от установленного графика. Ежедневно на объекте задействовано 80-90 рабочих и 10-15 единиц спецтехники.

По пунктам 4 «Получение разрешения на строительство», 5 «Разработка ПСД стадии «Рабочая документация»», 6 «Поставка оборудования», 7 «Строительно-монтажные работы», 8 «Пусконаладочные работы», 9 «Ввод в эксплуатацию» плановые сроки исполнения мероприятий не наступили.

Предложения и замечания участников публичных слушаний: предложений и замечаний в адрес организатора публичных слушаний в период не поступало.

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам собрания участников публичных слушаний: Публичные слушания прошли в соответствии с «Правилами проведения» и признаны состоявшимися. Следующие публичные слушания ориентировочно состоятся 15 июля 2026 года, согласно Плану организационных мероприятий по выполнению Инвестиционного соглашения №42 от 12 сентября 2024 г. по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Председательствующий


М.С. Шоканов










Секретарь


Д.Т. Алтынбеков

Регистрационный лист к публичным слушаниям по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Дата проведения слушаний – 23.04.2026 г.

Лист регистрации №1

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний либо наименование организации	Категория участника (населенный пункт/наименование представляемой организации)	Подпись
1	Аубакиров Бахтияр Нуржанович	Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»	
2	Шоканов Медет Серекбаевич	Руководитель ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Экибастуз»	
3	Рахметов Руслан Аманжолович	Начальник управления по управлению проектами	
4	Буланбаев Максат Ануарбекович	Начальник отдела по управлению проектами АО «СЭГРЭС-2»	
5	Алтынбеков Динмухамед Толебаевич	Менеджер проекта отдела управления проектами АО «СЭГРЭС-2»	
4	Утешов Жаналы Ыдирисович	Главный специалист ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Экибастуз»	
5	Жумашева Сания Сапабековна	И.о. акима поселка Солнечный	
6	Жакупова Ботагоз Батихановна	Руководитель отдела энергетики и энергоснабжения ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области»	
7	Крыкбесов Махамбет	Руководитель отдела привлечения инвестиций управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области	

8. Спанов Рустамбек
Урасбеков

советник Председателя ГООН
КЭА "совет рогонка"