

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по реализации инвестиционной программы
модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО
«Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту
«Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой
энергоблока ст.№3»
№8 от 15.07.2026 года

Полное наименование: реализация инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Место проведения (адрес): Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, пос. Солнечный, АО «СЭГРЭС-2» (конференц-зал здания АБК).

Информация об организаторе: АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний:

В соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 3 Инвестиционного соглашения №41 на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы, заключенного с Министерством энергетики РК 12.09.2024 года, информируем о проведении публичных слушаний по исполнению Плана-графика подготовки и реализации инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3», которые состоятся 15 июля 2026 года в 15ч.00мин., место проведения: АО «СЭГРЭС-2», здание АБК, конференц-зал.

На основании вышеизложенного просим:

- 1) акимат города Экибастуз: назначить и направить ответственного представителя для председательствования на слушаниях;
- 2) остальные местные государственные органы (по списку рассылки): направить ответственного представителя для участия на слушаниях.

Ниже приведена ссылка в платформе ZOOM для подключения к слушаниям посредством видеоконференцсвязи:

<https://us06web.zoom.us/j/89084986506>

Идентификатор конференции: 890 8498 6506

Код доступа: 116635

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: письмо исх. № 0065-2280 от 02.07.2026 г. всем заинтересованным лицам по списку:

1. Аким города Экибастуз - Бейсекину А.У.;
2. Аким поселка Солнечный - Турлыбекову А.К.;

3. Руководителю ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Экибастуз» - Шоканову М.С.;
4. Руководителю ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Павлодарской области» - Курмановой Л.Р.;
5. Руководителю ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области» - Иманзаипову Е.Б.;
6. Директору Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК – Мусину А.Б.
7. Руководителю Секретариата Совета рынка «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация» - Темирханову Т.К.;
8. Руководителю ТОО «Информационный центр Екібастұз дауысы» - Мейрамовой А.З.

Присутствуют: всего участников публичных слушаний 8 чел.
(Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний прилагается к настоящему протоколу).

Председательствующий: Шоканов Медет Серекбаевич - руководитель ГУ «Отдел предпринимательства акимата г.Экибастуза».

Докладчик: Аубакиров Бахтияр Нуржанович – Заместитель Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2».

Секретарь: Урпекбаев Ж.Т. – ведущий инженер отдела управления проектами АО «СЭГРЭС-2».

СЛУШАЛИ:

Для решения вопроса по покрытию дефицита мощностей Казахстана реализуется инвестиционный проект по строительству 3-го энергоблока мощностью 550 МВт Экибастузской ГРЭС-2.

Пункт 1 Плана-графика. ЕРС-контракт (исполнено).

30 мая 2025 года заключен ЕРС-договор №1119402/2025/1 с консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group» (Лидер консорциума), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и ТОО «Энерго Спец Строй» на проектирование, поставку и строительство энергоблоков №3 и №4.

Пункт 2 Плана-графика. Заключение Кредитного соглашения (обеспечение финансирования – исполнено).

В мае 2025 года были получены все необходимые корпоративные одобрения от акционеров АО «Самрук-Казына» и АО «Самрук-Энерго» для выпуска облигационной программы АО «СЭГРЭС-2». Выгодоприобретателем по данной программе является АО «Самрук-Казына».

В июне и сентябре 2025 года произведены авансовые платежи по ЕРС-контракту на строительство 3-го энергоблока. Привлеченные средства направлены на финансирование разработки ПСД и авансирование

изготовления основного оборудования энергоблока №3.

Пункт 3 Плана-графика. Разработка ПСД стадии «Проект» (исполнено).

В декабре 2025 года завершена разработка ПСД стадии «П» и осуществлена ее загрузка в Единый портал комплексной экспертизы проектов (epsd.kz) для получения заключения РГП «Госэкспертиза».

03 апреля 2026 года получено отрицательное заключение РГП «Госэкспертиза» в связи с необходимостью дополнительной технической корректировки сметной документации и нарушением регламентных сроков ее предоставления, установленных Правилами проведения экспертизы. При этом все остальные разделы ПСД были согласованы

10 апреля 2026 года осуществлена повторная загрузка документации на портал РГП «Госэкспертиза».

02 июля 2026 года получено положительное заключение от РГП «Госэкспертиза» №01-1086/26 на ПСД стадии «П».

09 июля 2026 года приказом Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2» №798 утверждена ПСД стадии «П».

Пункт 4 Плана-графика. Получение разрешения на строительство (на стадии исполнения).

21 ноября 2025 года между АО «СЭГРЭС-2» и ТОО «VENI.KZ» заключен договор на услуги по осуществлению технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ в рамках реализации Проекта.

09 июля 2026 года подано заявление в УГАСК на получение талона о начале производства строительно-монтажных работ. Получение талона о приеме уведомления о начале производства строительно-монтажных работ по строительству 3-го энергоблока – в течение 15 рабочих дней со дня подачи уведомления.

Пункт 5 Плана-графика. Разработка ПСД стадии «Рабочая документация» (плановый срок исполнения не наступил).

Пункт 6 Плана-графика. Поставка оборудования (на стадии исполнения).

16 июля 2025 года подписан договор на изготовление котла между ТОО «KBI Energy Group» и АО «ЗиО-Подольск» (РФ). Срок поставки оборудования – до июля 2027 года.

27 августа 2025 года подписан договор на поставку электрофильтров между ТОО «KBI Energy Group» и ООО «АСКИНТЕХ». Срок поставки оборудования – до декабря 2026 года.

02 сентября 2025 года подписан договор на изготовление и поставку паровой турбины и турбогенератора между ТОО «KBI Energy Group» и Харбин Электрик Интернэшнл. Срок поставки оборудования – до мая 2027 года.

26 ноября 2025 года подписан договор на изготовление и поставку ТДМ (АО «Красногвардейский машиностроительный завод»). Срок поставки – до

декабря 2026 года.

12 декабря 2025 года подписан договор на изготовление и поставку молотковых мельниц (АО «ЗиО-Подольск»). Срок поставки – до октября 2027 года.

07 апреля 2026 года подписан договор на изготовление и поставку фильтров ФСП (ООО «ТЭР-Инжиниринг»). Срок поставки – октябрь 2026 года.

20 апреля 2026 года подписан договор на изготовление и поставку подогревателей высокого давления (ПВД) и деаэратора (АО «СУЗМК Энерго»). Срок поставки ПВД – июль 2027 года, деаэратор – апрель 2027 года.

02 июня 2026 года подписан договор на изготовление и поставку оборудования ХВО (ТОО «JWT KZ»). Срок поставки – март 2027 года.

11 июня 2026 года подписан договор на изготовление и поставку нагнетателя подачи воздуха на эрлифт и турбокомпрессоров для уплотнения мельниц (АО «Красногвардейский машиностроительный завод»). Срок поставки нагнетателя – апрель 2027 года, турбокомпрессора – декабрь 2026 года.

Пункт 7 Плана-графика. Строительно-монтажные работы (плановый срок исполнения не наступил).

Подготовительные работы (на стадии исполнения).

Выполнены следующие работы:

- Демонтаж железнодорожных эстакад №214 и №215;
- Организация базы строительного городка;
- Ограждение территории;
- Обустройство бетонных площадок;
- Запуск бетонно-растворного хозяйства;
- Устройство переезда через трубопроводы ГЗУ;
- Восстановлен кран СКР-2200ЭМ №422;
- Работы по устройству фундаментов под башенный кран.

Ведутся следующие работы:

- Антикоррозийная защита металлоконструкций Главного корпуса.
- Бетонные работы фундаментов турбинного, котельного и скрубберного отделения;
- Выполняются работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций главного корпуса, здания АБК и душевых;
- Ведутся работы по восстановлению крановых путей под кран СКР-2200ЭМ №422;
- Электромонтажные работы на строительной площадке;
- Организация водопонижения.


В настоящее время ЕРС-подрядчиком продолжают выполнение подготовительных работ без отставания от установленного графика. Ежедневно на объекте задействовано 250-300 рабочих и 25-30 единиц спецтехники.

По пунктам 8 «Пусконаладочные работы энергоблока №3» и 9 «Ввод в эксплуатацию энергоблока №3» плановые сроки исполнения не наступили.


Предложения и замечания участников публичных слушаний: предложений и замечаний в адрес организатора публичных слушаний в период не поступало.

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам собрания участников публичных слушаний: Публичные слушания прошли в соответствии с «Правилами проведения» и признаны состоявшимися. Следующие публичные слушания состоятся 15 октября 2026 года, согласно Планам Инвестиционных соглашений: №42 от 12 сентября 2024 г. по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3», №70 от 5 июня 2026 г. по проекту «Расширение Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№4».

Председательствующий

 **М.С. Шоканов**





Секретарь

 **Ж.Т. Урпекбаев**

Регистрационный лист к публичным слушаниям по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Дата проведения слушаний – 15.07.2026 г.

Лист регистрации №1

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний либо наименование организации	Категория участника (населенный пункт/наименование представляемой организации)	Подпись
1	Аубакиров Бахтияр Нуржанович	Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»	
2	Шоканов Медет Серекбаевич	Руководитель ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Экибастуз»	
3	Рахметов Руслан Аманжолович	Начальник управления по управлению проектами	
4	Буланбаев Максат Манарбекович	Начальник отдела по управлению проектами АО «СЭГРЭС-2»	
5	Урпекбаев Жаксыбек Толеуханович	Ведущий инженер отдела управления проектами АО «СЭГРЭС-2»	
4	Утешов Жаналы Ыдирисович	Главный специалист ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Экибастуз»	
5	Турлыбеков Асфандияр Канатович	Аким поселка Солнечный	
6	Жакупова Ботагоз Батихановна	Руководитель отдела энергетики и энергоснабжения ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Павлодарской области»	
7	Крыкбесов Махамбет	Руководитель отдела привлечения инвестиций управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области	
8.	Спанов Рустамбек Уарысбекович	Совет Председателя Казахстанская электроэнергетическая ассоциация «Совет рынка»	