


Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "СЭГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за I-ое полугодие 2020 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №26-ОД от 06.05.2020 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план на 2020 год	факт за I полугодие 2020 г.	план на 2020 год	факт за I полугодие 2020 г.	план на 2020 год	факт за I полугодие 2020 г.	отклонение	причины отклонения	план на 2020 год	факт за I полугодие 2020 г.	отклонение	причины отклонения	план на 2020 год	факт за I полугодие 2020 г.	план на 2020 год	факт за I полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение трубчатых для подогревателя сетевой воды пускооперативной котельной	шт.	1	0	18 644,0	0,0	16 716,0	0,0	-16 716,0	Мероприятие включено в головной план закупок. Проводятся закупочные процедуры.	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	1 928,0	0,0
ИТОГО:					18 644,0	0,0	16 716,0	0,0	-16 716,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1 928,0	0,0

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"

Астахов В.А.



Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО "СЭГРЭС-2"

Жапаров А.С.

Исп.: Сейтахметов Р.Е.
Тел. 8 (7187) 227 510 (вн.378)



Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1-ое полугодие 2020 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №26-ОД от 06.05.2020 г.

Показатели эффективности, надежности и качества	план на 2020 год	факт за 1 полугодие 2020 г.	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ (проекта)	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100	-	-	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества будет приведена после выполнения инвест. проекта
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"

Асташов В.А.

Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО "СЭГРЭС-2"

Жапаров А.С.

Исп. Сейтахметов Р.Е.
Тел. 8 (7187) 227 510 (вн.378)