

Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "СЭГРЭС-2" инвестиционной программы по производству тепловой энергии за I квартал 2020 года, утвержденной Приказом от 09.08.2019г., №70-ОД

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) тыс. тенге		Собственные средства		Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			План на 2020 год	Факт за I кв. 2020 год	План на 2020 год	Факт за I кв. 2020 год	План на 2020 год	Отклонение	План на 2020 год	Факт за I кв. 2020 год	Отклонение	Причины отклонения	План на 2020 год	Факт за I кв. 2020 год	План на 2020 год	Факт за I кв. 2020 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение трубок латунных для подогревателя сетевой воды пуско-отопительной котельной	шт.	1	0	18 644,0	0,0	15 118,0	0,0	-15 118,0		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	3 526,0	0,0
2	Приобретение водного экономайзера 1 Ст на ГМ-50 на к/а №3	шт.	1	0	108 421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В связи с тем, что вместо данного проекта было принято решение включить в инвестиционную программу АО "СЭГРЭС-2" проект по приобретению латунных трубок, его реализация исключена. "АО СЭГРЭС-2" в адрес ГУ "УЭ и ЖХХ по Павлодарской области" было направлено заявление на изменение утвержденной инвестиционной программы по регулируемому виду деятельности "Производство тепловой энергии" (исх. № № 0013-618 ОТ 05.02.2020) с целью исключения из нее мероприятий по приобретению водного экономайзера.	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	108 421,0	0,0
<b>ИТОГО:</b>																		
											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111 947,0	0,0

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"

Асташов В.А.

Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО "СЭГРЭС-2"

Жанпаров А.С.

Исл.: Сейтахметов Р.Е. 8(7187)227510 (добавочный 378)

Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1-ый квартал 2020 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" от 09.08.2019 г. №70 ОД


Показатели эффективности, надежности и качества	план на 2020 г.	факт 1 квартала 2020 г.	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ (проекта)	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100	-	-	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества будет приведена после выполнения инвест. проекта
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"



Асташов В.А.

Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО "СЭГРЭС-2"



Жапаров А.С.

Исп.: Сейтахметов Р.Е. 8(7187)227510 (добавочный 378)

