

Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "Станция Эквистузская ГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за I-ое полугодие 2018 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №32-ОД от 01.03.2018 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) тыс. тенге		Собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план на 2018 год	факт за I полугод. 2018 г.	план на 2018 год	факт за I полугод. 2018 г.	отклонение	причины отклонения	план на 2018 год	факт за I полугод. 2018 г.	отклонение	причины отклонения	план на 2016 год	факт за I полугод. 2018 г.	план на 2016 год	факт за I полугод. 2018 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение Сетового насоса СЭ-800-100-центробежный, сетевой Ту У 29.1-05-785448-015	шт.	2	0	12 489,0	0	12 489,0	0	0	Заклучен договор на поставку 2-х насосов, ожидается поставка в июле месяце	0	0	0	-	0	0	0	0
2	Приобретение насоса на Питательный ПЭ-65-53	шт.	1	0	5 388,0	0	5 388,0	0	0	Проводятся закупочные процедуры	0	0	0	-	0	0	0	0
3	Приобретение электродвигателя на ПЭН ст. №3 типа 4АЗМ630 кВт	шт.	1	0	18 086,0	0	12 359,0	0	0	Проводятся закупочные процедуры	0	0	0	-	0	0	5 727,0	0
					35 963,0		30 236,0	0	0		0	0	0		0	0	5 727,0	0

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"

Тушинский Н.Л.

Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1-ое полугодие 2018 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №32-ОД от 01.03.2018 г.

Показатели эффективности, надежности и качества	план на 2018 год	факт I полугодия 2018 г.	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ (проекта)	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100	-	-	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества будет приведена после выполнения инвест. проекта
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"



Тушинский Н.Л.