

3-78 Общ.пр

Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "СЭЛГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) за 2-ое полугодие 2018 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции" МНЭ РК по Павлодарской области" №32-ОД от 01.03.2018 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество натуральных показателей		Сумма инвестиционной программы (проекты) тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нераспределенная (иная) деятельность	
			план на 2018 год	факт за 2 полугод. 2018 г.	план на 2018 год	факт за 2 полугод. 2018 г.	план на 2018 год	факт за 2 полугод. 2018 г.	отклонение	причины отклонения	план на 2018 год	факт за 2 полугод. 2018 г.	отклонение	причины отклонения	план на 2018 год	факт за 2 полугод. 2018 г.	план на 2018 год	факт за 2 полугод. 2018 г.
1	Приобретение Станового насоса СЭ-800-100-центробежный, сетевой ТУ У 29.1-05-785448-015	шт.	2	2	12 489,0	12 489,0	12 489,0	12 489,0	0,0	Выполнено в полном объеме	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Приобретение насоса на Питательный ПД-65-53	шт.	1	0	5 388,0	0,0	-5 388,0	В соответствии с условиями заключенного договора поставка оборудования ожидается до конца 2018 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Приобретение электродвигателя на ПЭН ст. №3 типа 4АЭМ630 кВт	шт.	1	0	18 086,0	0,0	-12 359,0	Проведены закупочные процедуры. Определен победитель - ТОО "Каналосервис". Цена договора - 8 440 тыс. тенге (по итогам закупочных процедур достигнута экономия). В настоящее время договор находится на стадии оформления и подписания сторонами. Поставка по условиям договора ожидается в течение 120 рабочих дней с даты подписания договора, т.е. ориентировочно в мае 2019 г.	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>ИТОГО:</b>					<b>35 963,0</b>	<b>12 489,0</b>	<b>30 236,0</b>	<b>12 489,0</b>	<b>-17 747,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 727,0</b>	<b>0,0</b>

Председатель Правления АО "СЭЛГРЭС-2"

Тушинский Н.Д.

Исп. Сейтахметов Р.Е.  
Тел. 8(7187)299-378




Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2-ое полугодие 2018 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №32-ОД от 01.03.2018 г.

Показатели эффективности, надежности и качества	план на 2018 год	факт 2 полугодия 2018 г.	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ (проекта)	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100	-	-	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества будет приведена после выполнения инвест. проекта
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"



Тушинский Н.Л.

Исп. Сейтахметов Р.Е.  
Тел. 8(7187)299-378

