

Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "СЭГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) за I-ый квартал 2019 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции" МНЭ РК по Павлодарской области" №32-ОД от 01.03.2018 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) тыс. тенге		Собственные средства			Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план на 2019 год	факт за I кв. 2019 г.	план на 2019 год	факт за I кв. 2019 г.	отклонение	факт за I кв. 2019 г.	план на 2019 год	отклонение	причины отклонения	план на 2019 год	факт за I кв. 2019 г.	план на 2019 год	факт за I кв. 2019 г.	план на 2019 год	факт за I кв. 2019 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Приобретение водного экотомайзера 1 Ст на ГМ-50 на К/а №3	шт.	2	0	53 148,0	0,0	15 118,0	0,0	-15 118,0		0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	38 030,0	0,0	
ИТОГО:											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 030,0	0,0

При согласовании инвестиционной программы на 2019 год от исполнения проекта отказались в пользу более приоритетных мероприятий, направленных на повышение надежности работы оборудования, действующего в производстве тепловой энергии. В течение 2-го квартала 2019 года планируется корректировка инвестиционной программы, в соответствии с которой вместо водного экотомайзера будет включено приобретение латунных труб для подогретителя сырой воды.

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"

Иск. Сейтахметов Р.Е.
Тел. 8(7187)299-378

Берлибаев А.А.

Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1-ый квартал 2019 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №32-ОД от 01.03.2018 г.

Показатели эффективности, надежности и качества	план на 2019 год	факт 1 квартала 2019 г.	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ (проекта)	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100	-	-	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества будет приведена после выполнения инвест. проекта
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"



Берлибаев А.А.

Исп. Сейтахметов Р.Е.
Тел. 8(7187)299-378

