

Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "СЭГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 3-й квартал 2022 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №96-ОД от 05.11.2021 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план на 2022 г.	факт за 3-й квартал 2022 г.	план на 2022 г.	факт за 3-й квартал 2022 г.	план на 2022 г.	факт за 3-й квартал 2022 г.	отклонение	причины отклонения	план на 2022 г.	факт за 3-й квартал 2022 г.	отклонение	причины отклонения	план на 2022 г.	факт за 3-й квартал 2022 г.	план на 2022 г.	факт за 3-й квартал 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке	м	377	39	17 026,0	6 230,0	12 685,0	6 230,0	-6 455,0	Договор № 17-383-0015-1 от 06.04.2022 г. с ТОО "Нефтегаз Строй ПВ" заключен и находится на стадии исполнения. Отклонение факта от плана обусловлено временным недоиспользованием. Работы на участке № 85 (39 м) были выполнены полностью, на участке № 108 (338 м) - частично.	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	4 341,0	0,0
ИТОГО:					17 026,0	6 230,0	12 685,0	6 230,0	-6 455,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	4 341,0	0,0

Заместитель Председателя Правления
по инвестициям и развитию АО "СЭГРЭС-2"



Луныков В.В.

Исп.: Сейтахметов Р.Е.
Тел. 8 (7187) 227 510 (вн.378)



Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 3-й квартал 2022 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №96-ОД от 05.11.2021 г.

Показатели эффективности, надежности и качества	План на 2022 год	Факт за 3-й квартал 2022 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ (проекта)	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	2,23%	-	-	Оценка показателя будет осуществлена после реализации инвестиционного проекта
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	70%	-	-	Оценка показателя будет осуществлена после реализации инвестиционного проекта
Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении, Гкал/ч	1,914 Гкал/ч	-	-	Оценка показателя будет осуществлена после реализации инвестиционного проекта

**Заместитель Председателя Правления
по инвестициям и развитию АО "СЭГРЭС-2"**



Луняков В.В.

Исп. Сейтахметов Р.Е.
Тел. 8 (7187) 227 510 (вн.378)



ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

52251

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-061140013761-20220727-56040852	1.1. Номер учетной системы	33
2. Дата выписки	27.07.2022	2.1. Дата выписки на бумажном носителе	
3. Дата совершения оборота	26.07.2022	4. Исправленный	☐
4.1 Дата		5. Дополнительный	☐
4.2 Номер		5.1 Дата	
4.3 Регистрационный номер		5.2 Номер	
		5.3 Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН	061140013761	6.1 БИН реорганизованного лица		10. Категория поставщика
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица				☐ А Комитент
7. Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "НефтеГазСтрой-ПВ"	7.1 Доля участия		☐ В Комиссионер
8. Адрес места нахождения	140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар ГА, город Павлодар, улица Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом № 6, к.52			☐ С Экспедитор
9. Свидетельство плательщика НДС:				☐ D Лизингодатель
9.1. серия	45001	9.2. Номер	0007614	☐ E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента	☐			☐ F Участник договора о совместной деятельности
11. Дополнительные сведения				☐ G Экспортер
				☐ H Международный перевозчик
				☐ I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе	17	13. ИИК	KZ6296507F0008470752
14. БИК	IRTYKZKA	15. Наименование банка	АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН	000940000220	16.1 БИН реорганизованного лица		20. Категория получателя
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица				☐ A Комитент
17. Получатель	Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС - 2"	17.1 Доля участия		☐ B Комиссионер
18. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз ГА, Солнечная п.а., п. Солнечный, Промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1			☐ C Лизингополучатель
18.1. Код страны	KZ			☐ D Участник договора о совместной деятельности
19. Дополнительные сведения				☐ E Государственное учреждение
				☐ F Нерезидент
				☐ G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
				☐ H Доверитель
				☐ I Розничная реализация
				☐ J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель		26. Грузополучатель	
25.1 ИИН/БИН	061140013761	26.1 ИИН/БИН	000940000220
25.2 Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "НефтеГазСтрой-ПВ"	26.2 Наименование	Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС - 2"
25.3 Адрес отправки	140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар ГА, город Павлодар, улица Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом № 6, к.52	26.3 Адрес доставки	Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз ГА, Солнечная п.а., п. Солнечный, Промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1
		26.4 Код страны	KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3. Номер <u>667234/2022/1</u>	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4. Дата <u>06.04.2022</u>	30.1 Номер
28. Условия оплаты по договору <u>безналичный расчет</u>		30.2 Дата
29. Способ отправления <u>99</u>		31. Пункт назначения
		31.1. Условия поставки <u>XXX</u>

Раздел Ф. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер <u>33</u>
	32.2 Дата <u>26.07.2022</u>

Раздел Г. Данные по товарам, работам, услугам

33.		33.1 Код валюты <u>KZT</u>										33.2 Курс валюты						
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы теплоизоляционные. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (рег. № №85, 107, 108) на промышленной площадке, согласно технической спецификации. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (до поста ЭЦ			Работа	1	2167148.15	2167148.15			2167148.15	12%	260057.78	2427205.93			1	

		рег. № 108).														
2	6	Работы теплоизоляции. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (рег. № №85, 107, 108) на промышленной площадке, согласно технической спецификации. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (вдоль дороги рег. № 107).		Работ а	1	8524026.00	8524026.00		8524026.00	12%	10228 83.12	9546909.12			1	
						Всего по счету:	10691174.15	0.00	10691174.15		12829 40.90	11974115.05				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

/RZodJSDWnedgXEMazgjiH97mJozunuyvgnOL0BXY3S
Z42vUZES3ga7TK5QVWI00U
N/9LRD+YKyj11iAmrJgGXw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

МУСАБАЕВ КАМАЛБЕК ЖАРМАГАМБЕТОВИЧ

000940000220

Заказчик

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 667234/2022/1 от 06.04.2022 г.

Номер
документа

Дата составления

33

26.07.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы теплоизоляционные. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (рег. №№85, 107, 108) на промышленной площадке, согласно технической спецификации. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (до поста ЭЦ рег.108).		Акт выполненных работ №1 от 26.07.2022 г.	Работа	1	2 427 205,93	2 427 205,93	260 057,78
1	Работы теплоизоляционные. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (рег. №№85, 107, 108) на промышленной площадке, согласно технической спецификации. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (вдоль дороги рег. № 107).		Акт выполненных работ №2 от 26.07.2022 г.	Работа	1	9 546 909,12	9 546 909,12	1 022 883,12
Итого					1	x	11 974 115,05	1 282 940,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Заместитель
Председателя
Правления по
инвестициям и
развитию
_____должность

Луняков В.В.

расшифровка подписи

подпись

26.07.2022

Принял Заказчик

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

M.П.

Сдал (Исполнитель)

Директор

Мусабаев К.Ж.

расшифровка подписи

подпись

М.П.

Алексеев

Teen

Васильев



11

Заказчик: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
 Подрядчик: ТОО "НефтеГазСтрой-ПВ"
 Договор: № 667234/2022/1 от 06.04.2022 г

Форма 2В

Наименование стройки - Работы теплоизоляционные.

Наименование объекта - Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (вдоль дороги рег. № 107).

Акт выполненных работ № 2 от 26 июля 2022 г.

на Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (вдоль дороги рег. № 107).

(наименование работ и затрат)

инв. № 14043

Основание: Смета № 2.

Составлен(а) в текущих ценах на 16.05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	12
Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1											
1	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной. Демонтаж из стали оцинкованной толщ. 0,7 мм: Ф 426х6, дл. 822 м. НП - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	40,15	1950,42 1831,43	118,99 13,07	78309,36 73531,91	4777,45 524,76	--	56283,07 10767,43	145359,86
2	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой. Демонтаж. НП - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	2,77	18619,17 17263,68	1355,49 605,14	51575,10 47820,39	3754,71 1676,24	--	37617,43 7135,41	96327,94
3	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука /прим/ Ф 426х6 толщ. 25 мм НП - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	812,95	2868,21 1256,64	192,16 86,74	2331711,32 1021585,49	156216,47 70515,28	1153909,36	829997,56 252933,13	3414642,00
4	234-304-0107 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 25 мм СП - 8%	м2	894,245	6852,00 --	-- --	6127366,74 --	-- --	6127366,74 --	-- 490189,34	6617556,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	414-103-0201 РСНБ РК 2022	Металл листовой. Погрузка <i>СП - 8%</i>	т	0,23	861,00	--	198,03	--	--	--	213,87
8	414-103-0202 РСНБ РК 2022	Металл листовой. Разгрузка <i>СП - 8%</i>	т	0,23	861,00	--	198,03	--	--	15,84	213,87
9	411-101-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км <i>СП - 8%</i>	т*км	0,69	213,00	--	146,97	--	--	15,84	158,73
10	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка <i>СП - 8%</i>	т	0,39057	924,00	--	360,89	--	--	11,76	389,76
11	412-101-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км. (Перевозка демонтированных минеральных ват на полигон Общества) <i>СП - 8%</i>	т*км	3,12456	52,00	--	162,48	--	--	28,87	175,48
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге							13,00	10275038,00
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				1142938,00				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					164749,00			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					72716,00			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						7281276,00		
- Перевозка грузов			Тенге				1066,40				
- Накладные расходы			Тенге							923898,00	
- Сметная прибыль			Тенге							761111,00	
Итого с учетом понижающего коэффициента			Тенге	0,82958583667							8 524 026,00
НДС, 12%			Тенге								1 022 883,12
Всего по акту с НДС			Тенге								9 546 909,12

Заказчик:

Заместитель Председателя Правления
по инвестициям и развитию
АО "Станция Элеваторная ГРЭС-2"

Дуняков В.В.



Подрядчик:

Директор
ООО "НефтеГазСтрой-ПВ"

Мусабаев К.Ж.



Мусабаев К.Ж.
Мусабаев К.Ж.
Мусабаев К.Ж.

Наименование стройки - Работы теплоизоляционные.
 Наименование объекта - Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (до поста ЭЦ рег. № 108).
 Заказчик: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
 Подрядчик: ТОО "НефтеГазСтрой-ПВ"
 Договор № 667234/2022/1 от 06.04.2022 г

Акт выполненных работ № 1 от 26 июля 2022 г.

на Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (до поста ЭЦ рег. № 108).

(наименование работ и затрат)

инв. № 040 5000

Основание: Смета № 3.

Составлен(а) в текущих ценах на 16.05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1											
1	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	"Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной. Демонтаж из стали оцинкованной толщ. 0,7 мм: Ф 325х6, дл. 30 м, Ф 159х6, дл. 60 м, Ф 273х6, дл. 248 м. НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	442,97	1950,42 1831,43	118,99 13,07	863977,55 811268,55	52709,00 5789,62	--	620964,21 118795,69	1603737,45
2	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой. Демонтаж. НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	28,65	18619,17 17263,68	1355,49 605,14	533439,22 494604,43	38834,79 17337,26	--	389075,59 73801,25	996316,07
8	414-103-0201 РСНБ РК 2022	Металл листовой. Погрузка СП - 8%	т	2,52	861,00 --	--	2169,72 --	--	--	-- 173,58	2343,30
9	414-103-0202 РСНБ РК 2022	Металл листовой. Разгрузка СП - 8%	т	2,52	861,00 --	--	2169,72 --	--	--	-- 173,58	2343,30
10	411-101-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км СП - 8%	т·км	7,56	213,00 --	--	1610,28 --	--	--	-- 128,82	1739,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	4,03965	924,00	--	3732,64	--	--	--	4031,25
		СП - 8%			--	--	--	--	--	298,61	
12	412-101-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км. (Перевозка демонтированных минеральных ват на полигон Общества)	т·км	32,3172	52,00	--	1680,49	--	--	--	1814,93
		СП - 8%			--	--	--	--	--	134,44	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге								2612325,40
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1305872,98				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					91543,79			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23126,88			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Перевозка грузов	Тенге				11362,85				
		- Накладные расходы	Тенге							1010039,80	
		- Сметная прибыль	Тенге							193505,97	
		Итого с учетом понижающего коэффициента	Тенге	0,82958583667							2 167 148,15
		НДС, 12%	Тенге								260 057,78
		Всего по акту с НДС	Тенге								2 427 205,93

Заказчик:

Заместитель Председателя Правления
по инвестициям и развитию
АО "Станция Омбыбузская ГРЭС-2"
Луныков В.В.



Подрядчик:

Директор
ТОО "НефтеГазСтрой-ПВ"

Мусабаев К.Ж.



Шарипов
Мусабаев К.Ж.

Луныков В.В.

Ахметжанов
Бакир Б.Б.

В. Луныков, Ч.Курманов

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

№ 2435

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер <u>ESF-061140013761-20220811-81194543</u>		1.1. Номер учетной системы <u>36</u>	
2. Дата выписки <u>11.08.2022</u>	2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота <u>10.08.2022</u>	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН <u>061140013761</u>		6.1 БИН реорганизованного лица		10. Категория поставщика	
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица				☐ А Комитент ☐ В Комиссионер ☐ С Экспедитор ☐ D Лизингодатель ☐ E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП ☐ F Участник договора о совместной деятельности ☐ G Экспортер ☐ H Международный перевозчик ☐ I Доверитель	
7. Поставщик <u>Товарищество с ограниченной ответственностью "НефтеГазСтрой-ПВ"</u>		7.1 Доля участия			
8. Адрес места нахождения <u>140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар ГА, город Павлодар, улица Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом № 6, к.52</u>					
9. Свидетельство плательщика НДС:					
9.1. серия <u>45001</u>		9.2. Номер <u>0007614</u>			
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐					
11. Дополнительные сведения					

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе <u>17</u>	13. ИИК <u>KZ6296507F0008470752</u>
14. БИК <u>IRTYKZKA</u>	15. Наименование банка <u>АО "ForteBank"</u>

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН <u>000940000220</u>		16.1 БИН реорганизованного лица		20. Категория получателя	
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица				☐ А Комитент ☐ В Комиссионер ☐ С Лизингополучатель ☐ D Участник договора о совместной деятельности ☐ E Государственное учреждение ☐ F Нерезидент ☐ G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП ☐ H Доверитель ☐ I Розничная реализация ☐ J Физ. лицо	
17. Получатель <u>Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС - 2"</u>		17.1 Доля участия			
18. Адрес места нахождения <u>Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз ГА, Солнечная п.а., п. Солнечный, Промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1</u>					
18.1. Код страны <u>KZ</u>					
19. Дополнительные сведения					

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель		26. Грузополучатель	
25.1 ИИН/БИН <u>061140013761</u>	25.2 Наименование <u>Товарищество с ограниченной ответственностью "НефтеГазСтрой-ПВ"</u>	26.1 ИИН/БИН <u>000940000220</u>	26.2 Наименование <u>Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС - 2"</u>
25.3 Адрес отправки <u>140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар ГА, город Павлодар, улица Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом № 6, к.52</u>		26.3 Адрес доставки <u>Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз ГА, Солнечная п.а., п. Солнечный, Промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1</u>	
		26.4 Код страны <u>KZ</u>	

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3. Номер <u>667234/2022/1</u>	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4. Дата <u>06.04.2022</u>	30.1 Номер
		30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору <u>безналичный расчет</u>		31. Пункт назначения
29. Способ отправления <u>99</u>		
		31.1. Условия поставки <u>XXX</u>

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер <u>36</u>
	32.2 Дата <u>10.08.2022</u>

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты <u>KZT</u>	33.2 Курс валюты
-----	----------------------------	------------------

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма								
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы теплоизоляционные. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (рег. № №85, 107, 108) на промышленной площадке, согласно технической спецификации. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (до поста ЭЦ			Работа	1	1378230.77	1378230.77			1378230.77	12%	165387.69	1543618.46			1	

		рег. № 108).														
2	6	Работы теплоизоляционные. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (рег. № №85, 107, 108) на промышленной площадке, согласно технической спецификации. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (вдоль дороги рег. № 107).			Работа	1	7466558.74	7466558.74		7466558.74	12%	895987.05	8362545.79			1
							Всего по счету:	8844789.51	0.00	8844789.51		1061374.74	9906164.25			

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

M0zQa9RpFpylU+jslrKZlgzXwvQ6GyyFxV9zTm4hCo/Xe
FM1icBa+W51eBTM6o4v
NFtrnRabw9NyEWUP8br6xQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

МУСАБАЕВ КАМАЛБЕК ЖАРМАГАМБЕТОВИЧ

ИИН/БИН

000940000220

061140013761

Заказчик

Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС - 2", Республика Казахстан, Павлодарская область,
Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п. Солнечный, Промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель

Товарищество с ограниченной ответственностью "НефтеГазСтрой-ПВ", Республика Казахстан,
Павлодарская область, Павлодар ГА, город Павлодар, улица Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом № 6

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 667234/2022/1 от 06.04.2022 г.

Номер документа	Дата составления
36	10.08.2022

инв. 14040

14043

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы теплоизоляционные. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (рег. №№85, 107, 108) на промышленной площадке, согласно технической спецификации. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (до поста ЭЦ рег.108).		Акт выполненных работ №2 от 10.08.2022 г.	Работа	1	1 543 618,46	1 543 618,46	165 387,69
1	Работы теплоизоляционные. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (рег. №№85, 107, 108) на промышленной площадке, согласно технической спецификации. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (вдоль дороги рег. № 107).		Акт выполненных работ №3 от 10.08.2022 г.	Работа	1	8 362 545,79	8 362 545,79	895 987,05
Итого					1	x	9 906 164,25	1 061 374,74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)

Директор
должность

подпись

Мусабаев К.Ж.

расшифровка подписи

М.П.



Принял (Заказчик)

Заместитель
Председателя
Правления по
инвестициям и
развитию
должность

подпись

Луныков В.В.

расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

10.08.2022

М.П.



Сделано (Сделано)

Сделано (Сделано)

52435

Заказчик: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Подрядчик: ТОО "НефтеГазСтрой-ПВ"

Договор № 667234/2022/1 от 06.04.2022 г

Форма 2В

Наименование строй: Работы теплоизоляционные.

Наименование объект: Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (вдоль дороги рег. № 107).

Акт выполненных работ № 3 от 10 августа 2022 г.

на Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (вдоль дороги рег. № 107).

(наименование работ и затрат)

исх. № 14043

Основание: Смета № 2.

Составлен(а) в текущих ценах на 16.05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1											
5	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности покрытия	814,95	3582,09	198,32	2919224,25	161620,88	270066,29	1904016,58	5209103,36
					3052,38	21,78	2487537,08	17749,61		385862,53	
6	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм СП - 8%	т	5,5677384	630491,00	--	3510409,00	--	3510409,00	--	3791241,67
					--	--	--	--		280832,72	
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге								9000345,00
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				2487537,00				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					161621,00			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					17750,00			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						3780475,00		
- Накладные расходы			Тенге							1904017,00	
- Сметная прибыль			Тенге							666695,00	
Итого с учетом понижающего коэффициента			Тенге	0,82958583667							7 466 558,74
НДС, 12%			Тенге								895 987,05
Всего по акту с НДС			Тенге								8 362 545,79



Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
по инвестициям и развитию
АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Пуняков В.В.

Подрядчик:
Директор
ТОО "НефтеГазСтрой-ПВ"

Мусабаев К.Ж.



Заказчик: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Подрядчик: ТОО "НефтеГазСтрой-ПВ"

Договор: № 667234/2022/1 от 06.04.2022 г.

Наименование объекта - Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (до поста ЭЦ рег. № 108).

Акт выполненных работ № 2 от 10 августа 2022 г.

на Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (до поста ЭЦ рег. № 108).

(наименование работ и затрат)

инв. № 14040

Основание: Смета № 3.

Составлен(а) в текущих ценах на 16.05.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кoeffициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1											
3	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука /прим/ Ф 325х6, дл. 30 м. - толщ. 25 мм, Ф 159х6, дл. 60 м, Ф 273х6, дл. 248 м. - толщ. 19 мм НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	160,085	2868,21 1256,64	192,16 86,74	459157,40 201169,21	30761,93 13885,77	227226,26	163441,98 49807,25	672406,63
4	234-304-0106 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм СП - 8%	м2	176,0935	5200,00 --	-- --	915686,20 --	-- --	915686,20	-- 73254,90	988941,10
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге								1661348,00
В ТОМ ЧИСЛЕ:			Тенге								
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				201169,00				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					30762,00			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					13886,00			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						1142912,00		
- Накладные расходы			Тенге							163442,00	
- Сметная прибыль			Тенге							123062,00	
Итого с учетом понижающего коэффициента			Тенге	0,82958583667							1 378 230,77
НДС, 12%			Тенге								165 387,69
Всего по акту с НДС			Тенге								1 543 618,46



Заместитель Председателя Правления
по инвестициям и развитию
АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Луизков В.В.

Подрядчик:
Директор
ТОО "НефтеГазСтрой-ПВ"

Мусабаев К.Ж.

