

Информация АО "СЭГРЭС-2" об исполнении инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 1-й квартал 2023 года, утвержденной Приказом РГУ "ДКРЕМ по Павлодарской области" от 05.11.2021 г. № 96-ОД

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			План на 2023 год	Факт за 1-й кв. 2023 года	План на 2023 год	Факт за 1-й кв. 2023 года	План на 2023 год	Факт за 1-й кв. 2023 года	отклонение	Причины отклонения	План на 2023 год	Факт за 1-й кв. 2023 года	Отклонение	Причины отклонения	План на 2023 год	Факт за 1-й кв. 2023 года	План на 2023 год	Факт за 1-й кв. 2023 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение запорной арматуры на трубопроводы тепловой сети	шт.	8	0	7 061,0	0,0	7 061,0	0,0	-7 061,0	Временное недоосвоение. Договор на исполнении.	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке	метр	219	0	8 571,0	0,0	5 624,0	0,0	-5 624,0	Временное недоосвоение. Проводятся закупочные процедуры.	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	2 947,0	0,0
ИТОГО:					15 632,0	0,0	12 685,0	0,0	-12 685,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	2 947,0	0,0

Заместитель Председателя Правления
по инвестициям и развитию



Луникаев В.В.

Исп.: Сентахметов Р.Е. 8(7187)227510 (добавочный 378)



Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация АО "СЭГРЭС-2" об исполнении инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 1-й квартал 2023 года, утвержденной Приказом РГУ "ДКРЕМ по Павлодарской области" от 05.11.2021 г. № 96-ОД

Показатели эффективности, надежности и качества	План на 2023 год	Факт за 1-й кв. 2023 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ (проекта)	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	Показатель не утверждался
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	Показатель не утверждался
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	Показатель не утверждался
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении, Гкал/ч	1,043 Гкал/ч	-	-	Оценка показателя будет осуществлена после реализации инвестиционного проекта

Заместитель Председателя Правления
по инвестициям и развитию



Луняков В.В.

Исп.: Сеитахметов Р.Е. 8(7187)227510 (добавочный 378)

