

**Отчет об исполнении АО "СЭГРЭС-2" инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 2-й квартал 2023 года, утвержденной совместным приказом РГУ "ДКРЕМ по Павлодарской области" от 05.11.2021 г. №96-Од и ГУ "УЭиЖКХ Павлодарской области" от 04.11.2021 г. №88-Од (начало)**

**АО "СЭГРЭС-2", "Производство тепловой энергии"**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге (за 1-е полугодие)*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Производство тепловой энергии, п. Солнечный	Приобретение запорной арматуры на трубопроводы тепловой сети	Гкал	план 41 339 (из них: реализация на сторону - 25 726)	факт 40 691 (из них: реализация на сторону - 16 897)	2023 год	679 857	7 061	0	-7 061	Временное неисполнение. Перед закупочными процедурами было проведено повторное маркетинговое исследование, в результате чего стоимость запорной арматуры увеличилась. В адрес ДКРЕМ письмом № 0013-3527 от 26.05.2023 г. была направлена на согласование скорректированная инвестиционная программа, в которой учтено изменение стоимости запорной арматуры, срок исполнения документа - до 31.07.2023 г. Таким образом, утверждение скорректированной инвестиционной программы ожидается в августе 2023 года, после чего будут проведены закупочные процедуры.
2		Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке		8 571	0						-8 571

Примечание:

\* - данные о прибылях и убытках приведены на основании предварительной финансовой отчетности

Заместитель Председателя Правления АО "СЭГРЭС-2" по инвестициям и развитию

Исп.: Бакыт Е.Б. 8(7187)227510 (добавочный 608)



Луняков В.В.

**Отчет об исполнении АО "СЭГРЭС-2" инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 2-й квартал 2023 года, утвержденной совместным приказом РГУ "ДКРЕМ по Павлодарской области" от 05.11.2021 г. №96-ОД и ГУ "УЭиЖКХ Павлодарской области" от 04.11.2021 г. №88-ОД (продолжение)**

**АО "СЭГРЭС-2", "Производство тепловой энергии"**

№ п/п	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
	Амортизация	Прибыль				Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года			Факт текущего года
			13	14	15										
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1. Приобретение запорной арматуры на трубопроводы тепловой сети	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Оценка показателя будет осуществлена позднее производственно-техническим управлением и предоставлена в составе годового отчета по исполнению инвестиционной программы.
2. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке	0	0	0	0	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	-	Оценка показателя будет осуществлена позднее производственно-техническим управлением и предоставлена в составе годового отчета по исполнению инвестиционной программы.

Заместитель Председателя Правления АО "СЭГРЭС-2" по инвестициям и развитию

Исп.: Бакыт Е.Б. 8(7187)227510 (добавочный 608)

Луныков В.В.