

Отчет об исполнении АО "СЭГРЭС-2" инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 1-е полугодие 2023 года, утвержденной совместным приказом РГУ "ДКРЕМ по Павлодарской области" от 05.11.2021 г. №96-ОД и ГУ "УЭиЖКХ Павлодарской области" от 04.11.2021 г. №88-ОД (начало)

АО "СЭГРЭС-2". "Производство тепловой энергии"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге (за 1-е полугодие)*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Производство тепловой энергии, п. Солнечный	Приобретение запорной арматуры на трубопроводы тепловой сети	Гкал	план 41 339 (из них: реализация на сторону - 25 726)	факт 40 691 (из них: реализация на сторону - 16 897)	2023 год	679 857	7 061	0	-7 061	Временное неисполнение. Перед закупочными процедурами было проведено повторное маркетинговое исследование, в результате чего стоимость запорной арматуры увеличилась. В адрес ДКРЕМ письмом № 0013-3527 от 26.05.2023 г. была направлена на согласование скорректированная инвестиционная программа, в которой учтено изменение стоимости запорной арматуры, срок исполнения документа - до 31.07.2023 г. Таким образом, утверждение скорректированной инвестиционной программы ожидается в августе 2023 года, после чего будут проведены закупочные процедуры.
2		Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке		8 571	0			-8 571	Временное неисполнение. Проведены закупочные процедуры, определен победитель, заключен договор. Согласно заключенному договору № 807610/2023/1 от 20.03.2023 г. контрагент ТОО "Нефтегаз Строй ПВ" приступил к работе. Срок окончания работ - до октября 2023 года.		

Примечание:

* - данные о прибылях и убытках приведены на основании предварительной финансовой отчетности

Заместитель Председателя Правления АО "СЭГРЭС-2" по инвестициям и развитию

Исп.: Бакыт Е.Б. 8(7187)227510 (добавочный 608)

Луняков В.В.

Отчет об исполнении АО "СЭГРЭС-2" инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 1-е полугодие 2023 года, утвержденной совместным приказом РГУ "ДКРЕМ по Павлодарской области" от 05.11.2021 г. №96-ОД и ГУ "УЭиЖКХ Павлодарской области" от 04.11.2021 г. №88-ОД (продолжение)

АО "СЭГРЭС-2", "Производство тепловой энергии"

№ п/п	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
	Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
			13	14										
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1. Приобретение запорной арматуры на трубопроводы тепловой сети	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке	0	0	0	0	-	-	-	-	70%	-	-	-	-	-

Заместитель Председателя Правления АО "СЭГРЭС-2" по инвестициям и развитию



Луныков В.В.

Исп.: Бакыт Е.Б. 8(7187)227510 (добавочный 608)

