

2.1 тармағына сәйкес «№3 ст. энергоблоқты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» жобасын дайындау және іске асыру жоспар-кестесінің орындалуы бойынша есебі

Тяньцзинь қаласынан жабдықтардың 1 партиясын тасымалдау.

2022 жылдың 17 ақпанында «ЕГРЭС-2 ст.»АҚ аумағына Тяньцзинь қаласынан салмағы 20,3 тонна бірінші топтама жабдығы жеткізілді. Қойма толығымен босатылды.

Цзининь қаласынан жабдықтардың 2 партиясын тасымалдау.

2022 жылдың 03 тамызында Цзининь қаласынан 2 164 тонна жабдықты жөнелту аяқталды. Қойма толығымен босатылды. 2023 жылдың 01 ақпанында Цзининь қаласынан станцияға жабдықты толық көлемде жеткізу аяқталды.

Харбин қаласынан жабдықтардың 3 партиясын тасымалдау.

- Харбин қаласында сақталған жабдық екі партияға бөлінген.
- Салмағы 3 723 тн I партияның жабдығы кедергісіз әкетіледі.
- "Амур Сириус Энерджи ЕРС" ҚБК талаптары бойынша мәселелер реттелгенге дейін 1 874 тн салмағы бар II партияның жабдығы қоймада қалады.

* 2023 жылдың 09 наурызында салмағы 3 723,2 тн I партия жабдықтарын жөнелту басталды.

2023 жылдың 01 желтоқсанында "ЕГРЭС-2 ст."АҚ – на 430-дан 423 жүк орны, салмағы 3 723 тн-дан 3 456 тн (92,8%) түсірілді, қалғаны жолда, Харбин қ. I партиясын жеткізудің күтілетін аяқталуы - 2023 жылғы желтоқсан.

Жиыны:

ҚХР - дағы жалпы көлемнен 7 781 тн-дан станцияға әкелінгені – 5 641,14 тн (72,5%), жолда 266,41 тн (3,4%), ҚХР-дағы қалдық 1 874 тн (24,1%) құрайды.

Салмағы 1 874 тонна болатын II партия Харбин қ. қоймада "Амур Сириус Энерджи ЕРС" ҚБК-ның талаптары бойынша мәселелер шешілгенге дейін қалады.