

**Отчет по исполнению План-графика подготовки и реализации проекта
«Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой
энергоблока ст. № 3» в соответствии с пунктом 2.1**

Перевозка 1 партии оборудования г. Тяньцзинь

17 февраля 2022 года на территорию АО «СЭГРЭС-2» доставлено оборудование первой партии весом 20,3 тонн из г. Тяньцзинь. Склад полностью освобожден.

Перевозка 2 партии оборудования г. Цзининь

03 августа 2022 года завершена отгрузка 2 164 тн оборудования из г. Цзининь. Склад полностью освобожден. 01 февраля 2023г. завершена доставка оборудования из г. Цзининь на станцию в полном объеме.

Перевозка 3 партии оборудования г. Харбин

- Хранящееся в г. Харбин оборудование разделено на две партии.
- Оборудование Партии I весом 3 723 тн – будет вывозиться беспрепятственно
- Оборудование Партии II весом 1 874 тн остается на складе до урегулирования вопросов по претензии КОО «Амур Сириус Энерджи ЕРС»
- .

09 марта 2023г. начата отгрузка оборудования Партии I весом 3 723,2 тн.

На 01 декабря 2023г. в АО «СЭГРЭС-2» разгружено 423 грузовых места из 430, весом 3 456 тн из 3 723 тн (92,8%), остальное в пути, ожидаемое окончание доставки Партии I г. Харбин – декабрь 2023г.

Итого:

Из общего объема в КНР в 7 781 тн привезено на станцию – 5 641,14 тн (72,5%), в пути находится 266,41 тн (3,4%), остаток в КНР составляет 1 874 тн (24,1%).

Партия II весом 1 874 тн остается на складе в г. Харбин до урегулирования вопросов по претензии КОО «Амур Сириус Энерджи ЕРС».