

2.1 тармағына сәйкес «№3 ст. энергоблокты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» жобасын дайындау және іске асыру жоспар-кестесінің орындалуы бойынша есебі

Тяньцзинь қаласынан жабдықтардың 1 партиясын тасымалдау.

2022 жылдың 17 ақпанында «ЕГРЭС-2 ст.»АҚ аумағына Тяньцзинь қаласынан салмағы 20,3 тонна бірінші топтама жабдығы жеткізілді. Қойма толығымен босатылды.

Цзининь қаласынан жабдықтардың 2 партиясын тасымалдау.

2022 жылдың 03 тамызында Цзининь қаласынан 2 164 тонна жабдықты жөнелту аяқталды. Қойма толығымен босатылды. 2023 жылдың 01 ақпанында Цзининь қаласынан станцияға жабдықты толық көлемде жеткізу аяқталды.

Харбин қаласынан жабдықтардың 3 партиясын тасымалдау.

- Харбин қаласында сақталған жабдық екі партияға бөлінген.
- Салмағы 3 723 тн I партияның жабдығы - кедергісіз әкетіледі.
- Жабдықтар жеткізушісінің талаптары бойынша мәселелер реттелгенге дейін 1 874 тн салмағы бар II партияның жабдығы қоймада қалады.

* 2023 жылдың 09 наурызында салмағы 3 723,2 тн I партия жабдықтарын жөнелту басталды.

2024 жылғы 27 ақпанда «ЕГРЭС-2 ст.»АҚ-да 430-дан 430 жүк орны, салмағы 3 723 тоннадан 3 723 тонна (100%) түсірілді. Харбин қаласының I партиясының жабдықтарын станцияға жеткізу толық көлемде аяқталды.

Жиыны:

ҚХР - дағы жалпы көлемнен 7 781 тн-дан станцияға әкелінгені – 5 907 тн (75%), ҚХР-дағы қалдық 1 874 тн (24,1%) құрайды.

Салмағы 1 874 тонна болатын II партия Харбин қ. қоймада жеткізушінің талаптары бойынша мәселелер реттелгенге дейін қалады.

Жеткізушінің талабы туралы мәселені шешу үшін заң кеңесшісі және шығындардың заңдылығы мен дәлелденуін қарау мақсатында тәуелсіз аудиторлық компания тартылды.

Талап аудиторларынан қорытынды/есеп алғаннан кейін жеткізушінің шығындарын өтеу және жабдықтың қалған бөлігін кейіннен әкету туралы шешім қабылданады.