

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "СЭГРЭС-2" по производству тепловой энергии за 1-й квартал 2024 года, утвержденной совместным приказом РГУ "ДКРЕМ по Павлодарской области" от 05.11.2021 г. №96-ОД и ГУ "УЭиЖКХ Павлодарской области" от 04.11.2021 г. №88-ОД (скорректирована совместным приказом РГУ ДКРЕМ по Павлодарской области от 31.07.2023 г. № 64 ОД и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области» от 01.08.2023 № 51-ОД) (начало)

АО "СЭГРЭС-2", "Производство тепловой энергии"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге за 1 квартал 2024 г. (по предварительным данным финансовой отчетности)	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвест. программы (проекта)		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Производство тепловой энергии, п. Солнечный	Приобретение РОУ-13/6 ата, 390/190	Гкал	план 75 339 (из них: реализация на сторону - 43 537)	факт 69 694 (из них: реализация на сторону - 41 540)	1 кв 2024 г.	5 318 622	22 085	0	-22 085	Отклонение обусловлено временным недоосвоением. Для реализации проекта был заключен договор №924797/2023/1 от 29.12.2023 г. с консорциумом в составе ТОО "СтандартЭнерго KZ" и ТОО "СТРОЙИНДУСТРИЯ". Срок поставки - до конца 2024 года. Сумма договора в части поставки требуемого оборудования - 23 621 тыс. тенге без НДС. Договор находится на исполнении.

**Заместитель Председателя Правления
по инвестициям и развитию АО "СЭГРЭС-2"**

Исп.: Сейтахметов Р.Е.
8(7187)227510 (добавочный 378)

Аубакиров Б.Н.

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "СЭГРЭС-2" по производству тепловой энергии за 1-й квартал 2024 года, утвержденной совместным приказом РГУ "ДКРЕМ по Павлодарской области" от 05.11.2021 г. №96-ОД и ГУ "УЭиЖКХ Павлодарской области" от 04.11.2021 г. №88-ОД (скорректирована совместным приказом РГУ ДКРЕМ по Павлодарской области от 31.07.2023 г. № 64 ОД и ГУ «Управление энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области» от 01.08.2023 № 51-ОД)
(продолжение)

АО "СЭГРЭС-2", "Производство тепловой энергии"

№ п/п	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
	Амортизация	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года*	Факт прошлого года	Факт текущего года*	План	Факт*	Факт прошлого года	Факт текущего года*		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Приобретение РОУ-13/6 ата, 390/190	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Оценка показателя будет осуществлена позднее производственно-техническим управлением и предоставлена в составе годового отчета по исполнению инвестиционной программы.

* Фактические значения по физическому износу ОС, уровню расхода сырья, нормативных потерь, аварийности будут рассчитаны дополнительно и предоставлены в составе отчета по исполнению инвестиционной программы за 2024 год.

Заместитель Председателя Правления
по инвестициям и развитию АО "СЭГРЭС-2"



Аубакиров Б.Н.

Исл.: Сейтахметов Р.Е.
8(7187)227510 (добавочный 378)

