

**Отчет об исполнении АО "СЭГРЭС-2" инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 2-ой квартал 2024 года (нарастающим итогом), утвержденной совместным приказом РГУ "ДКРЕМ по Павлодарской области" от 05.11.2021 г. №96-ОД и ГУ "УЭИЖКХ Павлодарской области" от 04.11.2021 г. №88-ОД (начало)**

**АО "СЭГРЭС-2", "Производство тепловой энергии"**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге						
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге (за 1-е полугодие)*	Отклонение			
	3	4	план	факт	9	10	11	12	
1	Производство тепловой энергии, п. Солнечный	Гкал	5	6	8	9	10	11	12
	Приобретение РОУ-13/6 ата, 390/190-С на ПОК	Гкал	план 39 887 (из них: реализация на сторону - 26 779)	факт 39 699 (из них: реализация на сторону - 24 331)	9 659 718	22 085	0	-22 085	Отклонение обусловлено временным недоосвоением. Для реализации проекта был заключен договор №924797/2023/1 от 29.12.2023 г. с консорциумом в составе ТОО "Стандарт-Энерго КЗ" и ТОО "СТРОЙИНДУСТРИЯ". Срок поставки - до конца 2024 года. Договор находится на исполнении.

Примечание:

\* - данные о прибылях и убытках приведены на основании предварительной финансовой отчетности за 1 полугодие 2024 года.

**Заместитель Председателя Правления АО "СЭГРЭС-2" по инвестициям и развитию**



**Аубакиров Б.Н.**



Исл.: Сейтахметов Р.Е. 8(7187)227510 (добавочный 378)

Отчет об исполнении АО "СЭГРЭС-2" инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 2-ой квартал 2024 года (нарастающим итогом), утвержденной совместным приказом РГУ "ДКРЕМ по Павлодарской области" от 05.11.2021 г. №96-ОД и ГУ "УЭИЖКХ Павлодарской области" от 04.11.2021 г. №88-ОД (продолжение)

АО "СЭГРЭС-2", "Производство тепловой энергии"

№ п/п	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)	
	Собственные средства		Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
	Амортизация	Прибыль		Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года			
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Приобретение РОУ-13/6 ата, 390/190-С на ПОК	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Оценка показателя будет осуществлена позднее производственно-техническим управлением и представлена в составе годового отчета по исполнению инвестиционной программы.

Заместитель Председателя Правления АО "СЭГРЭС-2" по инвестициям и развитию

Исп.: Сейтахметов Р.Е. 8(7187)227510 (добавочный 378)

Аубакиров Б.Н.