

**Отчет по исполнению План-графика подготовки и реализации проекта  
«Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой  
энергоблока ст. № 3»  
(по состоянию на 03.09.2024 г.)**

**1. Поставка оборудования по Проекту на технологических решениях  
КНР**

**Перевозка 1 партии оборудования г. Тяньцзинь**

17 февраля 2022 года на территорию АО «СЭГРЭС-2» доставлено оборудование первой партии весом 20,3 тонн из г. Тяньцзинь. Склад полностью освобожден.

**Перевозка 2 партии оборудования г. Цзининь**

03 августа 2022 года завершена отгрузка 2 164 тн оборудования из г. Цзининь. Склад полностью освобожден. 01 февраля 2023г. завершена доставка оборудования из г. Цзининь на станцию в полном объеме.

**Перевозка 3 партии оборудования г. Харбин**

- Хранящееся в г. Харбин оборудование разделено на две партии.
- Оборудование Партии I весом 3 723 тн – вывозится беспрепятственно
- Оборудование Партии II весом 1 874 тн остается на складе до урегулирования вопросов по претензии поставщика оборудования.

09 марта 2023г. начата отгрузка оборудования Партии I весом 3 723,2 тн.

На 27 февраля 2024г. в АО «СЭГРЭС-2» разгружено 430 грузовых места из 430, весом 3 723 тн из 3 723 тн (100%). Доставка оборудования Партии I г. Харбин на станцию завершена в полном объеме.

**Итого:**

Из общего объема в КНР в 7 781 тн привезено на станцию – 5 907 тн (75%), остаток в КНР составляет 1 874 тн (24,1%).

Партия II весом 1 874 тн остается на складе в г. Харбин до урегулирования вопросов по претензии поставщика.

Для решения вопроса о претензии поставщика привлечены юридический консультант и независимая аудиторская компания с целью рассмотрения правомерности и доказанности убытков.

После получения заключения/отчета от аудиторов претензии будет принято решение о возмещении убытков поставщика и последующего вывоза оборудования оставшейся части.

## 2. Текущий статус по подписанию инвестиционного соглашения для Проекта на технологических решениях РФ

- 25 августа 2023 года РГП «Госэкспертиза» вернуло скорректированную ПСД стадии «П» по проекту на технологических решениях КНР с основным замечанием о необходимости подтверждения источника финансирования Проекта.
- В этой связи АО «СЭГРЭС-2» совместно с акционерами была проведена работа по поиску источников финансирования Проекта, однако проведенные переговоры с участием казахстанских и китайских организаций не принесли должного результата.
- В то же время в адрес АО «Самрук-Энерго» поступило альтернативное предложение российской компании ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» по реализации проектов строительства энергоблоков №№3,4. В дальнейшем были проведены переговоры с ООО «ПМФ», которая подтвердила возможность предоставления субсидированного финансирования для энергоблоков №№3,4 (до 200 млрд. рублей) при применении оборудования производства РФ по субсидированной ставке вознаграждения 7,5%.
- В целях определения целесообразности перехода на другое оборудование по Проекту заключен договор №926477 от 23.11.2023 с ТОО «Стройиндустрия» на разработку ТЭО. 31 мая 2024 году получено положительное заключение РГП «Госэкспертиза». На основании предварительных результатов ТЭО рекомендуется вариант установки энергоблоков до 550 МВт производства РФ. Это позволит сохранить основные решения, принятые при разработке Проекта Экибастузской ГРЭС-2 по единичной мощности основного оборудования, габаритам главного корпуса, размерами ячеек блоков, компоновке галереи топливоподачи блоков, посадке дымовой трубы и др., а также позволит использовать уже возведенные для блока ст.№3 строительные конструкции главного корпуса.
- 09 и 31 июля 2024 года поданы заявки в Совет рынка на получение индивидуальных тарифов на мощность для заключения инвестиционных соглашений на строительство энергоблоков №3 и №4 на технологических решениях РФ. 19 августа 2024 года положительное решение Президиума Совета рынка РК от 19.08.2024 г., согласно которому одобрены следующие показатели:
  - 3-й энергоблок: сроки реализации проекта: 4 кв. 2023 г. – 3 кв. 2028 г.; уровень необходимого тарифа (средний): 32 593 тыс. тенге/МВт\*мес.; ежегодный возврат средств за 10 лет: 1 935 998 млн. тенге.
  - 4-й энергоблок: сроки реализации проекта: 4 кв. 2023 г. – 3 кв. 2030 г.; уровень необходимого тарифа (средний): 38 883 тыс. тенге/МВт\*мес.; ежегодный возврат средств за 10 лет: 2 306 675 млн. тенге.
- В настоящее время ведется обсуждение размеров тарифа в Министерстве энергетики РК. Заключение инвестиционного соглашения ожидается в

сентябре т.г., после подписания которого будет согласовано с уполномоченным органом дальнейшее решение по инвестиционному соглашению №21 от 13 октября 2023 года.

- 28 августа 2024 года заключен ЕРС-договор с консорциумом в составе ТОО «КВИ Energy Group» (Лидер консорциума), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (проектировщик) и ООО «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» (поставщик оборудования) на проектирование, поставку и строительство энергоблоков №3 и №4.