

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по реализации инвестиционной программы
модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО
«Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту
«Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой
энергоблока ст.№3»
№3 от 15.04.2025 года

Полное наименование: реализация инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Место проведения (адрес): Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, пос. Солнечный, АО «СЭГРЭС-2» (конференц-зал здания АБК).

Информация об организаторе: АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний:

В соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 3 Инвестиционного соглашения №41 на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы, заключенного с Министерством энергетики РК 12.09.2024 года, информируем о проведении публичных слушаний по исполнению Плана-графика подготовки и реализации инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3», которые состоятся 15 апреля 2025 года в 15ч.00мин., место проведения: АО «СЭГРЭС-2», здание АБК, конференц-зал.

На основании вышеизложенного просим:

- 1) акимат города Экибастуз: назначить и направить ответственного представителя для председательствования на слушаниях;
- 2) остальные местные государственные органы (по списку рассылки): направить ответственного представителя для участия на слушаниях.

Ниже приведены ссылка в платформе ZOOM для подключения к слушаниям посредством видеоконференцсвязи:

<https://us06web.zoom.us/j/88549548799>

Идентификатор конференции: 885 4954 8799

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: письмо исх. № 0065-1035 от 31.03.2025 г. всем заинтересованным лицам по списку:

1. Акиму города Экибастуз - Бейсекину А.У.;
2. Акиму поселка Солнечный - Илеубаеву А.А.;

3. Руководителю ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Экибастуз» - Әбді Б.М.;
4. Руководителю ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области» - Курмановой Л.Р.;
5. Руководителю ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области» - Иманзаипову Е.Б.;
6. Директору Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК – Мусину А.Б.
7. Руководителю Секретариата Совета рынка «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация» - Темирханову Т.К.;
8. Руководителю ТОО «Информационный центр Екібастұз дауысы» - Мейрамовой А.З.

Присутствуют: всего участников публичных слушаний 12 чел.
(Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний прилагается к настоящему протоколу).

Председательствующий: Әбді Бауржан Максұтханұлы - руководитель ГУ «Отдел предпринимательства акимата г.Экибастуза».

Докладчик: Аубакиров Бахтияр Нуржанович – Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»

Секретарь: Алтынбеков Д.Т. – ведущий экономист отдела управления проектами.

СЛУШАЛИ:

Для решения вопроса по покрытию дефицита мощностей Казахстана реализуется инвестиционный проект по строительству 3-го энергоблока мощностью 550 МВт Экибастузской ГРЭС-2.

31 мая 2024 года получено положительное заключение Госэкспертизы на ТЭО проекта.

ТЭО предусмотрено следующее основное оборудование:

- котел паровой типа Пп-1650-25,5-545КТ, прямоточный, Т-образной компоновки, паропроизводительностью 1650 т/ч, с параметрами острого пара $P_0 = 25,0$ МПа, $t_0 = 545$ °С;
- турбина паровая типа К-550-240 мощностью 550 МВт, с одним промперегревом;
- турбогенератор типа ТВВ-500-2УЗ мощностью 550 МВт с водородно-водяным охлаждением.

Для целей обеспечения возвратности инвестиций по Проекту:

- 12 сентября 2024 года подписано с МЭ РК Инвестиционное соглашение;
- 03 декабря 2024 года с ТОО «Расчетный финансовый центр» (Единый

закупщик) подписан Договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности.

Что касается непосредственно исполнения Плана-графика, хотелось бы отметить следующее.

Пункт 1 Плана-графика. ЕРС-контракт (исполнено)

28 августа 2024 года заключен ЕРС-договор с консорциумом в составе ТОО «KVI Energy Group» (РК, Лидер консорциума), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (РК, проектировщик) и ООО «ОРГРЭС» (РФ, поставщик оборудования).

Пункт 2 Плана-графика. Разработка ПСД стадии «П» (на стадии исполнения)

03 сентября 2024 года Генеральным проектировщиком выполнены официальные запросы на получение исходных данных для проектирования, исходно-разрешительных документов от Заказчика.

11 октября 2024 года поданы документы на экологическую экспертизу (проведения ОВОС).

8 ноября 2024 года проведены общественные слушания по Отчету о возможных воздействиях на окружающую среду: «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков ст.№№3,4». Подписан Протокол общественных слушаний и размещен в информационный ресурс гос. органа-разработчика.

27 ноября 2024 года выдано положительное заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду от Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.

В связи с отсутствием решения Правительства РФ по предоставлению льготного (субсидированного) финансирования по Проекту, не представилось возможным осуществление выплаты аванса по действующему ЕРС-контракту в 2024 году и в начале 2025 года, что повлияло на сроки разработки проектно-сметной документации (ПСД) с прохождением государственной экспертизы и начало выполнения СМР в сроки, предусмотренные ЕРС-контрактом.

Получение положительного заключения РГП «Госэкспертиза» на ПСД ожидается в августе 2025 года, после чего планируется приступить к строительно-монтажным работам.

Пункт 3 Плана-графика. Заключение кредитного договора (на исполнении)

С 4-го квартала 2023 года ведется работа по привлечению экспортного финансирования с субсидированной процентной ставкой. В декабре 2023 года получены индикативные условия финансирования от финансового института Российской Федерации (РФ), покрывающие стоимость строительства сразу по двум энергоблокам №3 и №4 при применении оборудования производства РФ по субсидированной ставке вознаграждения.

Заключены договоры с консультантами банка на оказание услуг по

финансово-техническому аудиту и мониторингу, услуг по вопросам страхования и по юридическим услугам. Также заключен договор с финансовым консультантом Заказчика на оказание услуг по организации заемного финансирования и на консультанта по санкционному комплаенсу.

В сентябре 2024 года в рамках проработки вопроса по организации льготного (субсидированного) финансирования Проекта, завершена банковская экспертиза Проекта, получено одобрение кредитного комитета финансового института Российской Федерации. Проведение дальнейших процедур по заключению кредитного договора отложено до принятия решения Правительства РФ о субсидировании Проекта, которое планировалось получить в течение 4-го квартала 2024 года.

Для ускорения данного вопроса 18 октября 2024 года в адрес Председателя Правительства РФ Мишустина М.В. по дипломатическим каналам направлено письмо Премьер-министра РК Бектенова О.А. с просьбой оказать поддержку в части предоставления субсидий для обеспечения льготного финансирования Проекта.

По состоянию на сегодняшний день решение Правительства РФ о субсидировании Проекта не принято. Во избежание срыва намеченных сроков реализации Проекта акционеры Экибастузской ГРЭС-2 предпринимают меры по привлечению заемных средств из других источников.

По пунктам 4 «Получение разрешения на строительство», 5 «Разработка ПСД стадии «Рабочая документация»», 6 «Поставка оборудования», 7 «Строительно-монтажные работы», 8 «Пусконаладочные работы», 9 «Ввод в эксплуатацию» плановые сроки исполнения мероприятий не наступили.

Предложения и замечания участников публичных слушаний: предложений и замечаний в адрес организатора публичных слушаний в период не поступало.

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам собрания участников публичных слушаний: Публичные слушания прошли в соответствии с «Правилами проведения» и признаны состоявшимися. Следующие публичные слушания ориентировочно состоятся 15 июля 2025 года, согласно Плану организационных мероприятий по выполнению Инвестиционного соглашения №42 от 12 сентября 2024 г. по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Председательствующий

 **Б.М. Әбді**




Секретарь

 **Д.Т. Алтынбеков**

Регистрационный лист к публичным слушаниям по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Дата проведения слушаний – 15.04.2025 г.

Лист регистрации №1

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний либо наименование организации	Категория участника (населенный пункт/наименование представляемой организации)	Подпись
1	Аубакиров Бахтияр Курманович	Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»	
2	Музапаров Заурен Толжанович	Начальник Управления по капитальному строительству АО «СЭГРЭС-2»	
3	Рахметов Руслан Аманжолович	Начальник отдела управления проектами АО «СЭГРЭС-2»	
4	Сейтакмбетов Руслан Ертарганович	Начальник управления по управлению проектами АО «СЭГРЭС-2»	
5	Жетойбеков Денисханов Токбаевич	Ведущий специалист отдела управления проектами АО «СЭГРЭС-2»	
6	Жади Бауржан Максубхануло	Руководитель ГУ «Отдел промышленности и инновационных технологий Экибастуза»	
7	Илеубаев Арман Аманжолович	АККИ по с. Военный	zoom
8	Абытов Арман Серикбайулы	Руководитель отдела привлекения инвестиций ГУ «УПМР» Павлодарской области	zoom
9	Арапова Курьбарисолт Базарович	Заместитель Руководителя управления ГУ «УПМР» Павлодарской области	zoom
10	Никитурова Ботагоз Батихановна	Руководитель отдела энергетических ресурсов ГУ «УПМР» Павлодарской области	zoom
11	Кобелецкая Ксения Вадимовна	Секретарь газеты «Голос Экибастуза» ТОО «Информационный центр Экибастуза»	zoom
12	Мусанов Сунат	Главный специалист отдела по привлечению инвестиций ГУ «УПМР» Павлодарской области	zoom