

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-061140013761-20230817-84860222	1.1. Номер учетной системы	32
2. Дата выписки	17.08.2023	2.1. Дата выписки на бумажном носителе	
3. Дата совершения оборота	17.08.2023	4. Исправленный	☐
4.1. Дата		5. Дополнительный	☐
4.2. Номер		5.1. Дата	
4.3. Регистрационный номер		5.2. Номер	
		5.3. Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН	061140013761	6.1. БИН реорганизованного лица		10. Категория поставщика	
6.0. БИН структурного подразделения юридического лица				A ☐ Комитент	
7. Поставщик	Товарищество с ограниченной ответственностью "НефтеГазСтрой-ПВ"	7.1. Доля участия		B ☐ Комиссионер	
8. Адрес места нахождения	140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А. город Павлодар, улица Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом № 6, к.52			C ☐ Экспедитор	
9. Свидетельство плательщика НДС:				D ☐ Лизингодатель	
9.1. серия	45001	9.2. Номер	0007614	E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП	
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента	☐			F ☐ Участник договора о совместной деятельности	
11. Дополнительные сведения				G ☐ Экспортер	
				H ☐ Международный перевозчик	
				I ☐ Доверитель	
				J ☐ Адвокат	

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе	17	13. ИИК	KZ6296507F0008470752
14. БИК	IRTYKZKA	15. Наименование банка	АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН	000940000220	16.1. БИН реорганизованного лица		20. Категория получателя	
16.0. БИН структурного подразделения юридического лица				A ☐ Комитент	
17. Получатель	Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС - 2"	17.1. Доля участия		B ☐ Комиссионер	
18. Адрес места нахождения	Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз Г.А. Солнечная п.а. п. Солнечный, Промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1			C ☐ Лизингополучатель	
18.1. Код страны	KZ			D ☐ Участник договора о совместной деятельности	
19. Дополнительные сведения				E ☐ Государственное учреждение	
				F ☐ Нерезидент	
				G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП	
				H ☐ Доверитель	
				I ☐ Розничная реализация	
				J ☐ Физ. лицо	

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель		26. Грузополучатель	
25.1. ИИН/БИН	061140013761	26.1. ИИН/БИН	000940000220
25.2. Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "НефтеГазСтрой-ПВ"	26.2. Наименование	Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС - 2"
25.3. Адрес отправки	140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А. город Павлодар, улица Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом № 6, к.52	26.3. Адрес доставки	Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз Г.А. Солнечная п.а. п. Солнечный, Промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1
		26.4. Код страны	KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 807610/2023/1
27.4. Дата 20.03.2023

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1. Номер
30.2. Дата

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел Ф. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1. Номер 32
32.2. Дата 17.08.2023

Раздел Г. Данные по товарам, работам, услугам

33.		33.1 Код валюты <u>KZT</u>										33.2 Курс валюты						
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуги	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке (рег. №84, №93, №100), согласно технической спецификации. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке (рег.№93)			Работа	1	2 172 808.59	2 172 808.59			2 172 808.59	12%	260 737.03	2 433 545.62			1	
2	6	Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке (рег. №84, №93, №100),			Работа	1	1 024 510.12	1 024 510.12			1 024 510.12	12%	122 941.22	1 147 451.34			1	

061140013761


полное наименование, адрес, данные о средствах связи

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Номер документа	Дата составления
32	17.08.2023

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в КЗТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке (рег. №84, №93, №100), согласно технической спецификации. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке (рег.№93)		Акт выполненных работ №1 от 17.08.2023 г.	Работа	1	2 433 545,62	2 433 545,62	260 737,03
2	Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке (рег. №84, №93, №100), согласно технической спецификации. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке (рег.№100)		Акт выполненных работ №1 от 17.08.2023 г.	Работа	1	1 147 451,34	1 147 451,34	122 941,22
Итого					1	x	3 580 996,96	383 678,25

наименование, количество, стоимость

				Мусабаев К.Ж. подпись		Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию				Луняков В.В. подпись	
Сдал (Исполнитель)		/		Мусабаев К.Ж. расшифровка подписи		Принял (Заказчик)		/		Луняков В.В. расшифровка подписи	
М.П.		/		/		/		/		/	
Дата подписания (принятия) работ (услуг)		/		/		/		/		/	
17.08.2023		/		/		/		/		/	

Сдал (Исполнитель)

Директор

должностей

подпись

Мусабаев К.Ж.

расшифровка подписи

Принят (Заказчик)

инвестициям и развитию

должность

подпись

Луняков В.В.

расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

17.08.2023

[illegible]

Заказчик: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
 Подрядчик: ТОО "НефтеГазСтрой-ПВ"
 Наименование стройки - Работы теплоизоляционные. Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке (рег. № 84, 93, 100)
 Наименование объекта - Замена теплоизоляции трубопроводов тепловой сети к очистным сооружениям бытовой канализации. Регистрационный № 93
 Договор: № 807610/2023/1 от 20.03.2023г.

Акт выполненных работ № 1 от 17 августа 2023 г.

на Замена теплоизоляции трубопроводов тепловой сети к очистным сооружениям бытовой канализации. Регистрационный № 93
 (Наименование работ и затрат)

Основание: Локальная смета № 2

Составлен(а) в базисных ценах декабря 2022 года с пересчетом в текущие цены по состоянию на 09.04.2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Всего по акту № 1 с НДС	тенге			2 433 545,62
	Налоговый кодекс РК	НДС, 12%	тенге			260 737,03
		Итого с учетом понижающего коэффициента, К=0,5890599615	тенге	0,5890599615		2 172 808,59
	НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	Итого стоимость в текущих ценах на 2023г. с К=1,079	тенге			3 688 603,42
		Итого с учетом сметной прибыли	тенге			3 418 538,85
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль, 5%	тенге			162 787,56
		ВСЕГО ПО АКТУ № 1:				3 255 751,29
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1779391
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			894152
		машины и механизмы	тенге			66150
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			14515
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1407411
		перевозки	тенге			2799
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	378		

1	2	3	4	5	6	7
1	6111-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной толщ. 0,7мм, диам.108х6 мм, L=109м. Разборка	м ² поверхности покрытия изоляции	91,73	4942	453330
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			4775,00	438011
		в том числе оплата труда рабочих			2399,00	220060
1.1.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	91,555713	4784,00	438003
1.2		машины и механизмы			167,00	15319
		в том числе оплата труда машинистов			17,00	1559
1.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	3,5321187	43,00	152
1.2.2	324-106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	7,99504	1273,00	10178
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,6657397	7489,00	4986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6657397	2358,00	1570
2	6111-0101-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой. Разборка	м ³ изоляции	5,15	47543	244846
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			45008,00	231791
		в том числе оплата труда рабочих			22617,00	116478
2.1.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,4512	4784,00	231791
2.2		машины и механизмы			2535,00	13055
		в том числе оплата труда машинистов			792,00	4079
2.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	2,24952	43,00	97
2.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,7304	7489,00	12959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,7304	2358,00	4080
3	414-103-0201 РСНБ РК 2022	Металл листовой. Погрузка	т	0,52	1053	548
4	411-101-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1,56	268	418
5	414-103-0202 РСНБ РК 2022	Металл листовой. Разгрузка	т	0,52	1053	548
6	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,5665	231	131

1	2	3	4	5	6	7
7	411-101-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	4,532	155	702
8	414-104-0602 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,5665	798	452
9	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука (диам. 108х6мм, L=109м, толщ. 19мм)	м ² изолируемой поверхности	50,89	5193	264272
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			3275,00	166665
		в том числе оплата труда рабочих			1646,00	83765
9.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,19808	4874,00	166681
9.2		машины и механизмы			361,00	18371
		в том числе оплата труда машинистов			114,00	5801
9.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,4508624	7489,00	18355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,4508624	2358,00	5779
9.3		материалы, изделия и конструкции			1557,00	79236
9.3.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	7,6335	5983,00	45671
9.3.2	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,290073	3172,00	920
9.3.3	234-304-2701	Самоклеющаяся лента из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	13,2314	2469,00	32668
10	234-304-1303 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°C до +150°C, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 4000 толщиной 19 мм	м ²	55,979	14852	831400
11	6111-0101-2201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности трубопровода штучными изделиями полуцилиндрами и сегментами из поливинилхлорида (верхний слой)	м ³ изоляции	0,76335	153071	116847
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			120827,00	92233
		в том числе оплата труда рабочих			60715,00	46347
11.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,0238574	4006,00	92234
11.2		машины и механизмы			3132,00	2391
		в том числе оплата труда машинистов			977,00	746
11.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	0,5044217	43,00	22
11.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3163322	7489,00	2369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3163322	2358,00	746
11.3		материалы, изделия и конструкции			29112,00	22223
11.3.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,1473266	5994,00	883

1	2	3	4	5	6	7
11.3.2	217-701-0214	Клей резиновый	кг	6,946485	3072,00	21340
12	6111-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной (второй слой)	м ² поверхности покрытия изоляции	50,89	7647	389156
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			7550,00	384220
		в том числе оплата труда рабочих			3794,00	193077
12.1.1	003-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	74,665808	5146,00	384230
12.2		машины и механизмы			24,00	1221
		в том числе оплата труда машинистов			7,00	356
12.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	3,5338016	43,00	152
12.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,142492	7489,00	1067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,142492	2358,00	336
12.3		материалы, изделия и конструкции			73,00	3715
12.3.1	261-201-0611	Лента алюминиевая, марка АД1Н, толщина 0,8 мм, ширина 20 мм ГОСТ 13726-97	кг	5,358717	687,00	3681
13	6111-0101-2201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности трубопровода штучными изделиями полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана (нижний слой)	м ³ изоляции	0,5089	153071	77898
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			120827,00	61489
		в том числе оплата труда рабочих			60715,00	30898
13.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,3492382	4006,00	61489
13.2		машины и механизмы			3132,00	1594
		в том числе оплата труда машинистов			977,00	497
13.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	0,3362811	43,00	14
13.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2108882	7489,00	1579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2108882	2358,00	497
13.3		материалы, изделия и конструкции			29112,00	14815
13.3.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,0982177	5994,00	589
13.3.2	217-701-0214	Клей резиновый	кг	4,63099	3072,00	14226
14	Коммерческое предложение ИДПС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, κ=0,963	Металлизированное трехслойное покрытие из поливинилхлорида, алюминиевой фольги и полимерного покрытия	м ²	55,979	4333,5	242585
15	6111-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	м ² поверхности покрытия изоляции	50,89	8535	434346
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
15.1		затраты на труд рабочих			7958,00	404983
		в том числе оплата труда рабочих			3999,00	203509
15.1.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	84,650426	4784,00	404968
15.2		машины и механизмы			279,00	14198
		в том числе оплата труда машинистов			29,00	1476
15.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	3,2659166	43,00	140
15.2.2	324-106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	7,392485	1273,00	9411
15.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,6155654	7489,00	4610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6155654	2358,00	1452
15.3		материалы, изделия и конструкции			298,00	15164
15.3.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0058829	175101,00	1030
15.3.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0002392	570274,00	136
15.3.3	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0217657	550599,00	11984
15.3.4	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0008651	2387303,00	2065
16	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,3476805	570274	198273

Заказчик:

Заместитель Председателя Правления
по инвестициям и развитию
АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Луняков В.В.



Подрядчик:

Директор
ООО "НефтеГазСтрой-ПВ"

Мусабаев К.Ж.



Заказчик: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
 Подрядчик: ТОО "НефтеГазСтрой-ПВ"
 Наименование стройки - Работы теплоизоляционные. Замена тепоризоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке (рег. №84, 93, 100)
 Наименование объекта - Замена теплоизоляции трубопровода тепловой сети к зданиям ж/д транспорта. Регистрационный № 100
 Договор: № 807610/2023/1 от 20.03.2023г.

Акт выполненных работ № 1 от 28 августа 2023 г.

на Замена теплоизоляции трубопровода тепловой сети к зданиям ж/д транспорта. Регистрационный № 100

(Наименование работ и затрат)

Основание: Локальная смета № 3

Составлен(а) в ценах 2022 года с пересчетом в текущие цены по состоянию на 09.04.2023 год

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Всего по акту № 1 с НДС	тенге			1 147 451,34
	Налоговый кодекс РК	НДС, 12%	тенге			122 941,22
		Итого с учетом понижающего коэффициента, К=0,5890599615	тенге	0,5890599615		1 024 510,12
	НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	Итого стоимость в текущих ценах на 2023г. с К=1,079	тенге			1 739 228,93
		Итого с учетом сметной прибыли	тенге			1 611 889,65
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль, 5%	тенге			76 756,65
		ВСЕГО ПО АКТУ № 1:				1 535 133,00
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1465289
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			736290
		машины и механизмы	тенге			63584
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			13328
		перевозки	тенге			6260
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	311		

1	2	3	4	5	6	7
1	6111-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной толщ. 0,7 мм (диам.426х6 мм, L=101 м). Разборка	м ² поверхности покрытия изоляции	185,84	4942	918421
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			4775,00	887386
		в том числе оплата труда рабочих			2399,00	445830
1.1.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	185,486904	4784,00	887369
1.2		машины и механизмы			167,00	31035
		в том числе оплата труда машинистов			17,00	3159
1.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	7,1558807	43,00	308
1.2.2	324-106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	16,1975171	1273,00	20619
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,3487524	7489,00	10101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,3487524	2358,00	3180
2	6111-0101-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,6	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщ 80мм. Разборка	м ³ изоляции	12,84	47543	610452
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			45008,00	577903
		в том числе оплата труда рабочих			22617,00	290402
2.1.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	120,79872	4784,00	577901
2.2		машины и механизмы			2535,00	32549
		в том числе оплата труда машинистов			792,00	10169
2.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	5,608512	43,00	241
2.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,31424	7489,00	32309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,31424	2358,00	10173
3	414-103-0201 РСНБ РК 2022	Металл листовой. Погрузка	т	1,05	1053	1106
4	411-101-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	3,15	268	844
5	414-103-0202 РСНБ РК 2022	Металл листовой. Разгрузка	т	1,05	1053	1106
6	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,4124	231	326

1	2	3	4	5	6	7
7	411-101-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	11,2992	155	1751
8	414-104-0602 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	1,4124	798	1127

Заказчик:

Заместитель Председателя Правления
по инвестициям и развитию

АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Луняков В.В.



В. Луняков

Ахметжанов

Сестакешев

Подрядчик:

Директор
ТОО "НефтеГазСтрой-ПВ"

Мусабаев К.Ж.



Султанов

А. (В.И.)
Мусабаев К.Ж.

Мусабаев