

ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды
АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" за 2024 г.

Наименование предприятия: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Наименование объекта: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

№ п/п	Мероприятие по соблюдению нормативов	Объект / источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссий)	Фактическая величина (12 месяцев)	Календарный план достижения установленных показателей на конец года (2024 г.)	Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. тенге *		Примечание
							Итого (факт)	Всего (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Мероприятия по атмосферному воздуху. Реконструкция электростатических фильтров с целью снижения пыли неорганической SiO ₂ 70-20%	Станция	Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20% 6 350 тонн/2025 год	-	Реконструкция ЭСФ	с 01.02.2024г. по 31.12.2025г.	0	1 000 000	Реализация мероприятия перенесена на 2027 год
2	Мероприятия по атмосферному воздуху. Выполнение мероприятий по снижению выбросов окислов азота за счет ремонта горелочных устройств энергоблоков ст. №1,2.	Станция	Окислы азота 13 987 тонн/ 2024 год	Окислы азота 10 051 тонн/ 2024 год	Ремонт горелок	с 01.02.2024г. по 31.12.2024г.	103 646	40 000	Выполнен ремонт (восстановление и защита узлов оборудования от износа и коррозии, замена насадок, ремонт клапанов (шиберов), изготовление деталей) горелок котлоагрегатов №1,2.
3	Мероприятия по атмосферному воздуху. Обеспечение высокой степени очистки дымовых газов от золы (пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%) за счет выполнения ремонта электростатических фильтров	Станция	Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20% 8 938 тонн/2024 год	Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20% 8 491 тонн/ 2024 год	Ремонт ЭСФ	с 01.02.2024г. по 31.12.2024г.	15 778	5 000	Проведены ремонтные работы по устранению дефектов на электрофильтрах энергоблоков ст. №1,2.
4	Мероприятия по атмосферному воздуху. Пылеподавление зольных пляжей на накопителе отходов (золоотвал) на площади 16,21 га	Золоотвал	-	-	16,21 га	с 01.02.2024г. по 31.12.2024г.	47 040	30 000	Выполнены работы по пылеподавлению зольных пляжей путем нанесения потенциально-плодородного слоя почвы на пылящие поверхности
5	Охрана водных объектов. Строительство насосной станции возврата осветленной воды	Станция	-	-	-	с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.	27 443	2 690 000	Разработана ПСД стадии «РП» по объекту «Внешнее электроснабжение» «Строительство насосной станции и водовода возврата осветленной воды и комплекса объектов золоотвала Экибастузской ГРЭС-2»
6	Охрана флоры и фауны. Озеленение территории станции и санитарно-защитной зоны предприятия зелеными насаждениями в количестве 2000 шт/год.	Территория промплощадки	-	-	2 000 шт.	с 01.04.2024г. по 30.10.2024г.	39 463	20 328	Высажено 2 000 штук саженцев тополя. Проведены уходные работы за зелеными насаждениями на территории С33

7	Мероприятия по охране земель. Сбор и вывоз отходов для утилизации и вторичного использования на договорной основе	Станция	-	15 049 тонн/ 2024 год	10 000 тонн	01.01.2024г. по 31.12.2024г.	12 505	7 590	Передано на специализированные полигоны: - ТБО - 384 тонн передано ТОО "Полигон ЭК"; - Опасные отходы -59,6 тонн передано ИП "Жапарова"; - Строительные отходы - 148 тонн передано ТОО "Нұрлы ұя"; - Передано на демеркуризацию 1 677 штук отработанных люминисцентных ламп ИП "Жапарова"; - реализовано для использования при производстве строительных материалов 14 457,142 тонн сухой золы-уноса ТОО "Баракат-Инвест", ТОО "ОСК-Стройсервис", АО "Экотон+"	
ВСЕГО:								245 875	3 792 918	

Председатель Правления

Начальник Управления промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды

Начальник службы охраны окружающей среды

Кашаганов Д.Х.

Байтемиров М.Б.

Абельдинов Д.С.

