**2026-2040 жылдарға арналған «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ жаңғырту, кеңейту,қайта құру және (немесе) жаңарту жөніндегі инвестициялық бағдарламасын іске асыру жөніндегі «№4 ст. энергоблокты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» жобасы бойынша жария тыңдаулардың**
**2026 жылғы 15.10.**
**№1 ХАТТАМАСЫ**

**Толық атауы:** «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ жаңғырту, кеңейту, рқайта құру және (немесе) жаңарту жөніндегі 2026-2040 жылдарға арналған «№4 ст. энергоблокты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» жобасы бойынша инвестициялық бағдарламасын іске асыру.

**Өтетін орны (мекенжайы):** Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Солнечный поселкесі, «ЕГРЭС-2ст.» АҚ (ӘТК ғимаратының конференц-залы).

**Ұйымдастырушы туралы ақпарат:** «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ.

**Жарияланған ақпаратта қамтылған ақпарат қоғамдық тыңдаулардың басталуы туралы ескерту:**

ҚР Энергетика министрлігімен 05.06.2026 жылы жасалған 2026-2040 жылдарға арналған «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ жаңғыртуға, кеңейтуге, реконструкциялауға және (немесе) жаңартуға арналған №70 инвестициялық келісімнің 3-тармағы 5) тармақшасының талаптарына сәйкес, 2026 жылғы 15 шілдеде сағат 15.30-де өтетін «№4 ст.энергоблокты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» инвестициялық жобасын дайындау және іске асыру жоспары-кестесін орындау бойынша жария тыңдаулар өткізу туралы хабарлаймыз, өткізілетін орны: «ЕГРЭС-2ст.» АҚ, ӘТК ғимараты, конференц-залы.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде:

1) Екібастұз қаласының әкімдігі: тыңдауларға төрағалық ету үшін жауапты өкіл тағайындасын және жіберсін;

2) қалған жергілікті мемлекеттік органдар (тарату тізімі бойынша): тыңдауларға қатысу үшін жауапты өкіл жіберсін.

Төменде бейнеконференция арқылы тыңдауға қосылу үшін ZOOM платформасындағы сілтеме берілген.

Конференция сәйкестендіргіші : 989 1131 9286

Код: 073466

**Қоғамдық тыңдаудың басталуы туралы ескерту жарияланды**: 05.10.2026 ж. шығ.№ 0065-3627 хаты барлық мүдделі тұлғаларға тізім бойынша:

1. Екібастұз қаласының әкімі - А.У. Бейсекин;
2. Солнечный поселкесінің әкімі- А.К. Турлыбеков;
3. «Екібастұз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ басшысы - М.С.

Шоканов;

4. «Павлодар облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» ММ басшысы - Л. Р. Курманова;
5. «Павлодар облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ басшысы-Е. Б. Иманзайыпов;
6. ҚР Энергетика министрлігі Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры – А.Б.Мусин.
7. «Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығы» нарық кеңесі хатшылығының басшысы-Т.К. Темірханов;
8. «Екібастұз дауысы ақпараттық орталығы» ЖШС басшысы-А.З. Мейрамова.

**Қатысқандар:** жария тыңдауларға қатысушылардың барлығы 9 адам. (Жобаны қарауға қатысқан жария тыңдауларға қатысушылардың тізбесі осы хаттамаға қоса беріледі).

**Төрағалық етуші**: Медет Серікбайұлы Шоқанов – «Екібастұз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ басшысы.

**Баяндамашы**: Руслан Аманжолұлы Рахметов – «ЕГРЭС-2ст.» АҚ Жобаларды басқару басқармасының бастығы

**Хатшы**: Алтынбеков Д.Т. – «ЕГРЭС-2ст.» АҚ жобаларды басқару бөлімінің менеджер проекті.

**ТЫҢДАЛДЫ**:

Қазақстанның қуат тапшылығын жабу мәселесін шешу үшін Екібастұз ГРЭС-2 қуаты 550 МВт болатын 3-ші энергоблокты салу бойынша инвестициялық жоба іске асырылуда.

**Жоспар-кестенің 1-тармағы. EPC-келісімшарт жасасу (орындалды).**

2025 жылғы 30 мамырда «KBI Energy Group» ЖШС (басты қатысушы), «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС және «Энерго Спец Строй» ЖШС құрамында консорциуммен №3 және №4 энергоблоктарды жобалауға, жеткізуге және құрылысқа EPC-шарт №1119402/2025/1 жасалды.

**Жоспар-кестенің 2-тармағы. Кредиттік келісім жасау (қаржыландыруды қамтамасыз ету - орындалды).**

2026 жылғы маусымда «Самұрық-Қазына» АҚ және «Самұрық-Энерго» АҚ акционерлерінен «ЕГРЭС-2ст.» АҚ облигациялық бағдарламасын шығару үшін барлық қажетті корпоративтік мақұлдаулар алынды. Осы бағдарлама бойынша пайда алушы «Самұрық-Қазына» АҚ болып табылады.

Қазіргі уақытта 4-ші энергоблокты салуға арналған EPC-шарт бойынша аванстық төлемдер жүргізілді-35% (254,1 млрд. теңге).

Тартылған қаражат негізгі және қосалқы жабдықтарды дайындауды

аванстауға, сондай-ақ №4 энергоблогы бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға бағытталған.

**Жоспар-кестенің 3-тармағы. Жоба сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындалды).**

2025 жылғы желтоқсанда «Ж» сатысының ЖСҚ әзірлеу аяқталды және оны жобаларды кешенді сараптаудың Бірыңғай порталына жүктеу жүзеге асырылды (epsd.kz) «Мемсараптама» РМК қорытындысын алу үшін.

2026 жылғы 02 шілдеде «Ж» сатысындағы ЖСҚ-да «Мемсараптама» РМК №01-1086/26 оң қорытынды алынды.

**Жоспар-кестенің 4-тармағы. Құрылысқа рұқсат алу (орындау сатысында).**

2025 жылғы 21 қарашада «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ мен «VEHI.KZ» ЖШС арасында жобаны іске асыру шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының орындалуын техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтерге шарт жасалды.

2026 жылғы 16 шілдеде жоба бойынша «Павлодар облысының МСҚББ» ММ құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талон алынды.

**Жоспар-кестенің 5-тармағы. «ЖҚ» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындау сатысында).**

2026 жылғы шілдеден бастап EPC-мердігер «Жұмыс құжаттамасы» сатысының ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыстарды орындауға кірісті.

**Жоспар-кестенің 6-тармағы. Жабдықтарды жеткізу (орындау сатысында).**

2026 жылғы 24 шілдеде («ЗиО-Подольск» АҚ) арасында қазанды дайындау және жеткізу туралы шартқа қол қойылды. Жеткізу мерзімі-2028 жылдың тамызына дейін.

Сондай-ақ, 2026 жылдың (Харбин Электрик Интернешнл) арасында шілдесінде турбина мен генераторды дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол қойылды. Жеткізу мерзімі-2028 жылдың сәуіріне дейін.

Бұдан басқа, EPC-мердігер қосалқы жабдықты дайындау мен жеткізуге шарттар жасасу бойынша белсенді жұмыс жүргізуде.

**Жоспар-кестенің 7-тармағы. Құрылыс-монтаждау жұмыстары (орындау сатысында).**

№4 энергоблок бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары басталды.

Қазіргі уақытта алаңның инфрақұрылымы дайындалды.

Қазандық бөлімінде ескі іргетастар бөлшектеліп бункерлік сөрелер үшін іргетастар толығымен бетондалған және қазандық көлемі шамамен 4,0 мың м3 . Тартқыш механизмдер бөлімінде 2,3 мың текше метр ескі іргетастар бөлшектеліп, жаңаларының құрылысы басталды.

Негізгі жабдықты монтаждау 2029 жылға жоспарланған

«№4 энергоблоктың іске қосу-реттеу жұмыстары» 8-тармағы және «№4 энергоблокты пайдалануға беру» 9-тармақ бойынша жоспарлы орындау мерзімі басталған жоқ.

**Жария тыңдауларға қатысушылардың ұсыныстары мен ескертулері:** жария тыңдауларды ұйымдастырушының атына кезең ішінде ұсыныстар мен ескертулер түскен жоқ.

**Жария тыңдауларға қатысушылар жиналысының қорытындылары бойынша ҰСЫНЫМДАР:** Жария тыңдаулар «Өткізу ережелеріне» сәйкес өтті және өтті деп танылды. Келесі жария тыңдаулар Инвестициялық келісімнің жоспарына сәйкес 2027 жылғы 15 қантарда өтеді: «№ 4 ст. энергоблок орнату арқылы Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта жаңарту» жобасы бойынша 2026 жылғы 05 маусымдегі № 70.

**Төрағалық етуші** _____ **М.С. Шоканов**

**Хатшы** _____ **Д.Т. Алтынбеков**

**Регистрационный лист к публичным слушаниям**
**по реализации инвестиционной программы модернизации,**
**расширения, реконструкции и (или) обновления**
**АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2026-2040 годы**
**по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2**
**с установкой энергоблока ст.№4».**
**Дата проведения слушаний – 15.10.2026 г.**

Лист регистрации №1

| № п/п | Ф.И.О. участника публичных слушаний либо наименование организации | Категория участника (населенный пункт/наименование представляемой организации | Подпись |
|---|---|---|---|
| 1 | Аубакиров Бахтияр Нурланович | Заместитель Председателя Правления АО "СЭГРЭС-2" | |
| 2. | Шоканов Медет Серикбаевич | Руководитель "У" отдел предпринимательства акимата г. Экибастуз | |
| 3. | Рахметов Руслан Аманжолович | начальник управления по управлению проектами | |
| 4. | Буланбаев Максат Мангербекович | начальник отдела по управлению проектами АО "СЭГРЭС-2" | |
| 5. | Музапаров Даурен Токанович | начальник управления капитального строительства АО "СЭГРЭС-2" | |
| 6. | Алтынбеков Данишханер Толебаевич | менеджер проекта АО "СЭГРЭС" ОЭП УУП | |
| 7. | Турлыбеков Асфандияр Канатович | Аким пос. Солнечный | |
| 8. | Кронбес Макамбет | руководитель отдела по прив. инв. ГУ "управление индустриально-инновационного развития Павл. обл. | 2004 г. |
| 9. | Русланбек Сланов | ОНЛ КЭА/совет ротика | 2004 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |