2024-2038 жылдарға арналған «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ жаңғырту, кеңейту,қайта құру және (немесе) жаңарту жөніндегі инвестициялық бағдарламасын іске асыру жөніндегі «№3 ст. энергоблокты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» жобасы бойынша жария тыңдаулардың
2026 жылғы 15.10.
№9 ХАТТАМАСЫ

Толық атауы: «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ жаңғырту, кеңейту, рқайта құру және (немесе) жаңарту жөніндегі 2024-2038 жылдарға арналған «№3 ст. энергоблокты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» жобасы бойынша инвестициялық бағдарламасын іске асыру.

Өтетін орны (мекенжайы): Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Солнечный поселкесі, «ЕГРЭС-2ст.» АҚ (ӘТК ғимаратының конференц-залы).

Ұйымдастырушы туралы ақпарат: «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ.

Жарияланған ақпаратта қамтылған ақпарат қоғамдық тыңдаулардың басталуы туралы ескерту:

ҚР Энергетика министрлігімен 12.09.2024 жылы жасалған 2024-2038 жылдарға арналған «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ жаңғыртуға, кеңейтуге, реконструкциялауға және (немесе) жаңартуға арналған №41 инвестициялық келісімнің 3-тармағы 5) тармақшасының талаптарына сәйкес, 2026 жылғы 15 шілдеде сағат 15.00-де өтетін «№3 ст.энергоблокты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» инвестициялық жобасын дайындау және іске асыру жоспары-кестесін орындау бойынша жария тыңдаулар өткізу туралы хабарлаймыз, өткізілетін орны: «ЕГРЭС-2ст.» АҚ, ӘТК ғимараты, конференц-залы.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде:

1) Екібастұз қаласының әкімдігі: тыңдауларға төрағалық ету үшін жауапты өкіл тағайындасын және жіберсін;

2) қалған жергілікті мемлекеттік органдар (тарату тізімі бойынша): тыңдауларға қатысу үшін жауапты өкіл жіберсін.

Төменде бейнеконференция арқылы тыңдауға қосылу үшін ZOOM платформасындағы сілтеме берілген.

Конференция сәйкестендіргіші : 915 2869 3799

Код: 047544

Қоғамдық тыңдаудың басталуы туралы ескерту жарияланды: 05.10.2026 ж. шығ.№ 0065-3628 хаты барлық мүдделі тұлғаларға тізім бойынша:

1. Екібастұз қаласының әкімі - А.У. Бейсекин;
2. Солнечный поселкесінің әкімі- А.К. Турлыбеков;
3. «Екібастұз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ басшысы - М.С.

Шоканов;

4. «Павлодар облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» ММ басшысы - Л. Р. Курманова;
5. «Павлодар облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ басшысы-Е. Б. Иманзайыпов;
6. ҚР Энергетика министрлігі Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры – А.Б.Мусин.
7. «Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығы» нарық кеңесі хатшылығының басшысы-Т.К. Темірханов;
8. «Екібастұз дауысы ақпараттық орталығы» ЖШС басшысы-А.З. Мейрамова.

Қатысқандар: жария тыңдауларға қатысушылардың барлығы 8 адам. (Жобаны қарауға қатысқан жария тыңдауларға қатысушылардың тізбесі осы хаттамаға қоса беріледі).

Төрағалық етуші: Медет Серікбайұлы Шоқанов – «Екібастұз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ басшысы.

Баяндамашы: Руслан Аманжолұлы Рахметов – «ЕГРЭС-2ст.» АҚ Жобаларды басқару басқармасының бастығы

Хатшы: Алтынбеков Д.Т. – «ЕГРЭС-2 ст.» АҚ жобаларды басқару бөлімінің жетекші инженері.

ТЫҢДАЛДЫ:

Қазақстанның қуат тапшылығын жабу мәселесін шешу үшін Екібастұз ГРЭС-2 қуаты 550 МВт болатын 3-ші энергоблокты салу бойынша инвестициялық жоба іске асырылуда.

Жоспар-кестенің 1-тармағы. EPC-келісімшарт жасасу (орындалды).

2025 жылғы 30 мамырда №3 және №4 энергоблоктарын жобалауға, жеткізуге және салуға «KBI Energy Group» ЖШС (Басқарушы қатысушы), «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС және «Энерго арнайы Строй» ЖШС құрамындағы консорциуммен №1119402/2025/1 EPC-шарт жасалды.

Жоспар-кестенің 2-тармағы. Кредиттік келісім жасау (орындалды).

2025 жылғы мамырда «Самұрық-Қазына» АҚ және «Самұрық-Энерго» АҚ акционерлерінен «ЕГРЭС-2 ст.»АҚ облигациялық бағдарламасын шығару үшін барлық қажетті корпоративтік мақұлдаулар алынды. Осы бағдарлама бойынша пайда алушы «Самұрық-Қазына» АҚ болып табылады.

Қазіргі уақытта 3-ші энергоблокты салуға арналған EPC-шарт бойынша - 50% (336,2 млрд.теңге) аванстық төлемдер жүргізілді.

Тартылған қаражат ЖСҚ әзірлеуді қаржыландыруға, негізгі және қосалқы жабдықтарды дайындауды аванстауға, сондай-ақ №3 энергоблогы бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын орындауға бағытталған.

Жоспар-кестенің 3-тармағы. Жоба сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындалды).

2025 жылғы желтоқсанда «Ж» сатысының ЖСҚ әзірлеу аяқталды және оны жобаларды кешенді сараптаудың Бірыңғай порталына жүктеу жүзеге асырылды (epsd.kz) «Мемсараптама» РМК қорытындысын алу үшін.

2026 жылғы 02 шілдеде «Ж»сатысындағы ЖСҚ-да «Мемсараптама» РМК №01-1086/26 оң қорытынды алынды.

Жоспар-кестенің 4-тармағы. Құрылысқа рұқсат алу (орындалды).

2025 жылғы 21 қарашада «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ мен «VEHI.KZ» ЖШС арасында жобаны іске асыру шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының орындалуын техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтерге шарт жасалды.

2026 жылғы 16 шілдеде жоба бойынша «Павлодар облысының МСҚББ» ММ құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талон алынды.

Жоспар-кестенің 5-тармағы. «ЖҚ» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындау сатысында) .

2026 жылғы шілдеден бастап ЕРС-мердігер «Жұмыс құжаттамасы» сатысының ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыстарды орындауға кірісті.

Жоспар-кестенің 6-тармағы. Жабдықтарды жеткізу (орындау сатысында).

2025 жылғы 16 шілдеде («ЗиО-Подольск» АҚ) арасында қазандықты дайындау және жеткізу туралы шартқа қол қойылды. Жеткізу мерзімі-2027 жылдың шілдесіне дейін. 2026 жылдың сәуір айынан бастап қазандық қаңқасының металл конструкциялары жеткізілді, жеткізу -10%.

2025 жылғы 27 тамызда («АСКИНТЕХ» ЖШҚ) арасында электр сүзгілерін жеткізу туралы шартқа қол қойылды. Жеткізу мерзімі-2026 жылдың желтоқсанына дейін. 2026 жылдың сәуір айынан бастап жеткізу жүзеге асырылуда-90%.

2025 жылғы 02 қыркүйекте (Харбин Электрик Интернешнл) арасында турбина мен генераторды дайындауға және жеткізуге шартқа қол қойылды. Жеткізу мерзімі-2027 жылдың мамырына дейін. Жеткізу 2026 жылдың желтоқсанына жоспарланған.

2025 жылғы 26 қарашада («Красногвардейский машина жасау зауыты» АҚ) арасында тартқыш машиналарды дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол қойылды. Жеткізу мерзімі-2026 жылдың желтоқсанына дейін. Қазіргі уақытта толық көлемде 2 түтін сорғыш жеткізілді.

2025 жылғы 12 желтоқсанда(«ЗиО-Подольск» АҚ) арасында балға диірмендерін дайындауға және жеткізу туралы шартқа қол қойылды. Жеткізу мерзімі-2027 жылдың қазан айына дейін.

2026 жылғы 07 сәуірде («ТЭР-Инжиниринг» ЖШҚ) арасында ЖШБ сүзгілерін дайындауға және жеткізуге шартқа қол қойылды. Жеткізу мерзімі-

2026 жылдың қазан айының соңына дейін.

2026 жылғы 20 сәуірде («СУЗМК Энерго»АҚ) арасында жоғары қысымды жылытқыштар (ПВД) мен деаэраторды дайындауға және жеткізуге шартқа қол қойылды. ЖІӨ жеткізу мерзімі-2027 жылғы шілде, деаэратор-2027 жылдың сәуірі.

2026 жылғы 02 маусымда («JWT KZ»ЖШС) арасында ХСТ жабдықтарын дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол қойылды. Жеткізу мерзімі - 2027 жылдың наурызы.

2026 жылғы 11 маусымда («Красногвардейский машина жасау зауыты» АҚ) арасында диірмендерді тығыздау үшін эрлифтке ауа беру үрлегішін және турбокомпрессорларды дайындауға және жеткізуге шартқа қол қойылды.Үрлегішті жеткізу мерзімі - 2027 жылдың сәуірі, турбокомпрессорды жеткізу мерзімі - 2026 жылдың желтоқсаны.

2026 жылғы 10 тамызда(«ПО Гефест»ЖШҚ) арасында төмен қысымды жылытқыштарды (ТҚЖ) дайындау және жеткізу туралы шартқа қол қойылды. Жеткізу мерзімі-2027 жылғы қазан.

2026 жылғы 25 тамызда қуаты 630 МВА екі орамалы және қуаты 40 МВА (ХермесЭкспо Интернэшнл Трейдинг) бөлшектелген орамалы үш фазалы күштік май трансформаторларын дайындау және жеткізу туралы шартқа қол қойылды.

Жеткізіп беру мерзімі - 2027 жылдың мамыр айы.

Жоспар-кестенің 7-тармағы. Құрылыс-монтаждау жұмыстары (орындау сатысында).

Қазіргі уақытта EPC-мердігер белгіленген кестеден қалмай құрылыс жұмыстарын жүргізуде. Күн сайын объектіде 400-420 жұмысшы және 30-35 бірлік арнайы техника жұмылдырылады.

Қазіргі уақытта алаңның инфрақұрылымы дайындалды. СКР-2200 краны қалпына келтіріліп, іске қосылды, мұнара краны орнатылды, жүк көтергіштігі 50 тонна болатын екі арқан краны жиналды.Жылу желілері салынып, электрмен жабдықтау және алаңды жарықтандыру қалпына келтірілді. Ангарлардың, әкімшілік-тұрмыстық корпустың және душтардың құрылысы аяқталу сатысында.

Электротехникалық қондырғылар бөлімшесінде тірек бөлігінің 924 тонна металл конструкцияларының 635-і монтаждалды және бөлімшенің жабындарын бетондау бойынша жұмыстар жалғасуда (887 м3-тен 243-і орындалды).

Машина бөлімшесінде турбоагрегат іргетасының бағандарын бетондау жүргізіледі (24 бағанның 18-ін бетондау орындалды). Қолданыстағы құрылымдарды нығайту және блок-ферманы құрастыру жұмыстары жалғасуда.

Қазандық бөлімшесінде бункерлік қабаттар (ФМ-1 және ФМ2) және қазандық (ФО-1) үшін іргетастарды бетондау толығымен орындалды, іргетас бағандарын орнату бойынша жұмыстар жүргізілуде. 6 мың текше метрге жуық бетон төселген.

Тартқыш механизмдер бөлімінде 2,2 мың м3 астам ескі іргетастар бөлшектелген. Олардың орнында Е-И-К қатарлары бойынша көлемі 2,5 мың м3 жаңа іргетастар құйылды.

№3 энергоблогы бойынша орындалған жұмыстардың нақты көлемі орындалған жұмыстардың қол қойылған актілеріне сәйкес - 5,1% құрайды.

2026 жылдың соңына дейін бас корпустың негізгі іргетастарын аяқтап, электро сүзгі мен тартқыш машиналарды қабылдауды жоспарлап отырмыз, оларды жеткізу мерзімі – 2026 жылғы желтоқсан.

Жария тыңдауларға қатысушылардың ұсыныстары мен ескертулері: жария тыңдауларды ұйымдастырушының атына кезең ішінде ұсыныстар мен ескертулер түскен жоқ.

Жария тыңдауларға қатысушылар жиналысының қорытындылары бойынша ҰСЫНЫМДАР: Жария тыңдаулар «Өткізу ережелеріне» сәйкес өтті және өтті деп танылды. Келесі жария тыңдаулар Инвестициялық келісімнің жоспарына сәйкес 2027 жылғы 15 қантарда өтеді: «№ 3 ст. энергоблок орнату арқылы Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта жаңарту» жобасы бойынша 2024 жылғы 12 қыркүйектегі № 42.

Төрағалық етуші _____ **М.С. Шоканов**

Хатшы _____ **Д.Т. Алтынбеков**

Регистрационный лист к публичным слушаниям
по реализации инвестиционной программы модернизации,
расширения, реконструкции и (или) обновления
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы
по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2
с установкой энергоблока ст.№3».
Дата проведения слушаний – 15.10.2026 г.

Лист регистрации №1

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний либо наименование организации	Категория участника (населенный пункт/наименование представляемой организации	Подпись
1	Нубакиров Бахтияр Нурлановыч	Заместитель Председателя Правления АО "СЭГРЭС-2"	
2.	Шоканов Медет Серекбаевич	Руководитель ГУ "Отдел предпринимательства акимата города Экибастуза"	
3.	Рахметов Руслан Ильинович	Начальник управления по управлению проектами	
4.	Буланбаев Максат Манарбекович	Начальник отдела по управлению проектами АО "СЭГРЭС-2"	
5.	Мухапаров Дауren Токжанович	Начальник управления капитального строительства АО "СЭГРЭС-2"	
6.	Алтанбеков Денеугазы Толебаевич	Менеджер проекта ОУП УУП АО "СЭГРЭС-2"	
7.	Турлыбеков Асфандияр Канатович	Аким пос. Солнечный	
8.	Кракбес Маханбет	Руководитель отдела привл. инвестиций ГУ "Управления индустриально-инновационного развития Павлодарской обл.	