«№4 ст. энергоблогын орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» инвестициялық жобасын дайындау және жүзеге асыру жоспар - кестесінің орындалуы жөніндегі есеп (*02.11.2026 ж. қараған жағдай бойынша*)

I. Жоба бойынша жалпы ақпарат

- Жоба қуаты: 550 МВт
- Іске асыру мерзімдері: 2023 ж. желтоқсан – 2030 ж. қыркүйек.

II. Жобаны дайындау және іске асыру жоспар-кестесін орындау.

1. EPC-келісімшартының қорытындысы (орындалды)

- 2025 жылғы 30 мамырда «KBI Energy Group» ЖШС (Консорциум жетекшісі), «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС және «Энерго Спец Строй» ЖШС құрамында консорциуммен №3 және №4 энергоблоктарды жобалауға, жеткізуге және құрылысқа EPC-шарт №1119402/2025/1 жасалды.
- 2026 жылғы 30 қыркүйекте «Мемсараптама» РМК-ның «П» сатысындағы ЖСҚ оң қорытындысы негізінде Шарттың Бағасын арттыруды көздейтін EPC-келісімшартқа Қосымша келісім жасалды.

2. Қаржыландыруды қамтамасыз ету (орындалды)

- 2025 жылғы ақпанда мемлекеттік комиссия ҚР Ұлттық Банкі нарықтық шарттарда «Самұрық-Қазына» АҚ облигацияларына қаражат салатыны туралы шешім қабылдады. Бұл қаржыландыру Электр энергетикасы саласындағы жобаларды іске асыруға арналған.
- 2026 жылғы маусымда «Самұрық-Қазына» АҚ және «Самұрық-Энерго» АҚ акционерлерінің «ЕГРЭС-2 ст.» АҚ (№4 энергоблогы) екінші облигациялық бағдарламасын орналастыру үшін барлық қажетті корпоративтік мақұлдаулары алынды. Осы бағдарлама бойынша пайда алушы «Самұрық-Қазына» АҚ болып табылады.
- Сондай-ақ, 2026 жылдың маусым айында облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркелді.
- 2026 жылғы шілдеде EPC-келісімшарт талаптарына сәйкес 4-ші энергоблоктың құрылысына 1 аванс (15%) төленді.
- 2026 жылғы қазанда EPC-келісімшарт талаптарына сәйкес 2-аванс (20%), сондай-ақ аванстың жалпы деңгейін 35% -ға дейін қамтамасыз ету үшін 1 аванс бойынша қосымша төлем жүргізілді.

3. «Жоба» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындалды)

- Жоба шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізуді, ҚОӘБ нәтижелері бойынша оң қорытынды алуды және ҚМЖ кезеңіне әсер етуге экологиялық рұқсат алуды қоса алғанда, экологиялық келісімдер сәтті өтті.

- Іс-шара 2025 жылғы желтоқсанда «Ж» сатысының ЖСҚ әзірлеу аяқталды және оны жобаларды кешенді сараптаудың Бірыңғай порталына жүктеу жүзеге асырылды (epsd.kz) «Мемсараптама» РМК қорытындысын алу үшін.
- 2025 жылғы 29 желтоқсанда «ЕГРЭС-2 ст.» АҚ мен «Мемсараптама» РМК арасында «№3,4 ст.энергоблоктарын орната отырып, Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» жобасы бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге шарт жасалды.
- Жарғы 2026 жылғы 10 наурызда «Мемсараптама» РМК-мен ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу мерзімін 15 жұмыс күніне ұзарту туралы шартқа қосымша келісім жасалды.
- 2026 жылғы 3 сәуірде сметалық құжаттаманы қосымша техникалық түзету қажеттілігіне және сараптама жүргізу қағидаларында белгіленген оны ұсынудың регламенттік мерзімдерінің бұзылуына байланысты «Мемсараптама» РМК теріс қорытындысын алды. Бұл ретте ЖСҚ-ның барлық басқа бөлімдері келісілді.
- 2026 жылғы 10 сәуірде «Мемсараптама» РМК порталына құжаттаманы қайта жүктеу жүзеге асырылды.
- 2026 жылғы 23 сәуірде «ЕГРЭС-2 ст.» АҚ, «Стройиндустрия» ЖШС және «Мемсараптама» РМК арасында жоба бойынша ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге үшжақты шарт жасалды.
- 2026 жылғы 2 шілдеде «Ж» сатысындағы ЖСҚ-да «Мемсараптама» РМК оң қорытындысын алды.

4. Құрылысқа рұқсат алу (орындалды)

- 2025 жылғы 21 қарашада «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ мен «ЖШС арасында VEHI.KZ» жобаны іске асыру шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының орындалуын техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтерге шарт жасалды;
- 2026 жылғы 15 шілдеде жоба бойынша «Павлодар облысының МСҚББ» ММ № KZ92REA00559873 құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алынды.
- Акт 2026 жылғы 16 шілдеде жоба бойынша «Павлодар облысының МСҚББ» ММ құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талон алынды.

5. «Жұмыс құжаттамасы» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындаудың жоспарлы мерзімі келген жоқ)

- Іс-шара 2026 жылдың шілдесінен бастап EPC-мердігер «жұмыс құжаттамасы» кезеңінің жобалау-сметалық құжаттамасын (ЖСҚ) әзірлеу бойынша жұмыстарды орындауға кірісті.

6. Жабдықты жеткізу (орындау сатысында)

- 2026 жылғы 24 шілдеде «KBI Energy Group» ЖШС мен «ЗиО-Подольск» АҚ арасында қазандықты дайындау және жеткізу туралы шартқа қол қойылды.

Жабдықтарды жеткізу мерзімі - 2028 жылғы тамызға дейін.

– 2026 жылғы 26 шілдеде «KBI Energy Group» ЖШС және Харбин Электрик Интернэшнл.
Жабдықтарды жеткізу мерзімі - 2028 жылдың сәуір айына дейін.

7. Құрылыс-монтаждау жұмыстары (орындау сатысында).

- **Дайындық жұмыстары:**

– №214 және №215 т/ж эстакадаларын бөлшектеу орындалды;
– Құрылыс алаңының қоршауларын монтаждау бойынша жұмыстар орындалды-610 м;
– Бетон алаңдарын жайластыру бойынша жұмыстар орындалды;
– Құрылыс қалашығының базасын ұйымдастыру бойынша жұмыстар орындалды;
– МТҚ құбыры арқылы өтуді орнату бойынша жұмыстар орындалды;
– Бетон-ерітінді шаруашылығын іске қосу;
– №348 алаңды қоршау бойынша жұмыстар орындалды;
– Құрылыс алаңын үздіксіз режимде төмендету қамтамасыз етілді;
– Діңгек прожекторлар мен жарықтандыру діңгектерін монтаждау орындалды-4 дана. (қосымша орнатылған және қосылған 8 діңгек жарықтандыру);
– № 1 КТП көшірілді, 6 кВ кабель тартылды;
– №2 КТП – дан №3 – 80 м КТП-ға дейін 0,6 кВт кабельдік трассаны монтаждау орындалды; №3 КТП-дан №4-140 м КТП-ға дейін;
– АТП ауданында электр сүзгілерінің бөлшектерін сақтауға арналған алаңды орнату бойынша жұмыстар орындалды (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды, ауданы – 2 400 м2).
– СКР-2200ЭМ краны мен кран асты жолын қалпына келтіру және жөндеу бойынша жұмыстар орындалды;
– 350 т шынжыр табанды кранды монтаждау және іске қосу бойынша жұмыстар орындалды.

- **Бас корпус (қазандық бөлімшесі):**

– ФО-1 іргетасын бетондау бойынша жұмыстар орындалды (87,8 тн-дан 87,8.), ФО-1 Қалыптау құрылғысы (235 м2-ден 235 орындалды), ФО-1 бетондау жұмыстары (1377,5 м3-тен 1377,5), ФО-1 қалыптарын бөлшектеу (235 м2-ден 235 орындалды).
– ФМ-3 іргетасын бетондау жұмыстары орындалады (50 тоннаның 50-і орындалды.), ФМ-3 қалыптау құрылғысы (183 м2-ден 183 орындалды), ФМ-3 бетондау (829 м3-тен 829 орындалды), ФМ-3 қалыптарын бөлшектеу (183 м2-ден 183 орындалды).
– ФМ-4 іргетасын бетондау жұмыстары орындалды (165 тоннаның 165-і орындалды.), ФМ-4 қалыптау құрылғысы (265 м2-ден 265 орындалды), Фм-4 бетондау бойынша (1720 м3-тен 1720 орындалды), Фм-4 қалыптарын бөлшектеу (265 м2-ден 265 орындалды), ФМ-4 бағандарының армокаркасының құрылғысы (24,8 тн-ден 3 орындалды).

- **Бас корпус (ТДМ) (скруббер бөлімшесі):**

– Техникалық қызмет көрсету іргетасты бөлшектеу бойынша жұмыстар жүргізілуде е-і-k сериясы (3310 м3-тен 2310 орындалды).
– К қатары бойынша бетон асты негізін орнату бойынша жұмыстар орындалды (53,6 м3-ден 53,6 орындалды), бетон асты негізінің армокаркасын орнату (9,4 тн-нан 9,4 орындалды).
– И қатары бойынша бетон асты негізін орнату бойынша жұмыстар орындалды (26,8 м3-ден 26,8 орындалды), бетон асты негізінің армокаркасын орнату (11,8 тн-нан 11,8 орындалды).
– Сатыларды бетондау бойынша жұмыстар орындалуда: И қатары бойынша (108 м3 орындалды).
– Қадамдарды бетондау бойынша жұмыстар орындалады: Е қатары (146,2 м3-тен 135,1 орындалды), К қатары (111,4 м3-тен 103,9 орындалды).

- **ӘТК ғимараты және душ бөлмесі:**

– Сумен жабдықтау және кәріз науаларының астына іргетас қалыптарын орнату бойынша жұмыстар орындалды (184-тен 184 м2), себезгі канализациясының құрылғысы (100%орындалды), топырақты кері жабу (1167 м3-ден 1167 әкелінді және тығыздалды), себезгі іргетасы астындағы армокаркасты дайындау және монтаждау (4 тоннадан 4), себезгі бөлмесінің іргетасын қалыпқа келтіру құрылғысы (237 м2-ден 237), еденнің бетон астындағы негізі құрылғысы (66 м3 орындалды), себезгі сыртының металл құрылымын монтаждау (100%орындалды), «Сэндвич» типті панельдерді монтаждау бойынша (себезгі бөлмесі - 2400 м2 -ден 2400 м2, АБК - 2600 м2 -ден 2600 м2), терезе блоктарын орнату және монтаждау, шатырды монтаждау және қалқаларға арналған тіреулерді орнату, жылыту тіркелімдерін және АБК жылыту құбырларын монтаждау (100% орындалды)
– АБК еденін (1500 м2), себезгі бөлмесін (1500 м2-ден 1200) тарту бойынша жұмыстар орындалады.
– Жұмыстар орындалды, «Сэндвич» түріндегі панельдерден (600 м2-ден 70) ішкі қалқалар монтаждалуда.

- **Мұнара краны үшін іргетас салу бойынша жұмыстар:**

– Іске қосу және құжаттаманы рәсімдеу жұмыстары орындалды.
– Кранның тіркелуі аяқталды. Төлқұжат алынды.
– 20 пог. м. арматуралау бойынша жұмыстар орындалды кран асты жолдары, 29,5 м3 құю жүргізілді.
– Қосымша төрт рельсті құрылғы жасалды, жол 25 м ұзартылды, төрт арқалықты күшейту аяқталды.

8. **№4 энергоблоктың іске қосу-баптау жұмыстары (орындаудың жоспарлы мерзімі келген жоқ)**

–

9. **№4 энергоблогын пайдалануға беру (орындаудың жоспарлы мерзімі келген жоқ)**

2026ж.02.10. жағдай бойынша құрылыс алаңында 440 жұмысшы және 28 бірлік арнайы техника жұмылдырылды.