

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по реализации инвестиционной программы
модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО
«Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту
«Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой
энергоблока ст.№3»
№6 от 15.01.2026 года

Полное наименование: реализация инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Место проведения (адрес): Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, пос. Солнечный, АО «СЭГРЭС-2» (конференц-зал здания АБК).

Информация об организаторе: АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний:

В соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 3 Инвестиционного соглашения №41 на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы, заключенного с Министерством энергетики РК 12.09.2024 года, информируем о проведении публичных слушаний по исполнению Плана-графика подготовки и реализации инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3», которые состоятся 15 января 2026 года в 15ч.00мин., место проведения: АО «СЭГРЭС-2», здание АБК, конференц-зал.

На основании вышеизложенного просим:

- 1) акимат города Экибастуз: назначить и направить ответственного представителя для председательствования на слушаниях;
- 2) остальные местные государственные органы (по списку рассылки): направить ответственного представителя для участия на слушаниях.

Ниже приведена ссылка в платформе ZOOM для подключения к слушаниям посредством видеоконференцсвязи:

Идентификатор конференции: 844 5030 4333

Код доступа: 040587

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: письмо исх. № 0065-4302 от 29.12.2025 г. всем заинтересованным лицам по списку:

1. Аким города Экибастуз - Бейсекину А.У.;
2. Аким поселка Солнечный - Илеубаеву А.А.;
3. Руководителю ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Экибастуз» - Шоканову М.С.;

4. Руководителю ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Павлодарской области» - Курмановой Л.Р.;
5. Руководителю ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области» - Иманзаипову Е.Б.;
6. Директору Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК – Мусину А.Б.
7. Руководителю Секретариата Совета рынка «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация» - Темирханову Т..К.;
8. Руководителю ТОО «Информационный центр Екібастұз дауысы» - Мейрамовой А.З.

Присутствуют: всего участников публичных слушаний 10 чел.
(Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний прилагается к настоящему протоколу).

Председательствующий: Шоканов Медет Серекбаевич - руководитель ГУ «Отдел предпринимательства акимата г.Экибастуза».

Докладчик: Сейтахметов Руслан Ертаргынович – Начальник управления по управлению проектами АО «СЭГРЭС-2».

Секретарь: Алтынбеков Д.Т. – менеджер проекта отдела управления проектами АО «СЭГРЭС-2».

СЛУШАЛИ:

Для решения вопроса по покрытию дефицита мощностей Казахстана реализуется инвестиционный проект по строительству 3-го энергоблока мощностью 550 МВт Экибастузской ГРЭС-2.

Пункт 1 Плана-графика. ЕРС-контракт (исполнено).

30 мая 2025 года заключен ЕРС-договор №1119402/2025/1 с консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group» (Лидер консорциума), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и ТОО «Энерго Спец Строй» на проектирование, поставку и строительство энергоблоков №3 и №4.

Пункт 2 Плана-графика. Разработка ПСД стадии «П» (на стадии исполнения).

В декабре 2025 года разработана ПСД стадии «П» в полном объеме и осуществлена ее загрузка в Единый портал комплексной экспертизы проектов (epsd.kz) для получения заключения РГП «Госэкспертиза».

25 декабря 2025 года ПСД стадии «П» прошла процедуру приемки на предмет комплектности.

В соответствии с актуальным графиком выполнения работ по ЕРС-контракту, положительное заключение Госэкспертизы на ПСД планируется получить в марте 2026 года, после чего начнутся строительно-монтажные работы.

Пункт 3 Плана-графика. Заключение кредитного договора (исполнено).

В мае 2025 года были получены все необходимые корпоративные одобрения от акционеров АО «Самрук-Казына» и АО «Самрук-Энерго» для выпуска облигационной программы АО «СЭГРЭС-2». Выгодоприобретателем по данной программе является АО «Самрук-Казына».

В июне и сентябре 2025 года произведены авансы по ЕРС-контракту на строительство 3-го энергоблока. Данные средства направлены на финансирование работ по разработке проектно-сметной документации стадии «Проект» и на авансирование изготовления основного оборудования.

По пункту «Поставка оборудования» (на стадии исполнения).

16 июля 2025 года подписан договор на изготовление котла между ТОО «KBI Energy Group» и АО «ЗиО-Подольск» (РФ). Срок поставки оборудования – до июля 2027 года.

27 августа 2025 года подписан договор на поставку электрофильтров между ТОО «KBI Energy Group» и ООО «АСКИНТЕХ». Срок поставки оборудования – до декабря 2026 года.

02 сентября 2025 года подписан договор на изготовление и поставку паровой турбины и турбогенератора между ТОО «KBI Energy Group» и Харбин Электрик Интернэшнл. Срок поставки оборудования – до мая 2027 года.

Подготовительные работы.

В 2025 году выполнены следующие работы:

- Демонтаж железнодорожных эстакад №214 и №215;
- Организация базы строительного городка;
- Ограждение территории;
- Обустройство бетонных площадок;
- Запуск бетонно-растворного хозяйства;
- Устройство переезда через трубопроводы ГЗУ;

В настоящее время ЕРС-подрядчиком продолжают выполнение подготовительных работ без отставания от установленного графика. Ежедневно на объекте задействовано 80-90 рабочих и 10-15 единиц спецтехники.

По пунктам 4 «Получение разрешения на строительство», 5 «Разработка ПСД стадии «Рабочая документация»», 6 «Поставка оборудования», 7 «Строительно-монтажные работы», 8 «Пусконаладочные работы», 9 «Ввод в эксплуатацию» плановые сроки исполнения мероприятий не наступили.

Предложения и замечания участников публичных слушаний: предложений и замечаний в адрес организатора публичных слушаний в период не поступало.

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам собрания участников публичных слушаний: Публичные слушания прошли в соответствии с «Правилами проведения» и признаны состоявшимися. Следующие публичные слушания ориентировочно состоятся 15 апреля 2026 года, согласно Плану организационных мероприятий по выполнению Инвестиционного соглашения №42 от 12 сентября 2024 г. по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Председательствующий

 **М.С. Шоканов**



Секретарь

 **Д.Т. Алтынбеков**

Регистрационный лист к публичным слушаниям по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Дата проведения слушаний – 15.01.2026 г.

Лист регистрации №1

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний либо наименование организации	Категория участника (населенный пункт/наименование представляемой организации)	Подпись
1	Сейтахметов Руслан Ертаргынович	Начальник управления по управлению проектами	
2	Музапаров Даурен Токжанович	Начальник управления по капитальному строительству АО «СЭГРЭС-2»	
3	Рахметов Руслан Аманжолович	Начальник отдела по управлению проектами АО «СЭГРЭС-2»	
4	Шоканов Медет Серекбаевич	Руководитель ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Экибастуз»	
5	Илеубаев Архат Адильханович	Аким поселка Солнечный	
6	Утешов Жаналы Ыдирисович	Главный специалист ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Экибастуз»	
7	Алтынбеков Динмухамед Толебаевич	Менеджер проекта отдела управления проектами АО «СЭГРЭС-2»	
8	Жакупова Ботагоз Батихановна	Руководитель отдела энергетики и энергоснабжения ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области»	
9	Ермагамбетов Дархан Нурлыбекович	Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области	
10	Кобелецкая Ксения Вадимовна	Секретарь газеты «Голос Экибастуза» ТОО «Информационный центр Екібастұз дауысы»	